



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

شماره: ۲۷۲۶/۱۶۰/۲۳۱۳۸

پیوست: ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای بیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۳۱۰۳۲/ب/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۲۴۱۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ موضوع در دویست و شصت و یکمین جلسه شورا منعقد در تاریخ چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و نود و شش (۹۶) برگ گزارش و جداول پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (شانزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۵/۹۹ م ۲۷۲۶

محمّد هاشمی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار.

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (گزارش ۵/۵۶۵ گ؛ شناسه: ۲۷۲۶).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ »

(مشتمل بر ماده واصله و نود و شش (۹۶) برگ گزارش و جداول پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۷۲۶

رده‌بندی مصوبه : (۵/۹۹/۲۶۱/۲)

مصوب دویست و شصت و یکمین جلسه

دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۹

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://laws.tehran.ir>

قابل دسترسی است.





رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۶۱/۲

شناسه مصوبه: ۲۷۲۶

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده چهل و چهارم (۴۴) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند سی‌ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورتهای مالی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مشتمل بر نود و شش (۹۶) برگ گزارش و جداول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه و ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد، به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۳ معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌های شهرداری تهران تکالیف زیر را در اعلام موارد نقض و تخلف بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود.

الف) معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مکلف است:

- ۱- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود در خصوص آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته جهت وصول اقلام راكد و بدون گردش ذیل حساب‌های دریافتنی عملیاتی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۲- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود در خصوص آخرین وضعیت اقدامات انجام شده و وضعیت وجوه پرداختی بابت احداث کتابخانه دانشگاه امیر کبیر را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۳- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود در خصوص آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده جهت وصول اسناد دریافتنی نکولی به مبلغ ۷۰/۰۰۰ میلیون ریال از آقای حسین حسینی بابت واگذاری ملک پلاک ثبتی واقع در شهرک گلستان را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۴- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود در خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون مانده حسابهای شرکت یادمان سازه بابت پروژه برج میلاد تهران، شامل عدم تسویه مانده حساب‌ها، عدم رعایت الزمات استانداردهای حسابداری و عدم ارائه تأییدیه حسابرسی و صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۵- نسبت به اصلاح صورتهای مالی بابت انعکاس پروژه‌های در جریان تکمیل اقدام نماید.
- ۶- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود در خصوص وضعیت زمین موسوم به نیکنام (واقع در خیابان درودیان) و دلایل عدم ارائه اسناد و مدارک مربوطه به حسابرس منتخب را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.





رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۶۱/۲

شناسه مصوبه: ۲۷۲۶

۷- ظرف مدت یک ماه برنامه خود درخصوص تسویه بدهی به سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران و دلایل عدم ارائه تأییدیه حسابرسی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۸- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود درخصوص برنامه فعلی و علت عدم تسویه بدهی‌های سنواتی ذیل حساب‌های پرداختی عملیاتی در سال‌های پیشین را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۹- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود درخصوص ابهامات مطرح شده در رابطه با مبادلات صورت گرفته با شرکت جنرال مکانیک و دلایل عدم ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص متراژهای دقیق واگذاری و مباحثه نامه و ارزش کارشناسی‌ها را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۰- ضمن اصلاح صورت‌های مالی بابت ثبت نادرست هزینه‌های عمرانی انجام شده در سال مورد رسیدگی و سالهای گذشته ظرف مدت یک ماه توضیحات خود درخصوص دلایل این نحوه ثبت نادرست و اقدامات انجام شده جهت تصحیح این رویه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۱- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود درخصوص دلایل عدم ارائه صورت ریز پروژه‌های در جریان تکمیل عمومی به تفکیک مشخصات مربوطه شامل: نام پیمانکار، شماره قرارداد، تاریخ قرارداد، موضوع، در صد پیشرفت فیزیکی و سایر مشخصات مورد نیاز را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۲- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود درخصوص دلایل عدم رعایت استانداردهای حسابداری شامل عدم تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی براساس استانداردهای حسابداری و عدم افشاء مناسب و صحیح صورت تطبیق سود عملیاتی، افشای ناکافی در خصوص دارایی‌های در دست تکمیل، عدم افشاء وضعیت بدهی در تاریخ تایید صورت‌های مالی و عدم افشاء معاملات با اشخاص وابسته را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید

۱۳- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود درخصوص دلایل عدم ارائه ساختار سازمانی به حسابرسی منتخب را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۴- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود درخصوص دلایل عدم رعایت مواد ۴۵ و ۴۶ آئین نامه مالی شهرداری‌ها را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۱۵- به همراه شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نسبت به همکاری لازم با موسسات حسابرسی و ایجاد دسترسی به دفتر اندیکاتور و ارائه صورت جلسات شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران اقدام نمایند





شده بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۶۱/۲

شناسه مصوبه: ۲۷۲۶

۱۶- در خصوص عدم ارائه گزارش حسابرسی داخلی به شورای اسلامی شهر تهران پاسخگو باشد.

۱۷- ظرف مدت یک ماه گزارش حسابرس داخلی خود را در اختیار شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.

۱۸- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود در خصوص دلایل عدم رعایت تبصره ۴۳ بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران را به شورا ارائه نماید.

۱۹- ظرف مدت یک ماه توضیحات خود در خصوص دلایل عدم رعایت تبصره ۳۳ بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران را به شورا ارائه نماید.

ب (شهرداری تهران موظف است:

۱- تا پایان برنامه سوم توسعه شهر تهران با هدف ایجاد شفافیت و افزایش بهره‌وری، نسبت به اصلاح نظام مدیریت پروژه و نحوه حسابداری پروژه‌های شهر تهران اقدام نماید.

۲- به منظور انعکاس کامل عملیات و تجزیه و تحلیل ارقام صورتهای مالی، ثبت هزینه حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل در دفاتر و صورت درآمد و هزینه، با تهیه و در اختیار قرار دادن هزینه‌های پرسنلی مربوط به معاونت‌ها، همکاری لازم با موسسات حسابرسی داشته باشد.

۳- ظرف مدت یک سال نسبت به سامان بخشی و منطقی کردن نحوه پرداخت اضافه کاری به کارکنان اقدام نماید و نتیجه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۴- تا پایان برنامه سوم توسعه شهر تهران با هدف ایجاد شفافیت و افزایش بهره‌وری، نسبت به اصلاح نظام مدیریت پروژه و نحوه حسابداری پروژه‌های شهر تهران اقدام نماید.

۵- با توجه به حجم بالای تأییدیه‌های پاسخ داده نشده، ظرف مدت یک سال با ایجاد تمهیدات لازم از میزان تأییدیه‌های پاسخ داده نشده بکاهد.

۶- با تدوین و اجرای دستورالعمل‌های لازم نسبت به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری در واحدهای زیرمجموعه خود اطمینان حاصل کند.

۷- ظرف مدت یک سال دستورالعمل‌های لازم جهت افشای معاملات با اشخاص وابسته را تهیه نماید.

۸- به منظور عمل به تکالیف قانونی در واحدهای ذیربط، اقدام به نظارت‌های لازم در خصوص قراردادهای منعقد شده با ترک تشریفات کرده و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

۹- نظر به اهمیت موضوع شناسایی و نگهداری از اموال عمومی ظرف مدت یک سال نسبت به اصلاح و ارتقای نظام حفظ و نگهداری از اماکن و دارایی‌ها اقدام نماید و گزارش این اقدامات را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.





رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۶۱/۲

شناسه مصوبه: ۲۷۲۶

۱۰- با تهیه دستورالعمل‌های مناسب و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها نسبت به رعایت مواد ۱۲، ۱۸، ۳۵، ۳۶ و ۴۳ آئین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی اطمینان حاصل نماید.

۱۱- با تهیه دستورالعمل‌های مناسب و نظارت بر اجرای آن‌ها نسبت به رعایت مفاد بند (ب) ماده ۳ و تبصره یک و تبصره دو آن، ماده ۲۱ و تبصره‌های آن و ماده ۲۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اطمینان حاصل نماید.

۱۲- چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود موارد تخلفات تذکر داده شده توسط حسابرس محترم به قوت خود باقی مانده است، شهرداری تهران موظف است موارد را به مرجع صالحه اعلام و پیگیری قضایی یا ارجاع به هیأت تخلفات اداری صورت پذیرد.

ج) شورای اسلامی شهر تهران موظف است:

۱- با توجه به تناسب ماده بیست و چهارم (۲۴) آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها با مبانی حسابداری نقدی، اصلاح این ماده مد نظر شورا قرار داشته و این خواسته از طریق مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی استان‌ها پیگیری شود.

۲- کمیسیون برنامه و بودجه شورا پس از دریافت گزارش‌های تکالیف مندرج در این مصوبه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه نماید.

د) حسابرس منتخب شورا موظف است:

- نسبت به اصلاح نگارش بند نهم (۹) گزارش حسابرسی اقدام نماید. ۵/۹۹۰ م ۲۷۲۶/۲۶۵



شماره: ۹۷/ب/۳۱۰۳۲

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

بسمه تعالی

بهروزان حساب

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

(عضو بنیاد حسابداری ایران)

تأسیس ۹۵۲۷



جناب آقای مهندس هاشمی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام و احترام

عطف به قرارداد حسابرسی منعقد شده با شورای محترم اسلامی شهر تهران، به پیوست یک نسخه اصل گزارش

رسیدگی به عملکرد مالی حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تهران، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.


بهرام همتی

مدیر عامل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



✓ رونوشت: جناب آقای مهندس الویری - ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، جهت استحضار



تهران - میدان کتابی، خیابان جلفا نبش کوچه سیمرغ غربی، ساختمان کیانا، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۶

تلفن: ۰۲۲۸۸۹۰۵۲ - ۰۲۲۸۸۹۶۴۵ - ۰۲۲۸۸۹۳۳۸ فکس: ۰۲۲۸۸۹۶۲۴ کد پستی: ۱۵۹۳۷-۱۵۴۱۷

E-mail: behrozan_hesab@yahoo.com

حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تهران

گزارش حسابرس مستقل

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳



حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تهران

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۹	گزارش حسابرس مستقل
۳۹	پیوست گزارش
	صورتهای مالی:
۲	ترازنامه
۳	صورت درآمد و هزینه
۳	گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵ الی ۴۴	یادداشتهای توضیحی





بهروزان حساب



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

تأسیس ۹۵۲۷

((بسمه تعالی))

گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

با سلام

احتراماً، در اجرای بند (۱) قرارداد حسابرسی صورتهای مالی شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، پیش نویس گزارش رسیدگی به عملکرد مالی حوزه معاونت فنی و عمران به همراه صورتهای مالی حوزه بشرح صفحات ۱ تا ۴۴ پیوست که به تائید مسئولین ذیربط حوزه معاونت رسیده ارائه میگردد. در راستای رسیدگیهای انجام شده بمنظور ارائه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی شهرداری تهران، عملکرد مالی و روشهای مورد عمل بطور مجزا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

استقرار سیستم کنترلهای داخلی مناسب و جامع که در برگیرنده قوانین و مقررات شهرداریها، آیین نامه مالی شهرداریها، سایر روشهای مدون و دستورالعملهای مصوب مقامات شهرداری باشد، همواره در جهت حفاظت از منابع و اموال در مقابل سوء استفاده و اتلاف، افزایش دقت و اعتبار مدارک و اطلاعات مالی، تهیه به موقع گزارشات مالی و پردازش اطلاعات بر اساس استانداردهای حسابداری، افزایش کارایی و راندمان عملیات و حصول اطمینان از اجرای دقیق سیاستهای تدوین شده نقش موثری دارد.

بر اساس این رسیدگیها، اهم اشکال، اشتباه و تحریف های عمده مشاهده شده و نیز سایر موضوعات شامل موارد عدم رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تدوین شده که اطلاع از آنها می تواند آن شورای محترم را در ارزیابی کارایی روشهای مورد عمل و عملکرد واحد اجرائی یاری رساند، به پیوست ارائه میگردد.



تهران - میدان کتابی، خیابان جلفا نبش کوچه سیمرغ غربی، ساختمان کیانا، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۶

تلفن: ۰۲۲۸۸۹۰۵۲ - ۰۲۲۸۸۹۶۴۵ - ۰۲۲۸۸۹۳۳۸ فکس: ۰۲۲۸۸۹۶۲۴ کد پستی: ۱۵۹۳۷-۱۵۴۱۷

E-mail: behrozan_hesab@yahoo.com

حسابها و اسناد دریافتنی عملیاتی (یادداشت شماره ۵ همراه صورتهای مالی)

۱- حسابهای دریافتنی عملیاتی (یادداشت شماره ۱-۵ همراه صورتهای مالی) شامل اقلام راکد و بدون گردش به مبلغ ۱۲۱۱ میلیون ریال می باشد که از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. سوابق پیگیریهای شهرداری برای وصول این مبالغ ارائه نگردیده است لذا در نبود مدارک و مستندات اظهار نظر در خصوص قابلیت بازیافت مبالغ و یا لزوم در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تعدیل حسابها از این بابت برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد (پیوست ۱).

۲- عطف به یادداشت ۱-۱-۶ صورتهای مالی طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵ جمعاً مبلغ ۱۳۳۵۹ میلیون ریال جهت احداث کتابخانه دانشگاه امیر کبیر در وجه شرکت خدمات مهندسی شهر تهران پرداخت شده لیکن تا تاریخ رسیدگی صورت وضعیت اقدامات انجام شده به حوزه معاونت ارائه نشده و وجوه پرداخت شده در حسابها راکد و بدون گردش باقی مانده است. با توجه به اینکه شرکت مزبور منحل و در سازمان مهندسی ادغام شده است، قابلیت وصول مبلغ مزبور مشخص نمی باشد. لذا ارائه تعدیلات لازم بر روی صورتهای مالی برای این مؤسسه امکان پذیر نیست.

۳- وضعیت اسناد دریافتنی نکولی به مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال از آقای حسین حسینی بابت واگذاری ملک پلاک ثبتی ۱۸۶۳/۲۳۲۳۱ واقع در شهرک گلستان تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است.

علی الحسابها و پیش پرداخت ها (موضوع یادداشت ۸ همراه صورتهای مالی)

۴- مانده حسابهای شرکت یادمان سازه بابت پروژه برج میلاد در پایان سال مالی مورد رسیدگی سرفصل های علی الحساب، مطالبات بلند مدت و حسابهای پرداختنی به ترتیب به مبالغ ۶۳۵۲۸ میلیون ریال، ۵۲۸۴۸ میلیون ریال و ۵۲۸۳۳ میلیون ریال می باشد. دراینخصوص موارد زیر قابل ذکر می باشد:

۴-۱- با توجه به اینکه تحویل و تحول پروژه برج میلاد در سال های قبل انجام شده و مانده حسابهای مربوطه به دفاتر اداره کل امور مالی منتقل گردیده است علت عدم تسویه مانده حسابهای ذکر شده در بالا برای این موسسه مشخص نمی باشد.

۴-۲- الزامات استانداردهای حسابداری درخصوص گزارشگری و افشا مانده حسابهای مزبور در صورت های مالی باید تهاتر و افشا لازم در یادداشت های همراه صورت های مالی رعایت نگردیده است.

۴-۳- تاییدیه حسابرسی دریافت نشده و صورت تطبیق حساب های فی مابین تهیه و ارائه نگردیده است.

با توجه به مطالب فوق الذکر تعیین تعدیلات لازم بر روی صورت های مالی در صورت دریافت تاییدیه مربوط در حال حاضر برای این موسسه امکانپذیر نگردیده است.

دارایی ثابت مشهود (یادداشت شماره ۹ همراه صورتهای مالی)

۵- سرفصل دارایی ثابت مشهود شامل تعداد ۱۲ پروژه در جریان تکمیل جمعا" به مبلغ ۷۶۸٫۲۱۱ میلیون ریال به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان جمالزاده	۱۰۱٫۵۰۹
۲	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین	۱۸۷٫۹۸۴
۳	احداث پارکینگ طبقاتی آذربایجان	۱۸۷٫۹۴۸
۴	احداث پارکینگ طبقاتی برج میلاد	۱٫۷۵۲
۵	احداث سوله های چند منظوره مقاوم در برابر زلزله	۱۹٫۰۲۶
۶	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	۸٫۷۹۰
۷	احداث هتل مهمانسرا و برج مرکز ارتباطات میلاد	۴۸٫۱۴۳
۸	احداث مرکز اجتماعات و پارکینگ شهرداری	۵۷۶
۹	بازسازی و تکمیل مجتمع ارغوان بنفشه	۱۸٫۹۴۹
۱۰	طراحی و احداث ساختمان سپند	۲۵۱
۱۱	احداث و تجهیزات واحدهای تجاری و مسکونی ساختمان سمت	۴٫۰۵۱
۱۲	احداث کتابخانه مرکزی فنی و مهندسی	۱۸۹٫۲۳۱
	جمع	۷۶۸٫۲۱۱

با توجه به ماهیت کار حوزه معاونت و اینکه این پروژه های دارایی اختصاصی حوزه معاونت نمی باشند طبقه بندی آن ها به عنوان دارایی اختصاصی در صورت های مالی بر خلاف استانداردهای حسابداری می باشد همچنین بخشی از این پروژه ها در سال های قبل تکمیل و تحویل گردیده لیکن حسابها اصلاح نشده است. گزارش درصد پیشرفت این پروژه ها، برنامه زمانبندی تکمیل آنها و میزان بودجه مورد نیاز برای تکمیل آنها مشخص نمی باشد.

به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم تعیین تعدیلات لازم بر روی صورت های مالی برای این موسسه میسر نگردیده است.

۶- درخصوص زمین منعکس در سرفصل دارایی های ثابت مشهود موسوم به زمین نیکنام (واقع در خیابان درودیان) به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ میلیون ریال مدارک و مستندات از جمله مبایعه نامه، سند مالکیت، صورتجلسه تحویل و ارزیابی کارشناس رسمی ارائه نگردیده است. اظهار نظر درخصوص مالکیت، ارزشیابی و طبقه بندی آن در صورتهای مالی برای این موسسه میسر نگردیده است.

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
بهر روزان حساب
گزارش



حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی (موضوع یادداشت شماره ۱۱ و ۱۲ صورتهای مالی)

۷- بدهی حوزه به سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران مبلغ ۱۸,۱۶۵,۳۷۱ میلیون ریال موضوع یادداشت ۲-۱۱ صورت های مالی می باشد. درخصوص حسابهای فی مابین با سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران موارد زیر قابل ذکر می باشد:

۷-۱- بخش عمده بدهی از سالهای گذشته منتقل گردیده و حوزه معاونت فاقد برنامه زمانبندی برای تسویه بدهی می باشد لذا نحوه و زمان تسویه بدهی برای این موسسه مشخص نمی باشد.

۷-۲- تاییدیه حسابرسی دریافت نشده است.

بنابراین تعیین تعدیلات لازم بر روی صورت های مالی میسر نگردیده است.

۸- بخشی از حسابهای پرداختنی عملیاتی به مبلغ ۶۹,۳۰۷ میلیون ریال بصورت راکد و از سالهای قبل منتقل گردیده است. توجیه منطقی در خصوص علت عدم تسویه بدهی های سنواتی به این موسسه ارائه نشده است (پیوست شماره ۸).

سرفصل تعدیلات سنواتی (موضوع یادداشت شماره ۲۰ صورتهای مالی)

۹- طی سال مالی مورد رسیدگی بخشی از بدهی حوزه معاونت به شرکت جنرال مکانیک به مبلغ ۱۴,۱۴۳ میلیون ریال به طرفیت سود انباشته ابتدای دوره از حساب ها خارج گردیده است. به قرار اطلاع خارج کردن حساب پرداختنی مزبور بابت اصلاح مترائ املاک شهرداری که در سالهای گذشته به شرکت جنرال مکانیک بوده است لیکن مستندات لازم درخصوص مترائ های دقیق واگذاری و مبیاعه نامه و ارزش کارشناسی ها مربوطه به این موسسه ارائه نگردیده است.

سرفصل هزینه های عملیاتی (موضوع یادداشت شماره ۱۴ الی ۱۹ صورتهای مالی)

۱۰- هزینه های عمرانی انجام شده در سال مورد رسیدگی و سالهای گذشته به شرح زیر در حساب های سال مربوطه

ثبت نگردیده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهرروزان حساب
گزارش



پیمانکار	هزینه سال ۹۳	هزینه سنوات قبل از ۹۳
خاکریز آب	۲۵,۲۹۶	۲۸۲,۶۷۲
مهندسی و عمران	۳,۹۶۵,۳۸۲	۱۸,۵۹۸,۳۹۸
سازمان عمران مناطق	۲۵۳,۲۷۶	۲۲۷,۴۲۶
یادمان سازه	۵۷,۵۹۳	۲۶,۷۶۸
جمع	۴,۳۰۱,۵۴۷	۱۹,۱۳۵,۲۶۴

در صورت اصلاح حسابها، سرفصل هزینه ها و حسابهای پرداختنی به ترتیب به مبلغ ۴,۳۰۱,۵۴۷ ریال و ۲۳,۴۳۶,۸۱۱ میلیون ریال افزایش و مازاد درآمد بر هزینه انباشته ابتدای دوره به مبلغ ۱۹,۱۳۵,۲۶۴ میلیون ریال کاهش خواهد یافت (صورت ریز پیوست ۱۰).

۱۱- پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بصورت متمرکز از طریق اداره کل امور مالی صورت پذیرفته و لذا از این بابت هزینه حقوق و دستمزد در حسابهای حوزه معاونت ثبت نشده است. همچنین حوزه معاونت از بابت مزایای پایان خدمت کارکنان خود ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است. در غیاب مدارک و مستندات مورد نیاز، تعیین آثار مالی ناشی از آن برای این موسسه امکان پذیر نبوده است. ضمناً بخشی از اضافه کاری پرداختی به کارکنان، بدون توجه به ساعات حضور آنها در محل کار، توسط اداره کل امور مالی محاسبه و پرداخت شده است.

۱۲- برای پروژه های عمرانی طرح و برنامه مشخص و از پیش تعیین شده ای در خصوص میزان مواد و مصالح و نیروی کار مورد نیاز و زمانبندی انجام پروژه وجود نداشته است، به دلیل نبود شواهد مورد لزوم امکان کنترل و اثبات تخصیص صحیح هزینه مواد و مصالح و دستمزد ثبت شده برای هر یک از پروژه ها در چهارچوب صورت وضعیت های تأیید شده میسر نبوده است.

۱۳- صورت ریز پروژه های در جریان تکمیل عمومی به تفکیک مشخصات مربوطه شامل: نام پیمانکار، شماره قرارداد، تاریخ قرارداد، موضوع، در صد پیشرفت فیزیکی و غیره به منظور رسیدگی و اعمال کنترلهای لازم به این موسسه ارایه نشده است. مضافاً بخشی از پروژه های مذکور به بصورت راکد و سنواتی از سال قبل نقل گردیده است. لذا امکان اظهار نظر در خصوص وضعیت پروژه های مزبور امکان پذیر نمی باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهروزان حساب
گزارش



تائیدیه ها

۱۴- نتایج حاصل از تائیدیه های درخواستی به شرح جدول زیر می باشد

(رقم به ریال)			پاسخ واصل نشده	تائیدیه ارسالی	شرح
مغایرت	مبلغ طبق تائیدیه	مبلغ دفاتر			
-	-	-	۱۵۰,۴۱۴	۱۵۰,۴۱۴	حساب های دریافتی عملیاتی
-	-	-	۷۹,۳۲۹	۷۹,۳۲۹	حساب های دریافتی غیرعملیاتی
-	۱۲۵,۲۶۶	۱۲۵,۲۶۶	-	۱۲۵,۲۶۶	حساب سایر دارایی ها
-	۶۳,۵۲۸	۶۳,۵۲۸	-	۶۳,۵۲۸	حساب علی الحسابها و پیش پرداخت ها
۲,۷۸۳	۶۵۷,۱۸۳	۶۵۴,۴۰۰	۸۰۷,۶۰۶	۱,۴۶۲,۰۰۶	حساب های پرداختی عملیاتی

با توجه به موارد فوق الذکر تعیین اثرات مالی احتمالی ناشی از رفع مغایرتهای مزبور و تعدیلات احتمالی که در صورت رفع مغایرت های مزبور و یا دریافت پاسخ تائیدیه های واصل نشده بر صورتهای مالی ضرورت می یافت، امکان پذیر نگردیده است. پاسخهای دریافت نشده و نیز پاسخهای دریافت شده به شرح پیوست (۱۲) این گزارش می باشد.

ایرادات و اشکالات در تهیه صورتهای مالی

۱۵- ایرادات تهیه صورتهای مالی به شرح زیر میباشد:

۱۵-۱- عدم تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی براساس استانداردهای حسابداری و عدم افشاء مناسب و صحیح صورت تطبیق سود عملیاتی (یادداشت ۲۱ همراه صورت های مالی).

۱۵-۲- افشای ناکافی درخصوص دارایی های در دست تکمیل به تفکیک مخارج انباشته تا ابتدای سال، هزینه های انجام شده طی سال، مخارج پایان سال، درصد پیشرفت فیزیکی در ابتدای سال و پیشرفت فیزیکی در پایان سال مالی مورد رسیدگی و برآورد زمان تکمیل پروژه.

۱۵-۳- عدم افشاء وضعیت بدهی در تاریخ تایید صورت های مالی برای یادداشت های ۱۱ و ۱۲.


۱۵-۴- عدم افشاء معاملات با اشخاص وابسته

موارد عدم رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شهرداری

۱۶- مفاد قوانین شهرداری ها، آیین نامه مالی شهرداریها و آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر رعایت نگردیده است:

۱۶-۱- سال مالی واحد مورد گزارش از اول فرودین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد. طبق ماده ۲۴ آیین نامه مالی

شهرداریها که بر مبنای حسابداری نقدی تدوین شده، در مورد تعهدات ایجاد شده تا پایان اسفند ماه دوره عمل



بودجه ای تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد ادامه مییابد، لیکن صورتهای مالی واحد مورد گزارش بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه و ارائه گردیده و تعمیم دور مالی تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد باعث شده تا ضمن عدم رعایت فرض بنیادی دوره مالی، بخشی از عملیات سال مالی بعد، در سال مورد گزارش ثبت گردد و مانده سرفصلهای مختلف از جمله موجودی نقد و بانک و حسابهای پرداختنی تجاری در پایان دوره دارای انحراف از مانده واقعی آنها باشد. به علاوه امکان مطابقت تائیدیه های درخواستی از اشخاص با مانده دفاتر میسر نشده و انجام آزمونهای انقطاع زمانی را با مشکل مواجه نموده، همچنین قابلیت مقایسه ای اقلام جاری و سال قبل را تحت تاثیر قرار داده است.

با توجه به توضیحات فوق الذکر تعیین تاثیر رویدادهای مالی ۴۵ روز اول سال جاری و ۴۵ روز اول سال مالی بعد بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه امکان پذیر نبوده است.

۱۶-۲- ساختار سازمانی مصوب در خصوص تعداد پرسنل مورد نیاز در واحد مورد رسیدگی ارائه نگردیده است. در سال مورد گزارش بطور میانگین تعداد ۱۴۲ نفر بصورت رسمی و قراردادی در استخدام منطقه بوده اند. لیکن امکان تطبیق آن با تعداد پرسنل مورد نیاز مصوب، امکان پذیر نبوده است.

۱۶-۳- به موجب بند ۱ ماده ۳۱ فصل ششم آئین نامه معاملات شهرداری تهران، در مواردیکه طرف معامله شهرداری، وزارتخانه و یا موسسات یا شرکت دولتی یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند ترک تشریفات مناقصه و مزایده و حراج مجاز می باشد. لذا حوزه معاونت برای اجرای پروژه های عمرانی و ساخت دارائیهای عمومی (پروژه های در جریان تکمیل) قراردادهای متعددی را با شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان مهندسی و عمران منعقد نموده است. که انتخاب پیمانکاران خارج از مجموعه و کنترل و تائید صورت وضعیتهای مربوط بر عهده آنان بوده است.

۱۶-۴- دارائیهای ثابت عمومی طبق ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداریها شامل، بوستانها، پلها، معابر عمومی، خیابانها، گورستان ها، سیل برگردان ها، مجاری آب، فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار و فضای سبز می باشد. صورت ریز دارائیهای مزبور مشتمل بر بهای تمام شده، نشانی و محل استقرار آنها به منظور انجام کنترل های لازم ارائه نگردیده است. طبق ماده ۴۶ آئین نامه مالی شهرداریها ((حفاظت از اموال عمومی شهرداری و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است)) و نیز ماده ۴۸ آئین نامه مزبور جهت ایفای تکالیف مزبور مقرر می دارد ((طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال

به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد، مقرر خواهد گردید)، بنا براین مفاد مواد ۴۵ و ۴۶ آئین نامه مزبور رعایت نگردیده است. ضمن آنکه براساس پیگیریهای انجام شده، دستورالعمل مذکور در ماده ۴۸ تا تاریخ تهیه این گزارش از طرف وزارت کشور به شهرداری ابلاغ نشده و شهرداری برای انجام عملیات حفظ و نگهداری از اماکن و دارائیهای عمومی از دستورالعمل تهیه شده توسط شرکت خدمات مالی شهر استفاده می نماید. ۱۷- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مفاد مواد زیر، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است:

ماده	موضوع
۱۲	پیش بینی محل مناسب در تمامی فرمها، نرم افزارها، بانکها و سیستم های اطلاعاتی برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر و کد پستی
۱۸	اقدام نسبت به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی و در نتیجه عدم انجام وظایف تعیین شده
۳۵	برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان و درج سوابق دوره های مذکور در پرونده پرسنلی کارکنان
۳۶	اقدام نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع و گزارش آن به دبیرخانه
۴۳ و تبصره	اقدام نسبت به تهیه پیش نویس دستور العمل های لازم برای اجرای قانون و آیین نامه مربوط

۱۸- در خصوص بررسی رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به استثنای مفاد بند ب ماده ۳ و تبصره یک و تبصره دو آن مبنی بر ورود متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین اسناد و ضامنه آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها در پایگاه اطلاعات قراردادهای و نیز ورود کامل و بدون تاخیر اطلاعات قراردادهای در پایگاههای مربوط و مفاد ماده ۲۱ و تبصره های آن و ماده ۲۲ در خصوص به ثبت رسیدن نرم افزارهای مالی و اداری مورد استفاده در شورایعالی انفورماتیک و



نیز عدم اطمینان نسبت به اصالت نرم افزارهای مورد استفاده این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

۱۹- سایر موارد:

۱-۱۹- دفاتر ثبت مراسلات (یا دسترسی به سامانه جامع مکاتبات) حوزه با اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. لذا تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از دریافت و بررسی دفاتر مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مشخص نمیشد.

۲-۱۹- علیرغم پیگیری های مکرر، گزارش حسابرسی داخلی سال ۱۳۹۳ جهت رسیدگی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۲۰- موارد عدم رعایت بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران و بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت کشور:

۱-۲۰- عدم رعایت تبصره ۴۳ بودجه مصوب شورای شهر مبنی بر نحوه اجرای دستورالعمل بر اینکه ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر اعتبار ممنوع است.

۲-۲۰- عدم رعایت تبصره ۳۳ بودجه مصوب شورای شهر مبنی بر عدم رعایت سقف مجاز معاملات منطقه با سازمان مهندسی و عمران توسط حوزه معاونت.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

بهروزان حساب (حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۰۴۸


بهرام همتی

بهروز همتی

شماره عضویت ۸۱۱۰۹۵

شماره عضویت ۹۶۲۴۱۵

۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
صورت ریز اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتی عملیاتی

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	مبلغ
۲	۲۶۰۰۰۸۸۵	عیلی عشوری	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۶۰۰۰۸۹۹	محرم دودلگه	۱۶۰,۶۲۰,۰۰۰
۷	۲۶۰۰۰۸۷۰	محمد عیدی	۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰
۹	۲۶۰۰۰۹۰۵	حسین سعادتی	۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰
۱۴	۲۶۰۰۰۸۹۸	حمید رضا جواد طارونی	۹۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۶	۲۶۰۰۰۸۹۶	مهدی پاک اسکونی	۹۲,۷۳۹,۰۰۰
۱۷	۲۶۰۰۰۸۹۷	امیر پناهی ها	۹۰,۵۳۸,۲۰۰
۲۱	۲۶۰۰۰۹۰۲	محسن علی پناه جهرودی	۵۲,۲۷۰,۰۰۰
۲۶	۶۱۰۰۰۵۷۰	طرح رازله - ملهمورت حسن نور	۲۹,۹۷۳,۶۰۰
۲۷	۲۶۰۰۰۸۹۰	مهدی امینی فر	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
		جمع	۱,۳۱۰,۶۴۰,۸۰۰



حسابهای پرداختی راكد

کد	عنوان	مبلغ ریال
۲۲۰۰۰۶۰۴	شرکت تهران تدبیر بافت	۱۲۳,۴۸۷,۷۳۵
۲۲۰۰۰۶۰۴	ناجیا (فرماندهی مهندسی ناجا)	۵۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۶۰۰۹	سازمان هوا و فضا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۰۱	فرهاد صالحی	۸۶۸۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۰۲	ابراهیم و حسن قادری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۰۳	جانبلی رمزی	۲۸۱,۱۷۸,۷۹۱
۲۶۰۰۰۰۰۴	اوغلان پولادین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۰۵	جعفر پولادین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۰۶	احمد پولادین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۰۷	محمد پولادین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۰۸	کاظم پولادین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۰۹	ایران پولادین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۰۰۰۱۰	توران پولادین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۹,۳۰۷,۲۶۶,۵۲۶



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	معماری	شماره سند	تاریخ سند	فرصت تعلق به سال ۹۳	فرصت تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورت تحصیل	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۱	۲۰۹۲۹۶۶	احداث تعلق غیر مصطلح امام علی شهید عباد شیرازی ارشد	مهندسی و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱/۲۸	۵۰	۵۰	۲,۰۰۰,۳۶۱,۹۰۵	۱,۵۳۵,۱۸۱,۵۳۳	۱,۵۳۵,۱۸۱,۵۳۳
۲	۱۰۷۰۰۱	احداث بزرگراه امام رضا و بزرگراه دولت آباد	مهندسی و عمران	۲۳۸	۱۳۹۵/۹/۱۶	۱۶	۶۷	۵۵۷,۷۶۲,۲۳۶	۹۱,۷۸۷,۳۰۵	۳۶۶,۳۸۴,۹۳۱
۳	۲۰۱۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۲۶۹	۱۳۹۶/۹/۲۹	۲۰	-	۱۹,۷۵۰,۸۷۱,۹۲۱	۱۱,۷۰۰,۳۸۸,۲۶۹	-
۴	۲۲۲۲۲۲	انرژی شبکه روستایی منطقه ۲۴	مهندسی و عمران	۳۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۲۵	۲۸	۲۰,۵۵۹,۲۲۷,۶۲۲	۵,۱۲۹,۸۱۱,۹۰۸	۹,۸۵۱,۳۰۶,۷۱۷
۵	۱۰۷۰۰۱	کد به ساخت و توسعه ساجد و لنگان مذهبی مدرسه علمیه مشکوت	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۵/۲۵	-	۱۰۰	۱,۳۲۶,۳۹۹,۹۸۰	-	۱,۳۲۶,۳۹۹,۹۸۰
۶	۱۰۷۰۰۱	کد به ساخت و توسعه ساجد و لنگان مذهبی مدرسه علمیه مشکوت	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۵/۲۵	-	۱۰۰	۲,۳۸۲,۳۳۱,۱۹۱	-	۲,۳۸۲,۳۳۱,۱۹۱
۷	۱۰۷۰۰۱	کد به ساخت و توسعه ساجد و لنگان مذهبی مدرسه علمیه مشکوت	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	-	۱۰۰	۱,۱۱۷,۳۲۳,۱۰۰	-	۱,۱۱۷,۳۲۳,۱۰۰
۸	۱۰۷۰۰۱	کد به ساخت و توسعه ساجد و لنگان مذهبی مدرسه علمیه مشکوت	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	-	۱۰۰	۲۰۰,۹۲۵,۳۲۴	-	۲۰۰,۹۲۵,۳۲۴
۹	۱۰۷۰۰۲	کد به ساخت مسجد روح میلا	مهندسی و عمران	۲۶۹	۱۳۹۲/۹/۲۸	۳۰	-	۹,۸۲۲,۲۳۸	۹,۸۲۲,۲۳۸	-
۱۰	۱۰۷۰۰۲	کد به ساخت مسجد روح میلا	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۶/۱/۲۹	۳۰	-	۱,۱۵۲,۷۲۶,۹۰۰	۳۳۵,۸۱۲,۷۰۰	-
۱۱	۱۰۷۰۰۷	احداث مسجد واپسیر منطقه ۱۱	مهندسی و عمران	۲۵۲	۱۳۹۶/۶/۱۶	۷۵	۲۵	۲۱۱,۱۲۳,۸۱۳	۱۲۳,۲۴۵,۸۶۰	۷۷,۸۸۱,۹۵۳
۱۲	۱۰۷۰۰۷	احداث مسجد واپسیر منطقه ۱۲	مهندسی و عمران	۲۵۲	۱۳۹۶/۶/۱۶	۱۰۰	-	۳۳۰,۷۶۲,۰۳۸	۳۳۰,۷۶۲,۰۳۸	-
۱۳	۱۰۷۰۰۷	احداث مسجد واپسیر منطقه ۱۴	مهندسی و عمران	۲۵۲	۱۳۹۶/۶/۱۶	۷۵	۲۵	۲۳,۲۲۳,۰۲۰,۵۲۳	۲۵,۰۷۲,۲۷۸,۶۰۷	۸,۳۵۷,۸۲۶,۱۲۶
۱۴	۱۰۷۰۰۷	کد به ساخت مسجد واپسیر	مهندسی و عمران	۹۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۲۶	-	۱۳,۱۷۸,۲۰۰,۸۸۰	۳,۲۱۶,۳۵۸,۲۹۱	-
۱۵	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	-	۱۰۰	۴۲۰,۹۰۰,۰۱۹	-	۴۲۰,۹۰۰,۰۱۹
۱۶	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	-	۱۰۰	۱۵۲,۱۰۰,۰۲۹	-	۱۵۲,۱۰۰,۰۲۹
۱۷	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۳۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	-	۱۰۰	۵۱,۲۸۶,۲۲۵	-	۵۱,۲۸۶,۲۲۵
۱۸	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۳۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	-	۱۰۰	۲۶,۵۲۲,۲۶۸	-	۲۶,۵۲۲,۲۶۸
۱۹	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۱۹,۰۵۱,۸۲,۹۶۲	-	۱۹,۰۵۱,۸۲,۹۶۲
۲۰	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۲۳۹	-	۱۵۲,۲۵۰,۲۳۹
۲۱	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۲۴۲,۵۵۲,۹۲۱	-	۲۴۲,۵۵۲,۹۲۱
۲۲	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۱۸۹,۱۲۱,۹۲۲	-	۱۸۹,۱۲۱,۹۲۲
۲۳	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۱۹,۰۵۱,۸۲,۹۶۲	-	۱۹,۰۵۱,۸۲,۹۶۲
۲۴	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۲۳۹	-	۱۵۲,۲۵۰,۲۳۹
۲۵	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۲۴۲,۵۵۲,۹۲۱	-	۲۴۲,۵۵۲,۹۲۱
۲۶	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۱۸۹,۱۲۱,۹۲۲	-	۱۸۹,۱۲۱,۹۲۲
۲۷	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۸۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۴	۸۳	۱۳۲,۰۶۸,۵۱۴	-	۱۱۱,۲۶۰,۲۶۶
۲۸	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۲۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۵۰	۵۰	۵۳,۳۸۰,۸۷۱,۹۸۳	-	۲۷,۶۹۰,۳۲۵,۹۹۱
۲۹	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۵۰	۵۰	۶,۳۱۵,۱۵۲,۶۰۳	-	۳,۱۹۹,۱۲۲,۳۰۲
۳۰	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان حرم	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۶/۱/۲۸	-	۱۰۰	۹۲۱,۹۶۲,۱۷۷	-	۹۲۱,۹۶۲,۱۷۷
۳۱	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۵,۲۵۲,۶۲۰,۷۸۹	۵,۲۵۲,۶۲۰,۷۸۹	-
۳۲	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	-	۱۰۰	۵,۵۵۸,۹۳۹,۶۰۸	۵,۵۵۸,۹۳۹,۶۰۸	-
۳۳	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۶/۶/۱۶	-	۱۰۰	۲۱۵,۲۸۲,۵۰۰	۲۱۵,۲۸۲,۵۰۰	-
۳۴	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازندگی ساختمان ها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۶/۶/۱۶	-	۱۰۰	۲۰۹,۸۸۲,۵۱۶	۲۰۹,۸۸۲,۵۱۶	-



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورت حساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به سنوات قبل از سال ۹۳
۳۵	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازماندهی ساختمانها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۳۵	۶۵	۲۱۸,۸۱۸,۹۶۶	۷۶,۵۸۶,۵۴۲	۱۴۲,۲۳۲,۱۵۲
۳۶	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازماندهی ساختمانها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۷۴۱	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۹۵,۴۵۶,۳۳۲	-	۱,۰۹۵,۴۵۶,۳۳۲
۳۷	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازماندهی ساختمانها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۹۲۴	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۱۰۰	۰	۴۲,۴۶۷,۰۴۳,۹۸۰	۴۲,۴۶۷,۰۴۳,۹۸۰	-
۳۸	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازماندهی ساختمانها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۹۲۳	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۰	۱۰۰	۹,۱۰۸,۰۴۹,۶۲۶	-	۹,۱۰۸,۰۴۹,۶۲۶
۳۹	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازماندهی ساختمانها و رواق حرم مطهر	مهندسی و عمران	۹۲۳	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۱۰۰	۰	۳۲,۲۵۳,۳۲۹,۳۲۰	۳۲,۲۵۳,۳۲۹,۳۲۰	-
۴۰	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازماندهی رواق و ساختمان های حرم امام	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۴۴	۵۶	۵۷,۸۱۳,۳۳۲,۵۴۱	۲۵,۴۲۲,۴۶۶,۷۵۸	۳۲,۳۹۱,۰۶۶,۷۸۳
۴۱	۱۰۷۱۰۰۱	احداث و سازماندهی ساختمان ها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۵۰۰	۱۳۹۴/۱/۱۵	۰	۱۰۰	۲,۴۶۲,۴۲۲,۱۸۴	-	۲,۴۶۲,۴۲۲,۱۸۴
۴۲	۱۰۸۰۱۰۱	برج فطرل منطقه ۲۰	مهندسی و عمران	۵۸۰	۱۳۹۴/۱/۱۰	۱۰۰	۰	۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰	-
۴۳	۱۰۸۰۱۰۱	برج فطرل	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۱۰۰	۰	۱۲,۹۸۶,۱۸۹,۵۰۰	۱۲,۹۸۶,۱۸۹,۵۰۰	-
۴۴	۱۰۸۰۱۰۱	توسعه فضای فرهنگی و هنری، برج فطرل منطقه ۲۰	مهندسی و عمران	۳۱۲	۱۳۹۴/۱/۱۰	۱۰۰	۰	۷۰۱,۳۹۶,۷۶۸	۷۰۱,۳۹۶,۷۶۸	-
۴۵	۱۰۸۰۱۰۱	برج فطرل (منطقه ۲۰)	مهندسی و عمران	۲۵۲	۱۳۹۴/۱/۱۶	۹۰	۱۰	۳,۳۸۱,۱۲۶,۵۰۰	۳,۳۸۱,۱۲۶,۵۰۰	-
۴۶	۱۰۸۰۱۰۱	برج فطرل منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۲۵۱	۱۳۹۴/۱/۲۲۲	۶۰	۴۰	۴۰,۰۵۴,۳۸۷	۲۴,۰۳۲,۵۷۲	۸,۰۱۰,۸۵۷
۴۷	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۴/۱/۲۲۷	۰	۱۰۰	۲,۵۰۵,۵۲۳,۷۱۳	-	۲,۵۰۵,۵۲۳,۷۱۳
۴۸	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۰	۱۰۰	۴,۰۱۶,۵۵۵,۰۷۱	-	۴,۰۱۶,۵۵۵,۰۷۱
۴۹	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۳۸۶	۱۳۹۴/۱/۷۱۵	۰	۱۰۰	۲۷۳,۶۰۷,۹۶۷	-	۲۷۳,۶۰۷,۹۶۷
۵۰	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۳۸۶	۱۳۹۴/۱/۷۱۵	۰	۱۰۰	۶۸۷,۱۸۹,۶۶۷	-	۶۸۷,۱۸۹,۶۶۷
۵۱	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۳۸۶	۱۳۹۴/۱/۷۱۵	۰	۱۰۰	۲۶۵,۷۶۷,۷۵۵	-	۲۶۵,۷۶۷,۷۵۵
۵۲	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۳۸۶	۱۳۹۴/۱/۷۱۵	۰	۱۰۰	۲,۷۴۶,۱۶۷,۵۲۸	-	۲,۷۴۶,۱۶۷,۵۲۸
۵۳	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۳۸۶	۱۳۹۴/۱/۷۱۵	۰	۱۰۰	۳,۱۶۷,۳۲۰,۸۰۷	-	۳,۱۶۷,۳۲۰,۸۰۷
۵۴	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۳۸۷	۱۳۹۴/۱/۷۱۵	۰	۱۰۰	۴۰۸,۸۵۹,۹۲۷	-	۴۰۸,۸۵۹,۹۲۷
۵۵	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (جماراده)	مهندسی و عمران	۳۸۷	۱۳۹۴/۱/۷۱۵	۰	۱۰۰	۵,۲۵۹,۸۳۳,۰۲۹	-	۵,۲۵۹,۸۳۳,۰۲۹
۵۶	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده	مهندسی و عمران	۴۴۲	۱۳۹۴/۱/۱۶	۱۰۰	۰	۸,۹۵۲,۲۴۱,۶۶۶	۸,۹۵۲,۲۴۱,۶۶۶	-
۵۷	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده	مهندسی و عمران	۴۴۲	۱۳۹۴/۱/۱۶	۱۰۰	۰	۱۱,۳۳۵,۱۴۴,۵۵۸	۱۱,۳۳۵,۱۴۴,۵۵۸	-
۵۸	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۴۰	۶۰	۱,۰۱۲,۳۲۴,۸۹۹	۴۰۹,۸۸۹,۹۶۰	۶۰۹,۴۳۴,۹۳۹
۵۹	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ آزاده	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۴/۱/۲۲۹	۱۷	۸۳	۸,۷۷۷,۷۶۴,۱۰۳	۱,۴۰۲,۲۱۹,۸۱۷	۷,۳۷۵,۵۴۴,۲۸۶
۶۰	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده	مهندسی و عمران	۹۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۱۷	۸۳	۵,۹۰۹,۲۷۷,۸۳۸	۹۸۴,۹۱۳,۷۶۱	۴,۹۲۴,۳۶۴,۰۷۷
۶۱	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (خیابان جماراده)	مهندسی و عمران	۲۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۱۰۰	۲۳۱,۷۵۰,۵۱۰	-	۲۳۱,۷۵۰,۵۱۰
۶۲	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (خیابان جماراده)	مهندسی و عمران	۲۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۱۰۰	۲۶۲,۸۲۵,۷۱۰	-	۲۶۲,۸۲۵,۷۱۰
۶۳	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (خیابان جماراده)	مهندسی و عمران	۲۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۱۰۰	۱۶۹,۲۵۶,۰۷۷	-	۱۶۹,۲۵۶,۰۷۷
۶۴	۲۰۳۰۶۰۱	احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده (خیابان جماراده)	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۰	۸۰	۵۸۵,۰۴۵,۲۲۰	۱۱۵,۱۶۱,۶۸۳	۴۶۹,۸۸۳,۵۳۷
۶۵	۲۰۳۰۶۰۲	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین	مهندسی و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۶۱,۳۵۹,۳۱۵	-	۱۶۱,۳۵۹,۳۱۵
۶۶	۲۰۳۰۶۰۲	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین	مهندسی و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳۲۹,۹۲۷,۱۲۹	-	۳۲۹,۹۲۷,۱۲۹
۶۷	۲۰۳۰۶۰۲	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین	مهندسی و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳۷۲,۵۱۸,۷۶۱	-	۳۷۲,۵۱۸,۷۶۱
۶۸	۲۰۳۰۶۰۲	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین	مهندسی و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۲۵,۹۹۹,۸۳۱	-	۱۲۵,۹۹۹,۸۳۱
۶۹	۲۰۳۰۶۰۲	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین	مهندسی و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۱۰,۳۲۹,۹۹۴	-	۱۱۰,۳۲۹,۹۹۴
۷۰	۲۰۳۰۶۰۲	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین	مهندسی و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲۱,۹۷۷,۲۶۸	-	۲۱,۹۷۷,۲۶۸
۷۱	۲۰۳۰۶۰۲	احداث پارکینگ طبقاتی ولیعصر	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۷۷۵,۱۷۰,۷۳۷	۷۷۵,۱۷۰,۷۳۷	-
۷۲	۲۰۳۰۶۰۲	احداث پارکینگ طبقاتی ولیعصر	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳۶۲,۱۸۴,۸۹۲	-	۳۶۲,۱۸۴,۸۹۲
۷۳	۲۰۳۰۶۰۳	احداث پارکینگ طبقاتی ولیعصر	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۵۴۹,۶۵۶,۲۷۲	-	۵۴۹,۶۵۶,۲۷۲



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ با سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۷۴	۲۰۳۰۶۰۳	احداث پارکینگ طبقاتی ولیعصر	مهندس و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲۹۱,۰۹۰,۳۴۱	-	۲۹۱,۰۹۰,۳۴۱
۷۵	۲۰۳۰۶۰۳	احداث پارکینگ طبقاتی ولیعصر	مهندس و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲۲۴,۶۴۲,۱۵۳	-	۲۲۴,۶۴۲,۱۵۳
۷۶	۲۰۳۰۶۰۳	احداث پارکینگ طبقاتی ولیعصر	مهندس و عمران	۲۵۱	۱۳۹۵/۹/۱۷	۰	۱۰۰	۵۸۸,۹۰۲,۷۲۲	-	۵۸۸,۹۰۲,۷۲۲
۷۷	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد تهران	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۵۶۹,۵۳۱,۲۰۸	-	۵۶۹,۵۳۱,۲۰۸
۷۸	۲۰۳۰۶۰۹	احداث و سازندگی ساختمانها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۱۹,۸۶۵,۶۸۱	-	۳۱۹,۸۶۵,۶۸۱
۷۹	۲۰۳۰۶۰۹	احداث و سازندگی ساختمانها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۶۹,۹۸۸,۶۳۲	-	۶۹,۹۸۸,۶۳۲
۸۰	۲۰۳۰۶۰۹	احداث و سازندگی ساختمانها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۰۵۸۰,۱,۳۲۲	-	۱۰۵۸۰,۱,۳۲۲
۸۱	۲۰۳۰۶۰۹	احداث و سازندگی ساختمانها و رواق حرم مطهر امام خمینی	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۶,۶۲۵,۴۰۶	-	۲۶,۶۲۵,۴۰۶
۸۲	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد تهران	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۱۹,۸۶۵,۶۸۱	-	۳۱۹,۸۶۵,۶۸۱
۸۳	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد تهران	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۶۹,۹۸۸,۶۳۲	-	۶۹,۹۸۸,۶۳۲
۸۴	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد تهران	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۰۵۸۰,۱,۳۲۲	-	۱۰۵۸۰,۱,۳۲۲
۸۵	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد تهران	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۶,۶۲۵,۴۰۶	-	۲۶,۶۲۵,۴۰۶
۸۶	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد تهران	مهندس و عمران	۷۶۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۲۵	۷۵	۶۴۸,۳۰۲,۷۴۵	-	۶۴۸,۳۰۲,۷۴۵
۸۷	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد	مهندس و عمران	۹۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۹۱۱,۵۷۰,۱۶۲	-	۱,۹۱۱,۵۷۰,۱۶۲
۸۸	۲۰۳۰۶۰۹	پارکینگ طبقاتی برج میلاد	مهندس و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۶۲۵	-	۱۰۰,۰۶۰,۶۲۵
۸۹	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد	مهندس و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۱۰۰	۱۰۳,۶۱۹,۷۹۴	-	۱۰۳,۶۱۹,۷۹۴
۹۰	۲۰۳۰۶۰۹	احداث پارکینگ طبقاتی نوسه برج میلاد تهران	مهندس و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۱,۳۵۱,۰۸۷,۵۰۵	-	۱,۳۵۱,۰۸۷,۵۰۵
۹۱	۲۰۳۰۶۰۵	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	مهندس و عمران	۱۷۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۸۴۴,۳۶۴,۵۵۱	-	۸۴۴,۳۶۴,۵۵۱
۹۲	۲۰۳۰۶۰۵	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	مهندس و عمران	۱۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۹۰	۱۰	۱,۰۲۹,۰۹۸,۴۹۹	-	۹۲۱,۶۸۸,۴۹۹
۹۳	۲۰۳۰۶۰۵	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	مهندس و عمران	۹۸۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۶۰	۴۰	۵۱۶,۸۱۹,۳۸۳	-	۲۱۰,۰۹۱,۶۲۰
۹۴	۲۰۳۰۶۰۵	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	مهندس و عمران	۳۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۵۰	۵۰	۹۵۳,۲۱۶,۹۶۰	-	۴۵۳,۲۱۶,۹۶۰
۹۵	۲۰۳۰۶۰۵	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	مهندس و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۳۳	۶۷	۲۸۷,۶۱۴,۵۲۸	-	۱۲۹,۲۰۰,۸۴۶
۹۶	۲۰۳۰۶۰۵	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش	مهندس و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۳۳	۶۷	۲۸۷,۶۱۴,۵۲۸	-	۱۲۹,۲۰۰,۸۴۶
۹۷	۲۰۳۲۰۰۶	احداث بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فاصل سیلان تا سیه	مهندس و عمران	۲۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۳,۱۷۰,۶۲۳,۵۵۷	-	۳,۱۷۰,۶۲۳,۵۵۷
۹۸	۲۰۳۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهشمار و رانندگی	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۵۹,۳۰۰,۷۶۰	-	۲۵۹,۳۰۰,۷۶۰
۹۹	۲۰۳۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهشمار و رانندگی	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۵۵,۹۸۰,۰۶۵	-	۱۵۵,۹۸۰,۰۶۵
۱۰۰	۲۰۳۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهشمار و رانندگی	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۰۱۶۰,۶۸۸۵	-	۱۰۱۶۰,۶۸۸۵
۱۰۱	۲۰۳۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص گرج (کارواشسرای سنگی)	مهندس و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۹۳۳,۰۰۰,۳۰۰	-	۹۳۳,۰۰۰,۳۰۰
۱۰۲	۲۰۹۲۰۰۱	پایبندی سازه ۱۰۱ برج میلاد	مهندس و عمران	۲۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۵۳۲,۵۴۹,۲۵۴	-	۱,۵۳۲,۵۴۹,۲۵۴
۱۰۳	۲۰۹۲۰۰۱	پایبندی سازه ۱۰۱ برج میلاد	مهندس و عمران	۲۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳,۹۱۶,۷۷۷,۳۴۱	-	۳,۹۱۶,۷۷۷,۳۴۱
۱۰۴	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۸۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۱۸۶,۱۶۲,۴۸۱,۱۸۲	-	۱۸۶,۱۶۲,۴۸۱,۱۸۲
۱۰۵	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۹۴,۲۰۱,۳۸۱,۱۱۳	-	۲۹۴,۲۰۱,۳۸۱,۱۱۳
۱۰۶	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳۱,۷۰۳,۷۶۸,۱۲۲	-	۳۱,۷۰۳,۷۶۸,۱۲۲
۱۰۷	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۸۸۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶۴,۹۶۲,۲۲۹,۵۰۸	-	۸۶۴,۹۶۲,۲۲۹,۵۰۸
۱۰۸	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۷۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۱۰۰	۸۷,۳۷۲,۴۶۵	-	۸۷,۳۷۲,۴۶۵
۱۰۹	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۷۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۲۷۰,۴۴۹,۸۹,۹۸۷	-	۴,۲۷۰,۴۴۹,۸۹,۹۸۷
۱۱۰	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۲۵۱,۶۴۶,۴۳۷,۸۶۴	-	۲۵۱,۶۴۶,۴۳۷,۸۶۴
۱۱۱	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۲۰۹,۶۵۲,۱۳۹,۶۴۶	-	۲۰۹,۶۵۲,۱۳۹,۶۴۶
۱۱۲	۲۰۹۲۰۰۲	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندس و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۲۰۹,۶۵۲,۱۳۹,۶۴۶	-	۲۰۹,۶۵۲,۱۳۹,۶۴۶



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۲ یا سنوات قبل از ۹۲ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۲	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۲	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۲	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۲
۱۱۳	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۲۰۱,۳۰۵,۸۸۸,۸۸۲	-	۲۰۱,۳۰۵,۸۸۸,۸۸۲
۱۱۴	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۲۸۲,۳۹۹,۳۲۱,۰۱۲	-	۲۸۲,۳۹۹,۳۲۱,۰۱۲
۱۱۵	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۹۶۸,۶۶۴,۵۰۷,۷۸۲	-	۹۶۸,۶۶۴,۵۰۷,۷۸۲
۱۱۶	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۲۰۱,۱۱۹,۹۲۸,۳۲۸	-	۲۰۱,۱۱۹,۹۲۸,۳۲۸
۱۱۷	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۹۶۸,۲۰۳,۵۲۳,۰۲۴	-	۹۶۸,۲۰۳,۵۲۳,۰۲۴
۱۱۸	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۲۹۱,۶۹۰,۱۶۹,۷۷۹	-	۲۹۱,۶۹۰,۱۶۹,۷۷۹
۱۱۹	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۲۱۳,۳۳۲,۱۰۷,۸۶۹	-	۲۱۳,۳۳۲,۱۰۷,۸۶۹
۱۲۰	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۲۷۹,۸۷۸,۲۹۸,۶۳۱	-	۲۷۹,۸۷۸,۲۹۸,۶۳۱
۱۲۱	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۱۹۹,۰۲۶,۶۸,۹۸۰	-	۱۹۹,۰۲۶,۶۸,۹۸۰
۱۲۲	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۲۰۶,۹۱۲,۱۶۶,۶۸۰	-	۲۰۶,۹۱۲,۱۶۶,۶۸۰
۱۲۳	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۶۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۱۷۵,۵۰۳,۲۲۶,۵۶۶	-	۱۷۵,۵۰۳,۲۲۶,۵۶۶
۱۲۴	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۱۷۸,۷۲۸,۳۰۰	-	۱۷۸,۷۲۸,۳۰۰
۱۲۵	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۹۴۲	۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۰۰	۰	۱,۳۳۲,۰۲۳,۳۲۰	-	۱,۳۳۲,۰۲۳,۳۲۰
۱۲۶	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱/۲۸	۱۰۰	۰	۱۱,۰۲۶,۱۸۷,۱۶۶	-	۱۱,۰۲۶,۱۸۷,۱۶۶
۱۲۷	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۴۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۱۰۰	۰	۱۷,۵۲۶,۸۰۰,۹۹۵	-	۱۷,۵۲۶,۸۰۰,۹۹۵
۱۲۸	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱/۰۸	۱۰۰	۰	۲,۱۹۰,۶۶۲,۹۲۴	-	۲,۱۹۰,۶۶۲,۹۲۴
۱۲۹	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱/۰۸	۱۰۰	۰	۶۰,۱۷۶,۳۱۱	-	۶۰,۱۷۶,۳۱۱
۱۳۰	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۵۲۹	۱۳۹۳/۱/۳۱	۱۰۰	۰	۶۶,۳۴۳,۰۰۰,۸۸۰	-	۶۶,۳۴۳,۰۰۰,۸۸۰
۱۳۱	۲۰۹۲۲-۲	احداث و سازماندهی ساختمانها و روان حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۱,۳۶۶,۱۲۹,۹۵۲	-	۱,۳۶۶,۱۲۹,۹۵۲
۱۳۲	۲۰۹۲۲-۲	احداث و سازماندهی ساختمانها و روان حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۵۲۶,۷۳۱,۹۲۸	-	۵۲۶,۷۳۱,۹۲۸
۱۳۳	۲۰۹۲۲-۲	احداث و سازماندهی ساختمانها و روان حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۵۲۱,۱۳۹,۵۷۲	-	۵۲۱,۱۳۹,۵۷۲
۱۳۴	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۲,۳۵۳,۵۲۹,۸۸۱	-	۲,۳۵۳,۵۲۹,۸۸۱
۱۳۵	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶	۲۰۹۲۲-۲	احداث و سازماندهی ساختمانها و روان حرم مطهر امام خمینی	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۹۰۲,۹۱۹,۶۹۰	-	۹۰۲,۹۱۹,۶۹۰
۱۳۷	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۱,۳۶۶,۱۲۹,۹۵۲	-	۱,۳۶۶,۱۲۹,۹۵۲
۱۳۸	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۵۲۶,۷۳۱,۹۲۸	-	۵۲۶,۷۳۱,۹۲۸
۱۳۹	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۵۲۱,۱۳۹,۵۷۲	-	۵۲۱,۱۳۹,۵۷۲
۱۴۰	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۲,۳۵۳,۵۲۹,۸۸۱	-	۲,۳۵۳,۵۲۹,۸۸۱
۱۴۱	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۱/۳۵	۱۰۰	۰	۹۰۲,۹۱۹,۶۹۱	-	۹۰۲,۹۱۹,۶۹۱
۱۴۳	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۳/۱/۲۶	۱۰۰	۱۵	۲,۹۱۰,۲۷۹,۵۱۱	-	۲,۹۱۰,۲۷۹,۵۱۱
۱۴۴	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۶۰	۱۳۹۳/۱/۲۰	۱۰۰	۷	۵۰۵,۸۰۲,۸۲۶	-	۵۰۵,۸۰۲,۸۲۶
۱۴۵	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۹/۱/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۲۳۲,۷۰۰,۵۸۱	-	۲۳۲,۷۰۰,۵۸۱
۱۴۶	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۹/۱/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۲۳۱,۶۸۱,۳۲۸	-	۲۳۱,۶۸۱,۳۲۸
۱۴۷	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۹/۱/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۲۴۴,۵۰۲,۰۸۷	-	۲۴۴,۵۰۲,۰۸۷
۱۴۸	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۲۵,۷۷۷,۳۷۶,۶۱۶	-	۲۵,۷۷۷,۳۷۶,۶۱۶
۱۴۹	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۷۵۷,۸۰۵,۵۸۲,۰۴۷	-	۷۵۷,۸۰۵,۵۸۲,۰۴۷
۱۵۰	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱,۷۱۹,۵۲۴,۷۴۶	-	۱,۷۱۹,۵۲۴,۷۴۶
۱۵۱	۲۰۹۲۲-۲	تولید نیش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۲,۳۱۵,۵۹۷,۲۷۷	-	۲,۳۱۵,۵۹۷,۲۷۷



۱۷

هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۱۵۲	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دوطبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۳,۲۰۱,۰۰۹,۷۵۲	۳,۲۰۱,۰۰۹,۷۵۲	-
۱۵۳	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دوطبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۱۲,۲۰۴,۵۸۷,۵۱۷	۱۲,۲۰۴,۵۸۷,۵۱۷	-
۱۵۴	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دوطبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۲۰,۹۸۰,۹۱۶,۱۵۰	-	۲۰,۹۸۰,۹۱۶,۱۵۰
۱۵۵	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دوطبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۱۹,۷۵۲,۶۵۲,۶۲۷	۱۹,۷۵۲,۶۵۲,۶۲۷	-
۱۵۶	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دوطبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۲۳,۵۵۹,۵۸۹,۱۵۲	-	۲۳,۵۵۹,۵۸۹,۱۵۲
۱۵۷	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دوطبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵	۵	۶,۰۴۹,۷۴۱,۲۱۵	۲۰,۲۶۸,۰۶۱	۲,۸۱۷,۲۵۴,۱۵۴
۱۵۸	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دوطبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	۱۰۰	۱۲,۳۲۸,۱۷۲,۸۲۰	-	۱۲,۳۲۸,۱۷۲,۸۲۰
۱۵۹	۲۰۹۲۲-۲	توسیم و نگهداری آسفالت بزرگراههای تهران	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۲	۵۷	۱,۱۱۲,۲۱۲,۲۵۷	۲۷۸,۷۱۶,۱۰۱	۶۲۳,۵۷۲,۱۵۶
۱۶۰	۲۰۹۲۲-۲	توسیم و نگهداری آسفالت بزرگراههای تهران	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۸۷,۵۴۵,۸۸۴	۸۷,۵۴۵,۸۸۴	-
۱۶۱	۲۰۹۲۲-۲	توسیم و نگهداری آسفالت بزرگراههای تهران	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	-	۱۰۰	۱۲۷,۵۴۶,۶۲۰	-	۱۲۷,۵۴۶,۶۲۰
۱۶۲	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۹۹,۰۸۵۶,۳۸۰,۳۵۲	۹۹,۰۸۵۶,۳۸۰,۳۵۲	-
۱۶۳	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۷۹۷,۱۵۲,۱۶۶	۷۹۷,۱۵۲,۱۶۶	-
۱۶۴	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۷۵۸,۸۸۲,۸۲۰	۷۵۸,۸۸۲,۸۲۰	-
۱۶۵	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۶۶۹,۲۰۰,۶۶۶	-	۶۶۹,۲۰۰,۶۶۶
۱۶۶	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۶۵۴,۵۸۸,۷۸۱	۶۵۴,۵۸۸,۷۸۱	-
۱۶۷	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۲,۹۰۰,۹۸۷,۹۲۲	-	۲,۹۰۰,۹۸۷,۹۲۲
۱۶۸	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۶۲۶,۶۶۸,۴۸۵	۶۲۶,۶۶۸,۴۸۵	-
۱۶۹	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۵۰۹,۳۹۵,۹۸۶,۵۷۴	-	۵۰۹,۳۹۵,۹۸۶,۵۷۴
۱۷۰	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰	۵۰	۳۰,۲۰۳,۶۰۶	۱۵۱,۱۵۲,۰۰۳	۱۵۱,۱۵۲,۰۰۳
۱۷۱	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۶۶,۱۷۰,۳۵۹,۳۹۹	-	۶۶,۱۷۰,۳۵۹,۳۹۹
۱۷۲	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۱,۰۴۷,۷۰۲,۴۰۵,۷۷۶	-	۱,۰۴۷,۷۰۲,۴۰۵,۷۷۶
۱۷۳	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۶۸۱۰,۳۳۵,۲۲۷	-	۶۸۱۰,۳۳۵,۲۲۷
۱۷۴	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	-	۲,۷۹۱,۳۲۲,۶۸۱	-	۲,۷۹۱,۳۲۲,۶۸۱
۱۷۵	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳	۶۷	۴۱,۴۷۵,۹۲۰,۳۵۸	۱۳,۶۸۷,۰۵۶,۹۵۵	۲۷,۷۸۸,۸۷۳,۲۲۳
۱۷۶	۲۰۹۲۲-۲	تولید نایاب و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۵	۴۵	۱۹,۴۰۵,۶۹۹,۸۲۶	۱۰,۶۷۳,۱۳۴,۰۰۴	۷,۷۳۲,۵۶۵,۸۲۰
۱۷۷	۲۰۹۲۲-۴	احداث بزرگراه بابایی (حد فاصل میدان نوبنیاد تقاطع املی)	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	-	۱,۳۰۱,۴۷۶,۴۹۹	-	۱,۳۰۱,۴۷۶,۴۹۹
۱۷۸	۲۰۹۲۲-۴	احداث بزرگراه بابایی (حد فاصل میدان نوبنیاد تقاطع املی)	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	-	۱۰۰	-	۲,۲۰۵,۷۲۹,۲۵۴	۲,۲۰۵,۷۲۹,۲۵۴
۱۷۹	۲۰۹۲۲-۴	احداث بزرگراه شهید بابایی	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	-	-	۲,۲۰۵,۷۲۹,۲۵۴	۲,۲۰۵,۷۲۹,۲۵۴
۱۸۰	۲۰۹۲۲-۴	احداث بزرگراه شهید بابایی	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	-	۱۰۰	-	-	۳۱,۸۶۶,۰۲۴,۳۶۲
۱۸۱	۲۰۹۲۲-۵	احداث بزرگراه شهید باهنری از میدان شهید کلاهدوز تا سه راه (آرامین) (سرخرده حصار)	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	-	۱۰۰	-	-	۶۸۰,۳۵۲,۸۷۰
۱۸۲	۲۰۹۲۲-۵	احداث بزرگراه شهید باهنری از میدان شهید کلاهدوز تا سه راه (آرامین) (سرخرده حصار)	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	-	۱۰۰	-	-	۲۵۰,۷۰۳,۰۲۶
۱۸۳	۲۰۹۲۲-۵	احداث بزرگراه شهید باهنری از میدان شهید کلاهدوز تا سه راه (آرامین) (سرخرده حصار)	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	-	۱۰۰	-	-	۹,۷۲۶,۰۴۰
۱۸۴	۲۰۹۲۲-۵	احداث بزرگراه شهید باهنری از میدان شهید کلاهدوز تا سه راه (آرامین) (سرخرده حصار)	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	-	۱۰۰	-	-	۴۱۴,۵۲۴,۳۶۲
۱۸۵	۲۰۹۲۲-۵	احداث بزرگراه شهید باهنری از میدان شهید کلاهدوز تا سه راه (آرامین) (سرخرده حصار)	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	-	۱۰۰	-	-	-



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ با سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورت حساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۱۸۶	۲۰۹۲۲۰۵	احداث بزرگراه شهید بهایی	مهندسی و عمران	۲۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	-	۱۰۰	۹۲۵,۲۲۲,۶۹۰	-	۹۲۵,۲۲۲,۶۹۰
۱۸۷	۲۰۹۲۲۰۵	احداث بزرگراه شهید بهایی	مهندسی و عمران	۲۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	-	۱۰۰	۱۲,۳۵۷,۴۸۸,۴۲۰	-	۱۲,۳۵۷,۴۸۸,۴۲۰
۱۸۸	۲۰۹۲۲۰۶	احداث بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد فصل سیلان تا سبزه	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	-	۱۰۰	۱۲,۸۴۰,۳۲۶,۳۳۴	-	۱۲,۸۴۰,۳۲۶,۳۳۴
۱۸۹	۲۰۹۲۲۰۶	احداث بزرگراه صیاد شیرازی حد فصل سیلان تا سبزه	مهندسی و عمران	۴۵۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	-	۱۰۰	۷,۵۸۷,۳۰۰,۷۶۱	-	۷,۵۸۷,۳۰۰,۷۶۱
۱۹۰	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۶,۰۶۴,۲۲۲,۰۰۰	-	۶,۰۶۴,۲۲۲,۰۰۰
۱۹۱	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۶۱۰,۶۲۷,۰۸۵	-	۶۱۰,۶۲۷,۰۸۵
۱۹۲	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۵۲۸,۳۲۹,۳۱۰	-	۵۲۸,۳۲۹,۳۱۰
۱۹۳	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۵۲۸,۱۸۳,۱۹۲	-	۵۲۸,۱۸۳,۱۹۲
۱۹۴	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۵۲۸,۲۵۶,۲۷۸	-	۵۲۸,۲۵۶,۲۷۸
۱۹۵	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۴۵۴,۰۳۴,۴۴۲	-	۴۵۴,۰۳۴,۴۴۲
۱۹۶	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۴۵۱,۰۰۹,۱۵۸	-	۴۵۱,۰۰۹,۱۵۸
۱۹۷	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۴۵۴,۶۲۲,۲۷۹	-	۴۵۴,۶۲۲,۲۷۹
۱۹۸	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۲۴,۹۵۵,۰۳۷	-	۲۴,۹۵۵,۰۳۷
۱۹۹	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	-	۱۰۰	۱۶۶,۱۰۸,۵۴۴	-	۱۶۶,۱۰۸,۵۴۴
۲۰۰	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	-	۱۰۰	۶۶۱,۱۱۵,۵۲۰	-	۶۶۱,۱۱۵,۵۲۰
۲۰۱	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	-	۱۰۰	۴,۳۰۴,۰۲۰,۹۹۳	-	۴,۳۰۴,۰۲۰,۹۹۳
۲۰۲	۲۰۹۲۲۰۷	بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد	مهندسی و عمران	۹۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	-	۱۰۰	۲,۶۰۰,۶۹۲,۰۰۰	-	۲,۶۰۰,۶۹۲,۰۰۰
۲۰۳	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	-	۱۰۰	۱۶۴,۸۹۱,۲۵۲	-	۱۶۴,۸۹۱,۲۵۲
۲۰۴	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	-	۱۰۰	۱۵۵,۵۲۸,۵۲۳,۸۲۸	-	۱۵۵,۵۲۸,۵۲۳,۸۲۸
۲۰۵	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	-	۱۰۰	۲,۰۶۲,۶۹۱,۰۰۰	-	۲,۰۶۲,۶۹۱,۰۰۰
۲۰۶	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	-	۱۰۰	۱۱,۹۱۳,۵۹۹,۰۰۰	-	۱۱,۹۱۳,۵۹۹,۰۰۰
۲۰۷	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	-	۱۰۰	۱۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۸	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	-	۱۰۰	۲,۲۲۱,۵۹۳,۲۱۹	-	۲,۲۲۱,۵۹۳,۲۱۹
۲۰۹	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	-	۱۰۰	۵۲۶,۷۷۳,۳۲۶	-	۵۲۶,۷۷۳,۳۲۶
۲۱۰	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۴۵۴,۲۴۲,۹۵۴	-	۴۵۴,۲۴۲,۹۵۴
۲۱۱	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۴۵۸,۲۶۱,۶۱۰	-	۴۵۸,۲۶۱,۶۱۰
۲۱۲	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۱۷۹,۱۴۰,۷۸۷	-	۱۷۹,۱۴۰,۷۸۷
۲۱۳	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۶,۶۸۴,۱۵۲,۱۵۶	-	۶,۶۸۴,۱۵۲,۱۵۶
۲۱۴	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۵	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	-	۱۰۰	۷۱۳,۵۰۰,۶۶۲	-	۷۱۳,۵۰۰,۶۶۲
۲۱۶	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	-	۱۰۰	۳۰۱,۳۹۱,۳۷۵	-	۳۰۱,۳۹۱,۳۷۵
۲۱۷	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۲۱۲,۷۹۶,۰۳۸	-	۲۱۲,۷۹۶,۰۳۸
۲۱۸	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۲۹۹,۶۲۰,۴۱۱	-	۲۹۹,۶۲۰,۴۱۱
۲۱۹	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۱۱۲,۵۱۱,۱۸۴	-	۱۱۲,۵۱۱,۱۸۴
۲۲۰	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۲۶۱,۰۵۲,۸۶۱	-	۲۶۱,۰۵۲,۸۶۱
۲۲۱	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۳۴۴,۱۱۷,۵۷۹	-	۳۴۴,۱۱۷,۵۷۹
۲۲۲	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۲,۴۰۸,۵۸۲,۷۸۸	-	۲,۴۰۸,۵۸۲,۷۸۸
۲۲۳	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۴	۲۰۹۲۲۰۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح لباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	-	۱۰۰	۸,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۰	-	۸,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۰



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ با سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۲۲۵	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۱۹,۳۸۰,۴۹۶,۰۳۱	-	۱۹,۳۸۰,۴۹۶,۰۳۱
۲۲۶	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۵,۳۳۲,۴۷۰,۹۱۵	-	۵,۳۳۲,۴۷۰,۹۱۵
۲۲۷	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۶,۳۰۴,۹۱۵,۴۷۳	-	۶,۳۰۴,۹۱۵,۴۷۳
۲۲۸	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۱۵,۰۲۵,۶۲۴	-	۱۵,۰۲۵,۶۲۴
۲۲۹	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۷۶۶,۹۳۳,۹۱۰	-	۷۶۶,۹۳۳,۹۱۰
۲۳۰	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۳۱۷,۰۶۵,۰۸۶	-	۳۱۷,۰۶۵,۰۸۶
۲۳۱	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۱,۳۸۶,۲۷۴,۶۲۰	-	۱,۳۸۶,۲۷۴,۶۲۰
۲۳۲	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۹۱۳,۱۷۷,۵۵۲	-	۹۱۳,۱۷۷,۵۵۲
۲۳۳	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۳,۳۹۰,۱۸۹,۹۵۷	-	۳,۳۹۰,۱۸۹,۹۵۷
۲۳۴	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۰	۱۰۰	۱,۳۶۳,۴۱۲,۹۲۷	-	۱,۳۶۳,۴۱۲,۹۲۷
۲۳۵	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۲۴۴,۵۵۸,۳۳۸	-	۲۴۴,۵۵۸,۳۳۸
۲۳۶	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۹۳۴,۳۱۷,۰۲۵	-	۹۳۴,۳۱۷,۰۲۵
۲۳۷	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۳,۹۶۴,۹۴۱,۸۵۱	-	۳,۹۶۴,۹۴۱,۸۵۱
۲۳۸	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۱۵۰,۳۹۴,۳۳۱	-	۱۵۰,۳۹۴,۳۳۱
۲۳۹	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۵۶۴,۴۴۷,۸۵۱	-	۵۶۴,۴۴۷,۸۵۱
۲۴۰	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۴۵,۱۲۶,۴۶۵	-	۲۴۵,۱۲۶,۴۶۵
۲۴۱	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۵۶۵,۹۰۵,۷۷۳	-	۵۶۵,۹۰۵,۷۷۳
۲۴۲	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۳,۶۹۴,۶۰۹	-	۳۳,۶۹۴,۶۰۹
۲۴۳	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۶۹,۵۲۳,۰۰۶	-	۱۶۹,۵۲۳,۰۰۶
۲۴۴	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۵۲,۳۱۸,۰۰۷	-	۳۵۲,۳۱۸,۰۰۷
۲۴۵	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۶	۹۴	۱,۲۰۰,۳۵۲,۵	-	۱,۱۳۱,۳۲۲
۲۴۶	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۶۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۲۲	۷۷	۱۰۴,۸۲۳,۷۳۲,۴۴۶	-	۸۰,۷۱۴,۲۷۳,۸۱۹
۲۴۷	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۷۵	۲۵	۱۷,۳۷۶,۷۰۳,۴۲۰	-	۹,۳۴۴,۱۷۵,۸۵۵
۲۴۸	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۷۵	۲۵	۴۲,۷۹۱,۸۹۶,۵۷۱	-	۱۵,۹۲۹,۷۷۴,۱۲۲
۲۴۹	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی از رستگ تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۷۵	۲۵	۴۹,۸۸۳,۷۰۴,۰۰۷	-	۱۱,۲۲۰,۰۲۶,۰۵۲
۲۵۰	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۲۹۶,۸۸۸,۷۳۶	۲۹۶,۸۸۸,۷۳۶	-
۲۵۱	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۲۴۴,۲۲۳,۶۴۷	۲۴۴,۲۲۳,۶۴۷	-
۲۵۲	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۴۹,۵۴۷,۸۵۵	۴۹,۵۴۷,۸۵۵	-
۲۵۳	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۸,۹۰۴,۰۴۱,۰۵۸	۸,۹۰۴,۰۴۱,۰۵۸	-
۲۵۴	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۴۲۹,۱۹۵,۳۵۱	۱,۴۲۹,۱۹۵,۳۵۱	-
۲۵۵	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۴۰۶,۰۵۶۹۹,۸۴۴	۴۰۶,۰۵۶۹۹,۸۴۴	-
۲۵۶	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۶۸,۱۲۰,۵۸۱	۲۶۸,۱۲۰,۵۸۱	-
۲۵۷	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۵۶۴,۲۱۸,۷۸۸	۵۶۴,۲۱۸,۷۸۸	-
۲۵۸	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷,۴۰۰,۳۶۰,۵۱۲	۷,۴۰۰,۳۶۰,۵۱۲	-
۲۵۹	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۹۸۵,۳۹۲,۷۰۰	۹۸۵,۳۹۲,۷۰۰	-
۲۶۰	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۲,۰۶۶,۱۷۷,۳۰۹	۱۷۲,۰۶۶,۱۷۷,۳۰۹	-
۲۶۱	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۱۸۳,۰۵۷,۱۰۵,۴۱۶	۱۸۳,۰۵۷,۱۰۵,۴۱۶	-
۲۶۲	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۱۱,۷۸۵,۱۴۶,۱۵۱	۱۱,۷۸۵,۱۴۶,۱۵۱	-
۲۶۳	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۱۰۰	۲۳,۶۳۷,۱۵۶,۹۱۰	۲۳,۶۳۷,۱۵۶,۹۱۰	-



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به سنوات قبل از سال ۹۳
۲۶۴	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۸۰,۲۷۱,۹۳۷	-	۶۸۰,۲۷۱,۹۳۷
۲۶۵	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۹۴,۶۴۹,۰۱۸,۸۶۳	-	۱۹۴,۶۴۹,۰۱۸,۸۶۳
۲۶۶	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۴,۴۵۷,۴۶۴,۷۱۶	-	۴۴,۴۵۷,۴۶۴,۷۱۶
۲۶۷	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳,۴۷۷,۹۹۰,۹۶۴	-	۱۳,۴۷۷,۹۹۰,۹۶۴
۲۶۸	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳,۴۷۷,۹۹۰,۹۶۴	-	۱۳,۴۷۷,۹۹۰,۹۶۴
۲۶۹	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲	۶۸	۶۵,۴۳۶,۱۳۴,۹۱۲	۲۰,۹۳۹,۵۶۳,۱۷۲	۴۴,۴۹۶,۵۷۱,۷۴۰
۲۷۰	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۳,۴۹۲,۴۱۹,۵۴۹	-	۳,۴۹۲,۴۱۹,۵۴۹
۲۷۱	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۹,۳۰۱,۲۷۳,۱۲۲	-	۱۹,۳۰۱,۲۷۳,۱۲۲
۲۷۲	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۸,۹۸۴,۱۳۸,۹۰۸	-	۱۸,۹۸۴,۱۳۸,۹۰۸
۲۷۳	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۹,۲۸۱,۵۰۶,۲۵۰	-	۶۹,۲۸۱,۵۰۶,۲۵۰
۲۷۴	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۷۸,۶۵۴,۷۷۰,۴۸۴	-	۷۸,۶۵۴,۷۷۰,۴۸۴
۲۷۵	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵	۹۵	۱۵,۱۳۱,۵۹۰,۸۵۷	۷۵۶,۵۷۹,۵۴۲	۱۴,۳۷۵,۰۱۱,۳۱۴
۲۷۶	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵	۷۵	۲۵,۳۶۶,۸۱۵,۵۲۵	۶,۱۳۶,۶۷۰,۳۸۴	۱۹,۰۱۰,۰۱۱,۱۵۱
۲۷۷	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۶۰۲,۹۶۹,۸۰۸	-	۶۰۲,۹۶۹,۸۰۸
۲۷۸	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸,۹۵۳,۰۱۷,۹۵۴	-	۸,۹۵۳,۰۱۷,۹۵۴
۲۷۹	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۲,۰۴۴,۶۲۲,۳۴۴	-	۲,۰۴۴,۶۲۲,۳۴۴
۲۸۰	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۵۸۳,۵۲۰,۳۳۵	-	۲,۵۸۳,۵۲۰,۳۳۵
۲۸۱	۲۰۹۲۲-۷	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۴۸۷	۱۳۹۴/۱۰-۰۷	۰	۱۰۰	۲۲۱,۶۵۲,۴۰۵	-	۲۲۱,۶۵۲,۴۰۵
۲۸۲	۲۰۹۲۲-۷	از رسلت تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰	۵۰	۱۷,۴۷۷,۳۱۷,۰۱	۸,۷۳۸,۶۵۹,۸۵۱	۸,۷۳۸,۶۵۹,۸۵۱
۲۸۳	۲۰۹۲۲-۷	از رسلت تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۳۵۵,۸۰۱,۹۵۳	-	۱,۳۵۵,۸۰۱,۹۵۳
۲۸۴	۲۰۹۲۲-۷	از رسلت تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۷	۴۳	۱,۷۵۹,۱۲۲,۶۰۳	۱,۰۰۲,۶۹۹,۸۸۴	۷۵۶,۴۲۲,۷۱۹
۲۸۵	۲۰۹۲۲-۷	تولید نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۶۶,۷۵۷,۵۰۰	-	۵۶۶,۷۵۷,۵۰۰
۲۸۶	۲۰۹۲۲-۷	از رسلت تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۶,۳۰۴,۱۶۴	-	۱۶,۳۰۴,۱۶۴
۲۸۷	۲۰۹۲۲-۷	از رسلت تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۴۹,۷۴۶,۹۵۸	-	۹۴۹,۷۴۶,۹۵۸
۲۸۸	۲۰۹۲۲-۷	از رسلت تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۰,۹۵۰,۵۵۰	-	۵۰,۹۵۰,۵۵۰
۲۸۹	۲۰۹۲۲-۷	از رسلت تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۷	۷۰	۱۸,۷۹۰,۴۷۶	۳,۱۹۴,۳۸۱	۱۳,۱۵۳,۰۹۳
۲۹۰	۲۰۹۲۲-۷	از رسلت تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۶	۷۰	۴۲,۱۹۸,۳۶۳	۶,۷۵۱,۷۳۸	۳۵,۴۴۶,۶۲۵
۲۹۱	۲۰۹۲۲-۸	احداث بزرگراه امام علی	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۴-۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۰۴۱,۳۴۱,۳۶۸	-	۱,۰۴۱,۳۴۱,۳۶۸
۲۹۲	۲۰۹۲۲-۸	احداث بزرگراه زین الدین	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵-۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳۳,۹۱۱,۲۱۱,۲۲۶	-	۳۳,۹۱۱,۲۱۱,۲۲۶
۲۹۳	۲۰۹۲۲-۸	احداث بزرگراه زین الدین	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵-۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۸۷,۱۶۴,۳۳۵	۱۸۷,۱۶۴,۳۳۵	-
۲۹۴	۲۰۹۲۲-۸	احداث بزرگراه زین الدین	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵-۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۹۹,۷۷۴,۵۳۳	-	۱۹۹,۷۷۴,۵۳۳
۲۹۵	۲۰۹۲۲-۹	احداث بزرگراه یادگار امام حد فاصل آزادی تا شهید دستغیب	مهندسی و عمران	۹۳۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۹۱۳,۰۵۵,۰۸۷	-	۳۳,۹۱۳,۰۵۵,۰۸۷
۲۹۶	۲۰۹۲۲-۹	بزرگراه یادگار امام حد فاصل آزادی تا شهید دستغیب و تقاطع مربوطه	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳-۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۱۳۴,۸۱۱,۲۶۳	-	۱,۱۳۴,۸۱۱,۲۶۳
۲۹۷	۲۰۹۲۲-۹	احداث بزرگراه یادگار امام حد فاصل آزادی تا شهید دستغیب	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳-۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۶۳۰,۱۹۴,۸۱۹	-	۱,۶۳۰,۱۹۴,۸۱۹
۲۹۸	۲۰۹۲۲-۹	احداث بزرگراه یادگار امام حد فاصل آزادی تا شهید دستغیب	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳-۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷۵,۳۱۲,۳۱۸	-	۷۵,۳۱۲,۳۱۸
۲۹۹	۲۰۹۲۲-۱۰	احداث بزرگراه آزادگان حد فاصل همت تا اتوبان تهران-کرج و تقاطعهای مربوطه فاز ۱	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵-۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۴,۶۱۶,۰۲۹,۹۲۱	-	۴,۶۱۶,۰۲۹,۹۲۱
۳۰۰	۲۰۹۲۲-۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۷۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۵	۷۵	۳۰,۹۶۴,۳۹۵	۷۷,۴۹۱,۵۷۴	۲۳,۴۷۴,۷۲۲



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ با سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۳۰۱	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۷۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۰۰	۰	۱,۶۳۷,۹۸۳,۱۲۷	۱,۶۳۷,۹۸۳,۱۲۷	-
۳۰۲	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح تا جنوب	مهندسی و عمران	۷۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۰	۱۰۰	۳,۷۵۱,۰۴۱,۳۲۸	-	۳,۷۵۱,۰۴۱,۳۲۸
۳۰۳	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۷۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰	۵۰	۸۸۱,۰۸۸,۷۸۶	۴۴۰,۵۴۴,۳۹۳	۴۴۰,۵۴۴,۳۹۳
۳۰۴	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۴۱,۰۵۲,۳۰۸	-	۱۴۱,۰۵۲,۳۰۸
۳۰۵	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۵۸,۹۵۴,۳۸۹	-	۵۸,۹۵۴,۳۸۹
۳۰۶	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲۰۵,۹۰۰,۶۶۳	-	۲۰۵,۹۰۰,۶۶۳
۳۰۷	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳,۸۱۳,۹۲۶,۶۶۷	-	۳,۸۱۳,۹۲۶,۶۶۷
۳۰۸	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۷,۶۸۶,۷۲۵,۳۱۳	-	۷,۶۸۶,۷۲۵,۳۱۳
۳۰۹	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۸۹۷,۲۲۹,۱۷۰	-	۱,۸۹۷,۲۲۹,۱۷۰
۳۱۰	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۸۴۱,۱۱۷,۲۹۱	-	۱,۸۴۱,۱۱۷,۲۹۱
۳۱۱	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۸,۲۸۶,۶۵۶,۱۰۹	-	۸,۲۸۶,۶۵۶,۱۰۹
۳۱۲	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۱۲۷,۹۱۳,۴۶۰	-	۱,۱۲۷,۹۱۳,۴۶۰
۳۱۳	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲,۷۶۹,۵۹۹,۳۲۸	-	۲,۷۶۹,۵۹۹,۳۲۸
۳۱۴	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲۰۳,۵۹۶,۲۴۶	-	۲۰۳,۵۹۶,۲۴۶
۳۱۵	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۴,۳۱۳,۸۵۵,۶۵۵	-	۴,۳۱۳,۸۵۵,۶۵۵
۳۱۶	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۹۳۱,۸۱۲,۴۵۱	-	۹۳۱,۸۱۲,۴۵۱
۳۱۷	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۵۷,۷۲۲,۳۰۰	-	۱۵۷,۷۲۲,۳۰۰
۳۱۸	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۵۹,۱۹۳,۱۱۹	-	۱۵۹,۱۹۳,۱۱۹
۳۱۹	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۵۹,۱۹۳,۱۱۹	-	۱۵۹,۱۹۳,۱۱۹
۳۲۰	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۴,۵۸۶,۷۷۳,۷۹۱	-	۴,۵۸۶,۷۷۳,۷۹۱
۳۲۱	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۴,۶۷۳,۵۰۴,۶۸۷	-	۴,۶۷۳,۵۰۴,۶۸۷
۳۲۲	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۵۱,۹۰۰,۶۲,۳۲۶	-	۵۱,۹۰۰,۶۲,۳۲۶
۳۲۳	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲,۳۴۱,۰۴۶,۳۷۷	-	۲,۳۴۱,۰۴۶,۳۷۷
۳۲۴	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۷,۸۷۴,۴۸۶,۲۴۵	-	۷,۸۷۴,۴۸۶,۲۴۵
۳۲۵	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۶۲,۶۸۳,۷۶۴	-	۱۶۲,۶۸۳,۷۶۴
۳۲۶	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲,۵۶۹,۲۱۵,۶۰۳	-	۲,۵۶۹,۲۱۵,۶۰۳
۳۲۷	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۶,۵۷۱,۲۹۶,۴۱۱	-	۶,۵۷۱,۲۹۶,۴۱۱
۳۲۸	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۵,۸۶۲,۷۲۶,۳۷۲	-	۵,۸۶۲,۷۲۶,۳۷۲
۳۲۹	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳۴۸,۸۳۱,۵۰۵	-	۳۴۸,۸۳۱,۵۰۵
۳۳۰	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۷۳,۳۵۷,۹۲۰	-	۷۳,۳۵۷,۹۲۰
۳۳۱	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۳,۳۷۷	-	۳,۹۰۶,۷۱۳,۳۷۷
۳۳۲	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۱,۸۳۳,۴۰۰,۹۵۰	-	۱۱,۸۳۳,۴۰۰,۹۵۰
۳۳۳	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳۷,۰۶۵,۹۴۸,۰۸۷	-	۳۷,۰۶۵,۹۴۸,۰۸۷
۳۳۴	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۵۶,۶۷۸,۰۶۳,۴۱۰	-	۵۶,۶۷۸,۰۶۳,۴۱۰
۳۳۵	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۸,۸۸۲,۲۴۹,۷۲۴	-	۸,۸۸۲,۲۴۹,۷۲۴
۳۳۶	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۶	۹۴	۴,۳۶۹,۵۵۱,۹۶۱	۲۴۲,۱۸۵,۱۱۸	۴,۱۰۷,۵۶۶,۸۴۳
۳۳۷	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۹,۵۹۸,۷۶۶,۷۸۰	-	۹,۵۹۸,۷۶۶,۷۸۰
۳۳۸	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۶۲,۸۸۱,۷۶۴	-	۱۶۲,۸۸۱,۷۶۴
۳۳۹	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان از فتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۵,۲۶۳,۱۷۹,۹۱۴	-	۵,۲۶۳,۱۷۹,۹۱۴



۲۲

هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۳۴۰	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۹,۲۴۰,۰۵۳,۱۶۱	۹,۲۴۰,۰۵۳,۱۶۱	-
۳۴۱	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۶,۲۴۲,۱۸۵,۵۲۱	۶,۲۴۲,۱۸۵,۵۲۱	-
۳۴۲	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۳۳,۷۸۵,۳۹۷	-	۱۳۳,۷۸۵,۳۹۷
۳۴۳	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۷۱۶,۷۰۳,۱۸۱	-	۱,۷۱۶,۷۰۳,۱۸۱
۳۴۴	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۸,۸۷۱,۰۹۹,۹۹۵	۸,۸۷۱,۰۹۹,۹۹۵	-
۳۴۵	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۹,۲۴۳,۰۷۸,۹۰۴	۹,۲۴۳,۰۷۸,۹۰۴	-
۳۴۶	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۵,۳۳۷,۱۴۲,۵۱۶	۵,۳۳۷,۱۴۲,۵۱۶	-
۳۴۷	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۵,۶۴۳,۰۱۷,۲۶۰	۵,۶۴۳,۰۱۷,۲۶۰	-
۳۴۸	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۷,۹۹۰,۰۵۸,۴۱۴	۷,۹۹۰,۰۵۸,۴۱۴	-
۳۴۹	۲۰۹۲۲۱۱	بزرگراه آزادگان ازفتح به سمت جنوب	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۶,۸۸۳,۰۸۷,۴۳۸	۶,۸۸۳,۰۸۷,۴۳۸	-
۳۵۰	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۶۵,۰۳۱,۴۵۰	-	۱۶۵,۰۳۱,۴۵۰
۳۵۱	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۶۷,۶۵۶,۲۲۵	-	۱۶۷,۶۵۶,۲۲۵
۳۵۲	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۸,۴۶۶,۲۸۰,۰۸۹	-	۸,۴۶۶,۲۸۰,۰۸۹
۳۵۳	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۷۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۱۰۰	۵۳,۴۰۱,۸۲۵	-	۵۳,۴۰۱,۸۲۵
۳۵۴	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۰	۱۰۰	۱۸۰,۵۰۰,۳۰۸	-	۱۸۰,۵۰۰,۳۰۸
۳۵۵	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۰	۱۰۰	۱۶۶,۶۷۳,۰۴۵	-	۱۶۶,۶۷۳,۰۴۵
۳۵۶	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام علی از رست تا بزرگراه صالح آباد و تقاطعها	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۲۶۶,۷۴۲,۲۹۳	-	۲۶۶,۷۴۲,۲۹۳
۳۵۷	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۴	۹۶	۴۴,۴۴۳,۳۲۷,۱۶۸	-	۴۴,۴۴۳,۳۲۷,۱۶۸
۳۵۸	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۷۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۱	۸۹	۲۶۹,۳۴۹,۷۰۰	-	۲۶۹,۳۴۹,۷۰۰
۳۵۹	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۷۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۱۲	۸۸	۶,۳۵۰,۸۰۳,۰۴۰	-	۶,۳۵۰,۸۰۳,۰۴۰
۳۶۰	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۵۰	۵۰	۱,۲۵۵,۷۷۴,۷۷۷	-	۱,۲۵۵,۷۷۴,۷۷۷
۳۶۱	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا واحداث بل	مهندسی و عمران	۶۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۶	۹۴	۱۶۳,۶۵۱,۲۲۱	-	۱۶۳,۶۵۱,۲۲۱
۳۶۲	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۳۵۱,۵۸۴,۷۳۰	۳۵۱,۵۸۴,۷۳۰	-
۳۶۳	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۳۸۱,۰۴۰,۸۰۰	۳۸۱,۰۴۰,۸۰۰	-
۳۶۴	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۳۸۱,۰۴۰,۸۰۰	۳۸۱,۰۴۰,۸۰۰	-
۳۶۵	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۸	۸۲	۶۸,۳۶۷,۵۸۳	۱۲,۳۰۶,۱۶۵	۵۶,۰۶۱,۴۱۸
۳۶۶	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۳۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۸	۸۲	۲۶۷,۵۸۳,۴۴۴	۴۸,۱۶۵,۰۱۶	۲۱۹,۴۱۸,۴۰۸
۳۶۷	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۷۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۶۶,۴۰۵,۳۵۰	-	۱,۰۶۶,۴۰۵,۳۵۰
۳۶۸	۲۰۹۲۲۱۳	تعمیر بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۹۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۸	۸۲	۶۲,۱۱۱,۸۶۰,۲۶۷	۱۱,۱۸۰,۱۳۴,۸۴۸	۵۰,۹۳۱,۷۲۵,۴۱۹
۳۶۹	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا و دولت آباد	مهندسی و عمران	۴۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲۰	۸۰	۱,۳۰۵,۹۱۶,۶۸۲	۲۶۱,۱۸۲,۳۳۶	۹۷۹,۷۳۴,۳۴۶
۳۷۰	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۵۰	۵۰	۴,۱۰۴,۹۸۴,۴۳۸	۲,۰۵۲,۴۹۲,۲۱۴	۲,۰۵۲,۴۹۲,۲۱۴
۳۷۱	۲۰۹۲۲۱۳	احداث پارکینگ طبقاتی برج میلاد	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۵۰	۵۰	۵۱۸,۱۰۷,۶۶۱	۲۵۹,۰۵۳,۸۳۱	۲۵۹,۰۵۳,۸۳۱
۳۷۲	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۶	۶۴	۳۵,۷۵۹,۲۴۱,۹۶۵	۱۳,۸۷۳,۳۲۷,۱۰۸	۲۱,۸۸۶,۹۱۴,۸۵۷
۳۷۳	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۳۰	۷۰	۲۴۵,۶۰۶,۸۴۵	۷۳,۶۸۲,۰۵۴	۱۷۱,۹۲۴,۷۹۱
۳۷۴	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا و بزرگراه دولت آباد	مهندسی و عمران	۷۳۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۵	۸۵	۷۳۱,۲۱۲,۸۰۹	۱۱۱,۰۷۰,۳۰۰	۶۲۰,۱۴۲,۵۰۹
۳۷۵	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا و بزرگراه دولت آباد	مهندسی و عمران	۷۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۲	۶۸	۲۹۶,۱۸۲,۸۸۷	۹۵,۸۲۳,۸۷۵	۲۰۰,۳۵۹,۰۱۲
۳۷۶	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا و بزرگراه دولت آباد	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۳۵	۶۵	۱۵,۷۸۷,۹۵۳	۵,۵۲۵,۷۸۴	۱۰,۲۶۲,۱۶۹
۳۷۷	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا و بزرگراه دولت آباد	مهندسی و عمران	۷۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۷	۴۳	۸,۷۷۸,۸۵۳,۵۸۷	۵,۰۱۶,۴۸۷,۷۴۴	۳,۷۶۲,۳۶۵,۸۴۳
۳۷۸	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۴	۸۶	۳۶,۹۳۱,۳۳۸,۱۰۳	۵,۱۷۰,۳۸۷,۳۴۴	۳۱,۷۶۱,۹۵۰,۷۵۹



۲۳

هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده با در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۳۷۹	۲۰۹۲۲۱۳	احداث بزرگراه امام رضا	مهندس و عمران	۴۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۵۱۴,۵۴۱,۱۰۵	-	۱,۵۱۴,۵۴۱,۱۰۵
۳۸۰	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۲۲,۴۶۲,۷۷۹	-	۱۲۲,۴۶۲,۷۷۹
۳۸۱	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۰۸۱,۵۹۹,۴۲۳	۱,۰۸۱,۵۹۹,۴۲۳	-
۳۸۲	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۷۵۴,۰۰۱,۹۲,۵۵	-	۷۵۴,۰۰۱,۹۲,۵۵
۳۸۳	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۹۱۸,۵۰۲,۳۵۴	-	۹۱۸,۵۰۲,۳۵۴
۳۸۴	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۴۰	۶۰	۲۱۱,۷۷۸,۶۴۱	۸۴,۷۱۱,۴۵۶	۱۲۷,۰۶۷,۱۸۴
۳۸۵	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۶,۵۱۹,۵۸۸,۶۰۸	-	۶,۵۱۹,۵۸۸,۶۰۸
۳۸۶	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۰,۹۷۷,۹۴۸,۵۶۱	-	۱۰,۹۷۷,۹۴۸,۵۶۱
۳۸۷	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۷۹۹,۳۶۲,۴۹۷	۷۹۹,۳۶۲,۴۹۷	-
۳۸۸	۲۰۹۲۲۱۴	احداث بلوار شهید باکری	مهندس و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۳۰	۷۰	۸۵۴,۶۹۱,۷۰۴	۲۵۴,۴۰۷,۵۱۱	۵۹۸,۲۸۴,۱۹۳
۳۸۹	۲۰۹۲۲۱۶	احداث بزرگراه شهید شوشتری	مهندس و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۶۳۴,۹۴۹,۵۶۳	-	۶۳۴,۹۴۹,۵۶۳
۳۹۰	۲۰۹۲۲۱۶	احداث شهید شوشتری تا رسالت	مهندس و عمران	۱۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۱۰۰	۱,۲۶۶,۸۰۵,۴۸۷	-	۱,۲۶۶,۸۰۵,۴۸۷
۳۹۱	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۱۹,۹۱۵,۳۳۰	-	۱۱۹,۹۱۵,۳۳۰
۳۹۲	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۱۸۶,۹۰۴,۳۵۳	-	۴,۱۸۶,۹۰۴,۳۵۳
۳۹۳	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۱۹۵,۱۴۹,۲۴۴	-	۹,۱۹۵,۱۴۹,۲۴۴
۳۹۴	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۲,۴۰۵,۴۰۱,۷۲۶	-	۴۲,۴۰۵,۴۰۱,۷۲۶
۳۹۵	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۸۳۶,۹۵۹,۸۸۲	-	۱,۸۳۶,۹۵۹,۸۸۲
۳۹۶	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۴۷۷,۳۵۳,۱۴۶	-	۲,۴۷۷,۳۵۳,۱۴۶
۳۹۷	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۱۵۳,۶۴۱,۳۷۶	-	۲,۱۵۳,۶۴۱,۳۷۶
۳۹۸	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۴,۰۰۸,۲۸۴	-	۲,۰۹۴,۰۰۸,۲۸۴
۳۹۹	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۱۹۸,۳۳۷,۳۰۰	-	۲,۱۹۸,۳۳۷,۳۰۰
۴۰۰	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۳۲۶,۸۷۴,۲۵۹	-	۲,۳۲۶,۸۷۴,۲۵۹
۴۰۱	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۷,۶۰۳,۳۲۶,۴۴۶	-	۷,۶۰۳,۳۲۶,۴۴۶
۴۰۲	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲۵,۶۶۸,۹۵۳,۴۷۲	-	۲۵,۶۶۸,۹۵۳,۴۷۲
۴۰۳	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۳,۹۵۴,۵۱۶,۳۳	-	۳۳,۹۵۴,۵۱۶,۳۳
۴۰۴	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۴,۸۶۶,۸۷۹,۱۱۶	-	۴,۸۶۶,۸۷۹,۱۱۶
۴۰۵	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۲,۳۳۴,۱۹۹,۸۷۶	-	۱۲,۳۳۴,۱۹۹,۸۷۶
۴۰۶	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۵,۶۵۳,۴۸۸,۵۲۷	-	۵,۶۵۳,۴۸۸,۵۲۷
۴۰۷	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۶,۳۸۵,۱۸۵,۴۶۱	-	۶,۳۸۵,۱۸۵,۴۶۱
۴۰۸	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۱,۴۲۵,۵۰۶,۰۷۷	-	۱,۴۲۵,۵۰۶,۰۷۷
۴۰۹	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۳۷۷,۵۵۴,۲۰۰	-	۳۷۷,۵۵۴,۲۰۰
۴۱۰	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۸	۰	۱۰۰	۸,۴۶۲,۷۳۸,۶۳۳	-	۸,۴۶۲,۷۳۸,۶۳۳
۴۱۱	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۹	۰	۱۰۰	۴۳,۹۵۰,۸۰۲,۹۵۵	-	۴۳,۹۵۰,۸۰۲,۹۵۵
۴۱۲	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۱۳,۹۱۶,۰۸۵,۱۷۹	-	۱۳,۹۱۶,۰۸۵,۱۷۹
۴۱۳	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۵۵,۴۵۴,۵۳۱	-	۵۵,۴۵۴,۵۳۱
۴۱۴	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه امام دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۳,۶۵۱,۳۷۱,۷۴۶	۳,۶۵۱,۳۷۱,۷۴۶	-
۴۱۵	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه امام دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۳,۸۰۲,۸۹۸,۲۲۴	۳,۸۰۲,۸۹۸,۲۲۴	-
۴۱۶	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه امام دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۶,۵۰۲,۴۹۹,۵۱۴	۶,۵۰۲,۴۹۹,۵۱۴	-
۴۱۷	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه امام دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۵,۶۷۱,۳۲۹,۸۵۲	۵,۶۷۱,۳۲۹,۸۵۲	-



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۴۱۸	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد	مهندس و عمران	۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰,۲۸۰,۹۶۲,۹۱۹	-	۳۰,۲۸۰,۹۶۲,۹۱۹
۴۱۹	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد	مهندس و عمران	۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۱۷,۴۸۲,۴۷۳,۲۰۰	۱۷,۴۸۲,۴۷۳,۲۰۰	-
۴۲۰	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد	مهندس و عمران	۹۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۲	۶۸	۲۸,۹۸۰,۰۹۳,۶۰۴	۱۲,۴۷۳,۶۲۹,۹۵۳	۲۶,۵۰۶,۴۶۲,۶۵۱
۴۲۱	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۲۹,۸۶۹,۶۷۲,۳۹۰	-	۲۹,۸۶۹,۶۷۲,۳۹۰
۴۲۲	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۳۰,۲۶۹,۱۴۹,۷۷۴	-	۳۰,۲۶۹,۱۴۹,۷۷۴
۴۲۳	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۶۳,۴۹۲	-	۱۰,۰۰۰,۳۶۳,۴۹۲
۴۲۴	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۱۴,۰۱۲	-	۱۹,۶۲۲,۷۱۴,۰۱۲
۴۲۵	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۲۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۲,۶۶۷,۵۲۲,۳۵۸	-	۲,۶۶۷,۵۲۲,۳۵۸
۴۲۶	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۱۰۰	۰	۲۹,۸۶۹,۶۷۲,۳۹۰	۲۹,۸۶۹,۶۷۲,۳۹۰	-
۴۲۷	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۰	۱۰۰	۳۰,۲۶۹,۱۴۹,۷۷۴	-	۳۰,۲۶۹,۱۴۹,۷۷۴
۴۲۸	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۶۳,۴۹۲	-	۱۰,۰۰۰,۳۶۳,۴۹۲
۴۲۹	۲۰۹۲۲۱۹	احداث دولت آباد	مهندس و عمران	۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۳۸۶,۱۳۰	-	۱۱,۰۰۰,۳۸۶,۱۳۰
۴۳۰	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد	مهندس و عمران	۹۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۵۱,۴۹۰,۵۸۸,۲۴۵	۳۰,۸۹۴,۳۵۲,۹۶۷	-
۴۳۱	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد	مهندس و عمران	۴۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۰	۰	۳۴۲,۸۴۹,۵۸۴	۱۰۲,۱۵۴,۸۷۵	-
۴۳۲	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد (کافه رستگار) و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۴۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۵	۶۴	۱۱۲,۸۱۶,۵۶۶	۱۶,۹۲۲,۸۵۵	۷۱,۹۲۰,۵۶۱
۴۳۳	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد (کافه رستگار) و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۳۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۰۰	۰	۶,۷۰۱,۳۹۰,۰۴۰	۶,۷۰۱,۳۹۰,۰۴۰	-
۴۳۴	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد (کافه رستگار) و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۵	۶۵	۹۰,۴۳۸,۰۹۵۱	۱۳۲,۳۷۴,۳۲۲	۵۸۲,۸۴۰,۸۶۷
۴۳۵	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد (کافه رستگار) و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۵۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۱۵	۶۲	۲۱۶,۸۸۲,۰۶۱	۳۱,۲۳۸,۸۳۸	۱۳۴,۸۴۰,۰۶۲
۴۳۶	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد (کافه رستگار) و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۲	۶۷	۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۹,۴۰۶	۱,۷۲۴,۳۴۶,۴۴۴
۴۳۷	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد (کافه رستگار) و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۴	۶۱	۳۵,۷۶۲,۴۹۲	۵,۱۷۰,۴۸۱	۲۱,۹۷۴,۵۴۳
۴۳۸	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۵۷	۱۴	۱۰,۱۴۸,۴۱۲,۸۴۲	۵,۷۸۴,۵۹۵,۲۳۰	۱,۴۲۰,۷۷۷,۷۹۸
۴۳۹	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰	۴,۳۱۴,۸۱۵,۴۸۲	-	۴,۳۱۴,۸۱۵,۴۸۲
۴۴۰	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰	۶۸۹,۸۶۹,۷۴۰	-	۶۸۹,۸۶۹,۷۴۰
۴۴۱	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰	۱۸,۸۶۵,۵۵۸,۶۶۶	-	۱۸,۸۶۵,۵۵۸,۶۶۶
۴۴۲	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۳۰	۰	۶۰,۱۵۸,۷۲۴	۱۲,۰۲۱,۷۴۵	-
۴۴۳	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه امام رضا و بزرگراه دولت آباد	مهندس و عمران	۷۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۴	۶۰	۱۹۱,۴۰۱,۶۵۴	۲۷,۶۷۲,۴۹۹	۱۱۵,۳۰۲,۰۸۱
۴۴۴	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳	۷۱	۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۶۰,۰۰۰
۴۴۵	۲۰۹۲۲۱۹	احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع مربوطه	مهندس و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۴	۶۱	۳۵,۷۶۲,۴۹۲	۵,۰۰۶,۷۴۹	۲۱,۸۱۵,۱۲۰
۴۴۶	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز و تقاطعهای مربوطه	مهندس و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۲۹۱,۵۲۸,۳۷۲	-	۲۹۱,۵۲۸,۳۷۲
۴۴۷	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز و تقاطع های مربوطه-خاز ۱ از جاده فتح تا آنتوان کرج	مهندس و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۷۹۳,۰۹۶,۳۴۶	-	۷۹۳,۰۹۶,۳۴۶
۴۴۸	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز و تقاطع های مربوطه-خاز ۱ از جاده فتح تا آنتوان کرج	مهندس و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳,۳۲۱,۴۰۹,۰۷۷	-	۳,۳۲۱,۴۰۹,۰۷۷
۴۴۹	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز	مهندس و عمران	۱۰۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۳,۹۸۴,۱۷۴,۹۸۴	۳,۹۸۴,۱۷۴,۹۸۴	-
۴۵۰	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز	مهندس و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳	۶۷	۶۳,۴۰۳,۳۷۸,۸۲۶	۲۰,۹۲۳,۰۷۸,۸۲۳	۴۲,۴۸۰,۱۸۹,۴۴۳
۴۵۱	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز	مهندس و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۱۷۲,۳۷۸,۰۸۰	-	۳۳,۱۷۲,۳۷۸,۰۸۰
۴۵۲	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز	مهندس و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳	۶۷	۲۵,۶۸۴,۱۷۷,۸۶۳	۸,۴۷۵,۷۷۸,۶۹۵	۱۷,۲۰۸,۳۹۹,۱۶۸
۴۵۳	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز	مهندس و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۴۷۵,۴۰۰,۱۸۷	-	۴,۴۷۵,۴۰۰,۱۸۷
۴۵۴	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دو گاز	مهندس و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۴,۷۲۸,۰۲۴,۸۲۷	۴,۷۲۸,۰۲۴,۸۲۷	-



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۴۵۵	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دوگاز	مهندسی و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۵۸۰۱۵۱۹,۸۶۴	۵۸۰۱۵۱۹,۸۶۴	-
۴۵۶	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دوگاز	مهندسی و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۹,۶۹۶,۸۴۴,۹۹۰	۹,۶۹۶,۸۴۴,۹۹۰	-
۴۵۷	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دوگاز	مهندسی و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۷,۵۲۹,۵۸۰,۸۹۲	۷,۵۲۹,۵۸۰,۸۹۲	-
۴۵۸	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه دوگاز	مهندسی و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۱۱,۳۳۹,۲۱۹,۲۱۴	۱۱,۳۳۹,۲۱۹,۲۱۴	-
۴۵۹	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه ورودی دوگاز	مهندسی و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۳۰,۶۵۰,۳۶۲,۲۹۱	۳۰,۶۵۰,۳۶۲,۲۹۱	-
۴۶۰	۲۰۹۲۲۲۰	احداث بزرگراه ورودی دوگاز	مهندسی و عمران	۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰	۰	۱۷,۹۹۸,۵۶۳,۸۰۰	۸,۹۹۹,۲۸۱,۹۰۰	-
۴۶۱	۲۰۹۲۲۲۱	ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۴,۱۶۱,۶۷۳,۲۶۸	-	۱۴,۱۶۱,۶۷۳,۲۶۸
۴۶۲	۲۰۹۲۲۲۱	ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۸۰۶,۳۲۷,۱۱۹	-	۶,۸۰۶,۳۲۷,۱۱۹
۴۶۳	۲۰۹۲۲۲۱	ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۸,۰۵۷,۸۵۸,۵۵۶	-	۱۸,۰۵۷,۸۵۸,۵۵۶
۴۶۴	۲۰۹۲۲۲۱	ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸,۱۷۵,۶۷۳,۸۵۷	-	۸,۱۷۵,۶۷۳,۸۵۷
۴۶۵	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی	مهندسی و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۱۰۰	۹۰۵۰۲,۸۱۱	-	۹۰۵۰۲,۸۱۱
۴۶۶	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۷۷,۵۱۶,۶۳۸	-	۲۷۷,۵۱۶,۶۳۸
۴۶۷	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۴۴,۳۵۰,۱۷۹	-	۲۴۴,۳۵۰,۱۷۹
۴۶۸	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۴۸,۲۲۶,۶۵۱	-	۲۴۸,۲۲۶,۶۵۱
۴۶۹	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۵۷,۹۳۳,۶۲۸	-	۲۵۷,۹۳۳,۶۲۸
۴۷۰	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۶۱,۴۹۴,۰۷۱	-	۲۶۱,۴۹۴,۰۷۱
۴۷۱	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی	مهندسی و عمران	۵۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۶۱۴,۱۴۷,۶۰۹	-	۶۱۴,۱۴۷,۶۰۹
۴۷۲	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۰	۱۰۰	۳,۴۲۰,۵۸۴,۴۷۷	-	۳,۴۲۰,۵۸۴,۴۷۷
۴۷۳	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۶۲۶,۹۳۱,۰۰۹	-	۶۲۶,۹۳۱,۰۰۹
۴۷۴	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴۳۳,۴۶۶,۱۷۵	-	۴۳۳,۴۶۶,۱۷۵
۴۷۵	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۷,۶۲۴,۷۲۱,۹۷۹	-	۷,۶۲۴,۷۲۱,۹۷۹
۴۷۶	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۱	۸۹	۱۴۷,۷۹۳,۶۸۸	۱۶,۳۵۷,۳۲۶	۱۳۱,۴۳۶,۳۶۲
۴۷۷	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۲,۵۶۷,۵۸۵,۱۴۹	-	۲,۵۶۷,۵۸۵,۱۴۹
۴۷۸	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۹,۶۰۹,۳۱۳,۷۸۶	-	۹,۶۰۹,۳۱۳,۷۸۶
۴۷۹	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۴,۲۲۸,۴۶۹,۹۸۵	-	۴,۲۲۸,۴۶۹,۹۸۵
۴۸۰	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۶,۴۲۴,۸۰۷,۷۸۱	-	۶,۴۲۴,۸۰۷,۷۸۱
۴۸۱	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۱,۶۰۱,۶۱۵,۴۱۲	-	۱,۶۰۱,۶۱۵,۴۱۲
۴۸۲	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۳۴۶,۶۶۷,۴۳۷	-	۳۴۶,۶۶۷,۴۳۷
۴۸۳	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه استقلال	مهندسی و عمران	۹۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳,۶۵۲,۹۲۵,۱۲۸	-	۱۳,۶۵۲,۹۲۵,۱۲۸
۴۸۴	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه استقلال	مهندسی و عمران	۹۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۸۳۷,۷۱۶,۷۶۰	-	۴,۸۳۷,۷۱۶,۷۶۰
۴۸۵	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه استقلال	مهندسی و عمران	۹۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۲,۰۴۲,۰۵۰,۰۱۷	-	۱۲,۰۴۲,۰۵۰,۰۱۷
۴۸۶	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه استقلال	مهندسی و عمران	۹۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵	۹۵	۶۸۸,۸۱۹,۶۰۵	۳۴,۴۴۳,۹۸۰	۶۵۴,۴۷۵,۶۲۵
۴۸۷	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۵۰	۰	۱۵۰,۳۲۷,۲۲۰	۷۵,۱۶۴,۶۱۰	-



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ با سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده با در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۴۸۸	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۴۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۰۰	۰	۱۵۴,۰۳۴,۳۴۱	۱۵۴,۰۳۴,۳۴۱	-
۴۸۹	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۲۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۰۰	۰	۵۲,۹۹۲,۶۲۲	۵۲,۹۹۲,۶۲۲	-
۴۹۰	۲۰۹۲۲۲۱	احداث ادامه بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۷۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۰۰	۰	۵۴۰,۸۵۴,۸۴۵	۵۴۰,۸۵۴,۸۴۵	-
۴۹۱	۲۰۹۲۲۲۱	بزرگراه باقری از استقلال تا بابایی و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۴۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۵۰	۵۰	۴,۶۱۱,۷۴۵,۱۴۴	۲,۳۰۵,۸۷۲,۵۷۲	۲,۳۰۵,۸۷۲,۵۷۲
۴۹۲	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۹۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۰,۶۹۸,۵۶۰,۸۸۱	-	۱۰۰,۶۹۸,۵۶۰,۸۸۱
۴۹۳	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷,۶۷۳,۶۹۵,۱۶۴	-	۷,۶۷۳,۶۹۵,۱۶۴
۴۹۴	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۱۱,۱۵۰,۳۶۵	-	۳۱۱,۱۵۰,۳۶۵
۴۹۵	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۱۱,۱۵۰,۳۶۵	-	۳۱۱,۱۵۰,۳۶۵
۴۹۶	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۷۶,۶۰۶,۴۹۱	-	۱۷۶,۶۰۶,۴۹۱
۴۹۷	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷۱,۸۸۰,۵۰۷	-	۷۱,۸۸۰,۵۰۷
۴۹۸	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۱۰۰	۳۰,۴۸۸,۶۵۲	-	۳۰,۴۸۸,۶۵۲
۴۹۹	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۴,۷۲۲,۹۳۲,۸۲۱	-	۴,۷۲۲,۹۳۲,۸۲۱
۵۰۰	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳۱۸,۲۵۱,۲۲۲	-	۳۱۸,۲۵۱,۲۲۲
۵۰۱	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۲۴۵,۸۲۸,۶۸۹	-	۲۴۵,۸۲۸,۶۸۹
۵۰۲	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۱,۳۸۰,۵۰۵,۱۳۵	-	۱,۳۸۰,۵۰۵,۱۳۵
۵۰۳	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۱,۱۷۱,۵۳۷,۶۰۰	-	۱,۱۷۱,۵۳۷,۶۰۰
۵۰۴	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۷۳,۱۴۲,۸۰۲	-	۱۷۳,۱۴۲,۸۰۲
۵۰۵	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۲۷,۲۲۷,۱۵۹	-	۱۲۷,۲۲۷,۱۵۹
۵۰۶	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۳۸۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۱۰۰	۲,۱۳۶,۳۷۶,۶۲۲	-	۲,۱۳۶,۳۷۶,۶۲۲
۵۰۷	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۵	۹۹	۱,۲۲۸,۴۱۷,۹۴۹	-	۱,۲۰۹,۹۹۱,۶۸۰



۲۷

هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به سنوات قبل از سال ۹۳
۵۰۸	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۲	۹۸	۲۹۶۶۱۷۰۱۳	-	۲۸۹,۵۵۴,۷۰۳
۵۰۹	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۵	۹۵	۶,۷۳۲,۹۵۴,۵۸۷	-	۶,۳۹۶,۳۰۶,۸۵۷
۵۱۰	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۷۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۷	۹۰	۴۴۸,۷۰۱,۸۹۱	-	۴۰۵,۱۷۷,۸۰۸
۵۱۱	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت از سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۳۹	۶۱	۸۳۰,۴۱۳,۲۶۱	-	۵۰۶,۵۵۲,۰۸۹
۵۱۲	۲۰۹۲۲۲۲	احداث ادامه بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲,۳۰۹,۱۲۲,۷۷۴	-	۲,۳۰۹,۱۲۲,۷۷۴
۵۱۳	۲۰۹۲۲۲۲	احداث ادامه بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۳۵,۹۲۹,۳۲۱	-	۳۳۵,۹۲۹,۳۲۱
۵۱۴	۲۰۹۲۲۲۲	احداث ادامه بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۴۷۱,۶۶۷,۸۶۰	-	۴۷۱,۶۶۷,۸۶۰
۵۱۵	۲۰۹۲۲۲۲	احداث ادامه بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۴۵,۶۰۲,۹۴۰	-	۳۴۵,۶۰۲,۹۴۰
۵۱۶	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۹۷,۱۲۵,۰۰۰	-	۹۷,۱۲۵,۰۰۰
۵۱۷	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳۷,۴۷۵,۷۹۳	-	۳۳۷,۴۷۵,۷۹۳
۵۱۸	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۵۰	۵۰	۴۶۷,۵۶۷,۵۴۹	-	۲۳۲,۷۸۳,۷۷۴
۵۱۹	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۰	۱۰۰	۳۴۲,۴۱۴,۳۴۵	-	۳۴۲,۴۱۴,۳۴۵
۵۲۰	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه همت	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷,۸۲۳,۲۷۵,۹۳۹	-	۷,۸۲۳,۲۷۵,۹۳۹
۵۲۱	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۷۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۲۴,۳۲۵,۳۷۷	-	۱۲۴,۳۲۵,۳۷۷
۵۲۲	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۶۴۵,۵۶۹,۴۴۸	-	۳,۶۴۵,۵۶۹,۴۴۸
۵۲۳	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۳۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۵۰	۵۰	۹۰۸,۵۱۵,۹۸۶	-	۴۵۴,۲۵۷,۹۹۳
۵۲۴	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۳۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۵۰	۵۰	۴,۱۸۱,۰۱۱,۶۹۳	-	۲,۰۹۰,۵۰۸,۴۷۷
۵۲۵	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه خرازی	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۲۰	۸۰	۸۵۲,۷۹۶,۲۶۴	-	۱۷۰,۵۵۹,۲۵۳
۵۲۶	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه شهید خرازی و تکمیل تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۲۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۰	۱۰۰	۳,۴۲۶,۹۲۵,۹۶۷	-	۳,۴۲۶,۹۲۵,۹۶۷
۵۲۷	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه شهید خرازی و تکمیل تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۷۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۷۰۴,۷۰۳,۵۶۲	-	۷۰۴,۷۰۳,۵۶۲
۵۲۸	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۱۷۴,۷۶۰,۸۴۸	-	۱,۱۷۴,۷۶۰,۸۴۸
۵۲۹	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۶۱,۴۴۷,۵۸۵	-	۱۶۱,۴۴۷,۵۸۵
۵۳۰	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۰۸,۲۸۶,۳۵۶	-	۲۰۸,۲۸۶,۳۵۶
۵۳۱	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۱۳,۰۷۶,۹۰۶	-	۲۱۳,۰۷۶,۹۰۶
۵۳۲	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۱۷,۷۸۳,۵۲۶	-	۲۱۷,۷۸۳,۵۲۶
۵۳۳	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۰۰,۱۸۰,۹۹۲	-	۳۰۰,۱۸۰,۹۹۲
۵۳۴	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۱۸,۷۷۷,۱۸۶,۱۶۲	-	۱۱۸,۷۷۷,۱۸۶,۱۶۲
۵۳۵	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۴۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۰	۱۰۰	۱۳۸,۱۸۵,۵۴۲,۹۰۴	-	۱۳۸,۱۸۵,۵۴۲,۹۰۴
۵۳۶	۲۰۹۲۲۲۲	بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۴۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۰	۱۰۰	۵,۴۱۷,۲۰۲,۹۷۷	-	۵,۴۱۷,۲۰۲,۹۷۷
۵۳۷	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۲,۹۵۲,۰۰۱,۲۷۰	-	۱۲,۹۵۲,۰۰۱,۲۷۰
۵۳۸	۲۰۹۲۲۲۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۱۰۰	۲۶۲,۹۶۱,۲۷۶	-	۲۶۲,۹۶۱,۲۷۶
۵۳۹	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۰	۱۰۰	۱۹۳,۱۱۱,۹۱۸	-	۱۹۳,۱۱۱,۹۱۸
۵۴۰	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۱,۲۰۶,۳۱۹,۲۸۱	-	۱,۲۰۶,۳۱۹,۲۸۱
۵۴۱	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۲۰۲,۴۰۵,۳۸۷	-	۲۰۲,۴۰۵,۳۸۷
۵۴۲	۲۰۹۲۲۲۲	احداث بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۲۰۰,۳۵۶,۱۸۹	-	۲۰۰,۳۵۶,۱۸۹



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۵۴۳	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۱۸۷,۸۸۲,۷۹۵	-	۱۸۷,۸۸۲,۷۹۵
۵۴۴	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۶۸۶,۳۵۶,۱۹۷	-	۶۸۶,۳۵۶,۱۹۷
۵۴۵	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷۰,۲۰۵,۹۳۶	-	۷۰,۲۰۵,۹۳۶
۵۴۶	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷۳۸,۴۲۵,۳۸۵	-	۷۳۸,۴۲۵,۳۸۵
۵۴۷	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۰۰,۷۷۵,۴۵۹	-	۳۰۰,۷۷۵,۴۵۹
۵۴۸	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۰۹,۸۵۰,۳۲۲	-	۳۰۹,۸۵۰,۳۲۲
۵۴۹	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۹,۹۴۲,۴۴۴,۱۹۹	-	۹,۹۴۲,۴۴۴,۱۹۹
۵۵۰	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۹۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰	۸۰	۳۸,۰۴۰,۹۸۱,۳۵۸	-	۳۸,۰۴۰,۹۸۱,۳۵۸
۵۵۱	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۹۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰	۸۰	۱۰۳,۷۴۶,۰۸۱,۳۱۲	-	۱۰۳,۷۴۶,۰۸۱,۳۱۲
۵۵۲	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۳۳	۶۷	۴۴۲,۷۹۸,۵۴۱	-	۴۴۲,۷۹۸,۵۴۱
۵۵۳	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۵۰	۵۰	۲۹,۸۲۷,۹۹۷,۸۸۰	-	۲۹,۸۲۷,۹۹۷,۸۸۰
۵۵۴	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۶۰	۴۰	۱,۶۱۸,۵۵۹,۳۸۹	-	۱,۶۱۸,۵۵۹,۳۸۹
۵۵۵	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱,۰۵۲,۱۴۳,۱۷۱	۱,۰۵۲,۱۴۳,۱۷۱	-
۵۵۶	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۸,۰۱۵,۸۴۸,۷۱۱	-	۸,۰۱۵,۸۴۸,۷۱۱
۵۵۷	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۵۵	۴۵	۸۴,۳۷۷,۸۱۰,۹۴۰	۴۶,۴۰۷,۷۹۶,۰۱۷	۳۷,۹۷۰,۰۱۴,۹۲۳
۵۵۸	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۲۷,۸۶۷,۵۲۸,۰۵۳	۲۷,۸۶۷,۵۲۸,۰۵۳	-
۵۵۹	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۳۷,۴۷۲,۹۷۶,۳۰۸	۳۷,۴۷۲,۹۷۶,۳۰۸	-
۵۶۰	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۳۱۳,۳۷۱,۱۱۰	۳۱۳,۳۷۱,۱۱۰	-
۵۶۱	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۵۳	۴۷	۱۲۱,۷۷۳,۴۲۲,۴۶۱	۶۴,۵۳۹,۹۱۳,۰۴	۵۷,۲۳۳,۵۰۸,۵۵۷
۵۶۲	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۳۹۸,۹۷۷,۲۹۰	۳۹۸,۹۷۷,۲۹۰	-
۵۶۳	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷۰,۱۶۴۴,۲۴۶	-	۷۰,۱۶۴۴,۲۴۶
۵۶۴	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۱,۱۲۱,۱۴۰,۹۶۵	۱,۱۲۱,۱۴۰,۹۶۵	-
۵۶۵	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۱,۰۸۸,۵۵۱,۴۴۳	۱,۰۸۸,۵۵۱,۴۴۳	-
۵۶۶	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۱۰۰	۰	۱۱۸,۴۴۳,۲۵۹	۱۱۸,۴۴۳,۲۵۹	-
۵۶۷	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۱,۰۸۰,۲۶۵,۲۵۰	۱,۰۸۰,۲۶۵,۲۵۰	-
۵۶۸	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۲,۳۵۴,۵۵۹,۱۶۵	۲,۳۵۴,۵۵۹,۱۶۵	-
۵۶۹	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۷,۱۴۵,۳۲۲,۲۰۵	۷,۱۴۵,۳۲۲,۲۰۵	-
۵۷۰	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۷۸۱,۵۳۰,۲۵۰	۷۸۱,۵۳۰,۲۵۰	-
۵۷۱	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۱,۶۷۸,۵۶۵,۲۴۳	۱,۶۷۸,۵۶۵,۲۴۳	-
۵۷۲	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۲,۴۳۵,۸۷۲,۶۷۵	۲,۴۳۵,۸۷۲,۶۷۵	-
۵۷۳	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۳,۷۱۷,۱۴۵,۹۰۲	۳,۷۱۷,۱۴۵,۹۰۲	-
۵۷۴	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۵,۷۷۱,۴۲۹,۰۷۸	۵,۷۷۱,۴۲۹,۰۷۸	-
۵۷۵	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۳,۱۵۱,۱۰۱,۸۲۷	۳,۱۵۱,۱۰۱,۸۲۷	-
۵۷۶	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۳,۷۳۰,۳۴۷,۶۲۸	۳,۷۳۰,۳۴۷,۶۲۸	-
۵۷۷	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۲۹,۶۰۳,۹۹۷,۸۰۹	۲۹,۶۰۳,۹۹۷,۸۰۹	-
۵۷۸	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۵۶,۵۱۹,۱۲۷,۳۳۳	۵۶,۵۱۹,۱۲۷,۳۳۳	-
۵۷۹	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۲۴,۳۷۵,۸۳۰,۰۷۱	۲۴,۳۷۵,۸۳۰,۰۷۱	-
۵۸۰	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۵۱,۳۳۵,۸۵۳,۹۵۸	۵۱,۳۳۵,۸۵۳,۹۵۸	-
۵۸۱	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم حد فصل آزادگان تا انتها منطقه غرب	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۷,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۵۸۲	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰	-	۱۲,۷۷۲,۷۲۷,۲۵۲	۱۲,۷۷۲,۷۲۷,۲۵۲	-
۵۸۳	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰	-	۲۰,۸۶۶,۱۰۸,۲۱۳	۲۰,۸۶۶,۱۰۸,۲۱۳	-
۵۸۴	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰	-	۶۴,۸۶۷,۶۲۱,۶۴۰	۶۴,۸۶۷,۶۲۱,۶۴۰	-
۵۸۵	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰	-	۱۲,۶۴۲,۱۱۲,۵۵۲	۱۲,۶۴۲,۱۱۲,۵۵۲	-
۵۸۶	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰	-	۳۴,۰۸۹,۸۱۲,۷۰۶	۳۴,۰۸۹,۸۱۲,۷۰۶	-
۵۸۷	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۰۰	-	۵۱۱,۲۴۴,۴۸۸,۷۷۲	۵۱۱,۲۴۴,۴۸۸,۷۷۲	-
۵۸۸	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۰	-	۶۸۸,۴۸۳,۳۶۶	۶۸۸,۴۸۳,۳۶۶	-
۵۸۹	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۰	-	۴۱۶,۷۴۷,۷۲۷	۴۱۶,۷۴۷,۷۲۷	-
۵۹۰	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۰	-	۳۵۷,۳۳۵,۹۸۶	۳۵۷,۳۳۵,۹۸۶	-
۵۹۱	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۷۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	-	۱۰۰	۲۷۱,۳۵۰,۵۰۰	-	۲۷۱,۳۵۰,۵۰۰
۵۹۲	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۵۷	۴۳	۹,۵۹۲,۷۹۴,۳۸۰	۵,۴۶۷,۸۱۲,۷۹۷	۴,۱۲۴,۹۸۱,۵۸۳
۵۹۳	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰۰	-	۱۰,۹۸۶,۷۱۴,۶۱۲	۱۰,۹۸۶,۷۱۴,۶۱۲	-
۵۹۴	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰۰	-	۸,۱۲۴,۹۲۷,۷۴۲	۸,۱۲۴,۹۲۷,۷۴۲	-
۵۹۵	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰۰	-	۶۷,۰۱۵,۲۹۵	۶۷,۰۱۵,۲۹۵	-
۵۹۶	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۳۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۰۰	-	۱۸۱,۵۷۹,۱۷۸	۱۸۱,۵۷۹,۱۷۸	-
۵۹۷	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۳۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۰۰	-	۲۰۲,۹۵۵,۴۴۷	۲۰۲,۹۵۵,۴۴۷	-
۵۹۸	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۳۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۵۷	۴۳	۱,۶۰۲,۸۹۵,۰۹۳	۹۱۳,۶۵۰,۲۰۳	۶۸۹,۲۴۴,۸۹۰
۵۹۹	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۶۷	۳۲	۲,۱۰۸,۲۳۸,۴۵۵	۱,۴۱۲,۳۷۵,۷۶۶	۶۹۶,۷۵۵,۶۸۹
۶۰۰	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۵۰	۵۰	۳,۳۰۱,۶۲۸,۱۴۷	۱,۶۵۰,۸۱۴,۰۷۳	۱,۶۵۰,۸۱۴,۰۷۳
۶۰۱	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۴۳	۵۷	۱۷,۱۸۵,۳۴۰,۸۷۳	۷,۳۸۱,۶۹۶,۵۷۵	۹,۸۰۳,۶۴۴,۲۹۸
۶۰۲	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۴۱	۵۹	۹,۹۸۸,۲۹۷,۷۸۵	۴,۰۱۷,۳۰۲,۰۹۲	۵,۹۷۰,۹۹۵,۶۹۳
۶۰۳	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۴۸	۵۲	۱۴,۹۳۱,۹۸۹,۷۲۸	۷,۱۶۷,۳۵۵,۰۶۹	۷,۷۶۴,۶۳۴,۶۵۹
۶۰۴	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۵۶	۴۴	۵,۷۲۱,۷۴۶,۱۵۱	۳,۲۱۱,۱۸۴,۰۴۴	۲,۵۱۰,۵۶۲,۱۰۷
۶۰۵	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۵۰	۵۰	۱۴,۶۴۴,۲۱۱,۷۷۵	۷,۳۲۲,۰۱۰,۸۸۸	۷,۳۲۲,۰۱۰,۸۸۸
۶۰۶	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۴۰	۶۰	۱۱۱,۶۸۹,۶۰۰,۳۶۸	۴۴,۶۷۵,۸۴۰,۱۰۷	۶۷,۰۱۵,۲۹۵
۶۰۷	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳۰	۷۰	۱۳۰,۹۹۰,۳۱۸	۳۹,۲۹۷,۰۹۵	۹۱,۶۹۳,۲۲۲,۲۲۳
۶۰۸	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۷۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۵	۷۵	۹,۸۳۶,۸۸۹,۸۸۵	۲,۴۵۹,۲۲۲,۴۷۱	۷,۳۷۷,۶۶۷,۴۱۴
۶۰۹	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴	۸۶	۷۵,۳۳۳,۱۰۶	۱۰,۵۴۶,۶۳۵	۶۴,۷۸۶,۴۷۱
۶۱۰	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۴۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	-	۱۰۰	۴۳۹,۷۲۵,۹۳۱	-	۴۳۹,۷۲۵,۹۳۱
۶۱۱	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۴۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۰۰	-	۱,۳۸۲,۷۰۶,۰۷۳	۱,۳۸۲,۷۰۶,۰۷۳	-
۶۱۲	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۳۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۶	۸۴	۷۹۹,۵۱۴,۱۰۵	۱۲۷,۹۲۲,۲۵۷	۶۷۱,۵۹۱,۸۴۷
۶۱۳	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۳۸	۶۲	۲,۳۴۷,۹۴۶,۸۵۸	۸۸۰,۴۸۰,۰۷۳	۱,۴۶۷,۴۶۶,۷۸۵
۶۱۴	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۵۰	۵۰	۲,۱۹۴,۳۰۲,۲۴۶	۱,۰۹۷,۱۵۳,۶۲۳	۱,۰۹۷,۱۵۳,۶۲۳
۶۱۵	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۲۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۳۶	۶۴	۱۰,۰۳۰,۳۲۷,۰۵۸	۳,۶۴۷,۳۵۵,۲۹۴	۶,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۵۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	-	۱۰۰	۵۳۳,۶۱۴,۵۵۲	-	۵۳۳,۶۱۴,۵۵۲
۶۱۷	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۸۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۳۲	۶۸	۶۶۷,۲۰۴,۴۳۶	۲۱۵,۸۶۰,۳۵۹	۴۵۱,۳۴۴,۰۷۷
۶۱۸	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۲۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۰۰	-	۵۰,۴۵۲,۸۱۰	۵۰,۴۵۲,۸۱۰	-
۶۱۹	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۶۰	۴۰	۲,۳۵۵,۲۶۳,۳۵۹	۱,۳۵۹,۰۱۵,۸۱۵	۱,۰۰۰,۲۴۸,۵۴۴
۶۲۰	۲۰۹۲۲۳۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲۰	۸۰	۳۴,۴۵۰,۰۱۰	۶,۸۹۰,۰۰۲	۲۷,۵۶۰,۰۰۸



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۶۲۱	۲۰۹۲۲۲۳	احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۷۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴۸	۰	۲,۹۱۷,۱۴۳,۱۴۲	۱,۳۹۵,۱۵۵,۴۱۶	-
۶۲۲	۲۰۹۲۲۲۳	احداث بزرگراه امام حکیم	مهندسی و عمران	۵۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۲	۱۱	۶۷۰,۵۴۶,۸۵۷	۲۱۴,۵۷۴,۹۹۴	۷۲,۷۶۰,۱۵۴
۶۲۳	۲۰۹۲۲۲۶	اتصال بزرگراه یادگار امام	مهندسی و عمران	۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۷۳	۲۷	۳,۲۳۵,۲۲۴,۱۶۷	۲,۷۲۶,۷۱۳,۶۴۲	۱,۰۰۸,۵۱۰,۵۲۵
۶۲۴	۲۰۹۲۲۲۶	اتصال بزرگراه یادگار امام	مهندسی و عمران	۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۱۰۰	۰	۴۷۲,۱۳۶,۴۵۷	۴۷۲,۱۳۶,۴۵۷	-
۶۲۵	۲۰۹۲۲۲۶	اتصال بزرگراه یادگار امام	مهندسی و عمران	۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۱۰۰	۰	۴۸۱,۶۱۲,۲۷۸	۴۸۱,۶۱۲,۲۷۸	-
۶۲۶	۲۰۹۲۲۲۶	اتصال بزرگراه یادگار امام	مهندسی و عمران	۱۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۱۰۰	۰	۴۸۶,۹۱۶,۶۷۲	۴۸۶,۹۱۶,۶۷۲	-
۶۲۷	۲۰۹۲۲۲۶	اتصال بزرگراه یادگار امام	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۴۹۹,۱۹۲,۳۶۴	۴۹۹,۱۹۲,۳۶۴	-
۶۲۸	۲۰۹۲۲۲۶	احداث بزرگراه یادگار امام	مهندسی و عمران	۷۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۸,۶۲۱,۷۷۶,۶۷۸	-	۴۸,۶۲۱,۷۷۶,۶۷۸
۶۲۹	۲۰۹۲۲۲۶	احداث بزرگراه یادگار امام	مهندسی و عمران	۴۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۰	۱۰۰	۳۶,۷۲۶,۴۱۱,۳۹۸	-	۳۶,۷۲۶,۴۱۱,۳۹۸
۶۳۰	۲۰۹۲۲۲۶	اتصال بزرگراه یادگار امام به میدان های فتح و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۴۸	۱۲	۲۹,۲۷۶,۵۷۲,۵۳۴	۱۴,۰۵۲,۷۵۴,۸۱۶	۳,۵۱۳,۱۸۸,۷۰۴
۶۳۱	۲۰۹۲۲۲۶	اتصال بزرگراه یادگار امام به میدان های فتح و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۴۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۴۸	۱۲	۹۰۸,۲۵۸,۶۸۵	۴۳۵,۹۶۴,۱۶۹	۱۰۸,۹۹۱,۰۴۲
۶۳۲	۲۰۹۲۲۲۶	احداث بزرگراه یادگار امام به میدان های فتح و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۷۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۲	۰	۹۷۸,۴۴۳,۲۸۸	۳۱۶,۵۵۵,۱۸۲	-
۶۳۳	۲۰۹۲۲۲۶	اتصال بزرگراه یادگار امام به میدان های فتح و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۴۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۷	۰	۳۰,۸۲۷,۹۷۴,۵۵۶	۵,۲۴۰,۷۵۵,۶۷۵	-
۶۳۴	۲۰۹۲۲۲۶	بزرگراه یادگار امام به میدان های فتح و تقاطع های مربوطه	مهندسی و عمران	۴۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۸	۱۲	۲,۵۵۸,۱۴۷,۱۱۵	۱,۲۲۷,۹۱۰,۶۱۵	۳۰۶,۹۷۷,۶۵۴
۶۳۵	۲۰۹۲۲۲۸	احداث رمپ راستگرد اتصال بزرگراه نیایش به بزرگراه شهید چمران (شرق به شمال)	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۸۰	۰	۴,۹۷۰,۳۷۷,۱۰۵	۳,۹۷۶,۳۰۱,۶۸۴	-
۶۳۶	۲۰۹۲۲۲۸	احداث رمپ راستگرد اتصال بزرگراه نیایش به بزرگراه شهید چمران (شرق به شمال)	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۰۰	۰	۱,۱۷۹,۸۴۳,۹۴۵	۱,۱۷۹,۸۴۳,۹۴۵	-
۶۳۷	۲۰۹۲۲۲۸	احداث رمپ راستگرد اتصال بزرگراه نیایش به بزرگراه شهید چمران (شرق به شمال)	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۰۰	۰	۱,۴۶۱,۳۹۵,۷۴۲	۱,۴۶۱,۳۹۵,۷۴۲	-
۶۳۸	۲۰۹۲۲۲۸	احداث رمپ راستگرد اتصال بزرگراه نیایش به بزرگراه شهید چمران	مهندسی و عمران	۷۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۵	۰	۵۸۷,۱۱۷,۶۵۱	۱۴۶,۷۷۹,۴۱۳	-
۶۳۹	۲۰۹۲۲۲۹	احداث ادامه بزرگ راه کردستان	مهندسی و عمران	۴۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۷۶۷,۲۱۴,۳۲۲	-	۷۶۷,۲۱۴,۳۲۲
۶۴۰	۲۰۹۲۲۲۹	احداث ادامه بزرگ راه کردستان	مهندسی و عمران	۴۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۴۱	۲۰۹۲۲۲۹	احداث ادامه بزرگ راه کردستان	مهندسی و عمران	۴۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۵۰۵,۴۲۲	-	۵۰۵,۴۲۲
۶۴۲	۲۰۹۲۲۲۹	احداث ادامه بزرگ راه کردستان	مهندسی و عمران	۴۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۰۰	۰	۵۸۱,۳۰۷,۶۹۷	۵۸۱,۳۰۷,۶۹۷	-
۶۴۳	۲۰۹۲۲۲۹	احداث ادامه بزرگ راه کردستان	مهندسی و عمران	۴۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۲۱,۵۵۹,۲۲۹,۳۷۷	-	۲۱,۵۵۹,۲۲۹,۳۷۷
۶۴۴	۲۰۹۲۲۲۹	احداث تقاطع بزرگراه چمران	مهندسی و عمران	۹۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۷	۶۲	۲۱,۸۰۹,۳۷۵,۵۵۳	۵,۸۸۸,۵۰۴,۳۹۹	۱۳,۵۲۱,۷۵۰,۸۴۳
۶۴۵	۲۰۹۲۲۲۹	احداث تقاطع بزرگراه چمران	مهندسی و عمران	۱۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۵	۰	۱,۹۱۵,۴۷۵,۶۵۸	۶۷۰,۴۱۶,۴۸۰	-
۶۴۶	۲۰۹۲۲۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۹۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۱,۴۰۷,۵۴۱,۳۷۷	-	۱۱,۴۰۷,۵۴۱,۳۷۷
۶۴۷	۲۰۹۲۲۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۹۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳,۵۸۸,۲۵۱,۷۲۹	-	۱۳,۵۸۸,۲۵۱,۷۲۹
۶۴۸	۲۰۹۲۲۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۱,۷۴۶,۱۱۹	-	۳۱,۷۴۶,۱۱۹



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۶۴۹	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۴۱۴,۳۹۳,۸۴۷	-	۴۱۴,۳۹۳,۸۴۷
۶۵۰	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۷۱۴,۰۹۹,۰۴۵	-	۷۱۴,۰۹۹,۰۴۵
۶۵۱	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۳۰۵,۵۶۲,۰۲۲	-	۱,۳۰۵,۵۶۲,۰۲۲
۶۵۲	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۱۷۰,۵۴۵,۹۷۹	-	۱,۱۷۰,۵۴۵,۹۷۹
۶۵۳	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۸۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۱۰۰	۴۱۳,۸۲۶,۶۱۸	-	۴۱۳,۸۲۶,۶۱۸
۶۵۴	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۳۸۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۱۰۰	۱,۰۴۹,۳۵۷,۲۶۰	-	۱,۰۴۹,۳۵۷,۲۶۰
۶۵۵	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۴۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۲۲	۷۸	۲,۲۴۴,۳۴۵,۵۴۶	۴۹۸,۷۲۳,۴۵۵	۱,۷۴۵,۶۲۰,۰۹۱
۶۵۶	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۴۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۰۰	۰	۵,۸۳۸,۴۳۰,۰۲۳	۵,۸۳۸,۴۳۰,۰۲۳	-
۶۵۷	۲۰۹۲۳۳۰	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۴۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۱۰۰	۵۳۲,۶۱۸,۵۵۲	-	۵۳۲,۶۱۸,۵۵۲
۶۵۸	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۰۰	۰	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	-
۶۵۹	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۰۰	۰	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	-
۶۶۰	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۰۰	۰	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	-
۶۶۱	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۰۰	۰	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	-
۶۶۲	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۰۰	۰	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	-
۶۶۳	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۵۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۰۰	۰	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	۲۲۶,۱۰۶,۹۲۵	-
۶۶۴	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۷۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۷۸۷,۱۲۶,۹۰۸	۷۸۷,۱۲۶,۹۰۸	-
۶۶۵	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۷۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۳۶,۵۳۸,۳۵۹	۱,۰۳۶,۵۳۸,۳۵۹	-
۶۶۶	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد	مهندسی و عمران	۳۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۱۰۰	۰	۴۰۰,۸۶۱,۹۴۸	۴۰۰,۸۶۱,۹۴۸	-
۶۶۷	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعیدآباد (شهید پروجردی)	مهندسی و عمران	۳۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۰۰	۰	۲,۰۷۹,۸۸۲,۲۷۰	۲,۰۷۹,۸۸۲,۲۷۰	-
۶۶۸	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعیدآباد (شهید پروجردی)	مهندسی و عمران	۳۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۰۰	۰	۳,۰۷۱,۸۴۲,۸۰۷	۳,۰۷۱,۸۴۲,۸۰۷	-
۶۶۹	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعیدآباد (شهید پروجردی)	مهندسی و عمران	۳۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۵۰	۰	۴۲۳,۰۷۰,۰۵۸	۲۱۱,۵۳۵,۰۳۹	-
۶۷۰	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعیدآباد (شهید پروجردی)	مهندسی و عمران	۲۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۴۴	۰	۳,۹۸۸,۹۰۲,۳۲۵	۱,۷۴۹,۵۱۹,۷۲۴	-
۶۷۱	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعیدآباد (شهید پروجردی)	مهندسی و عمران	۵۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۳	۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	-
۶۷۲	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد (شهید پروجردی)	مهندسی و عمران	۴۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۳	۰	۳,۰۳۱,۷۲۲,۲۶۰	۶۹,۷۲۹,۶۲۰	-
۶۷۳	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه ۷۶ متری سعید آباد (شهید پروجردی)	مهندسی و عمران	۷۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۳	۰	۳۷۱,۳۵۴,۰۸۱	۶۲,۶۲۰,۱۷۳	-
۶۷۴	۲۰۹۲۳۳۵	احداث بزرگراه سعید آباد	مهندسی و عمران	۲۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۱	۰	۲۲۱,۹۵۶,۷۳۱	۴۶,۶۱۰,۹۱۴	-
۶۷۵	۲۰۹۲۳۳۷	احداث تونل رسالت	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲,۰۵۶,۸۸۱,۳۹۸	-	۲,۰۵۶,۸۸۱,۳۹۸
۶۷۶	۲۰۹۲۳۳۷	احداث تونل رسالت	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲۸,۵۱۲,۴۱۳,۶۶۱	-	۲۸,۵۱۲,۴۱۳,۶۶۱
۶۷۷	۲۰۹۲۳۳۷	احداث تونل رسالت	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۶,۰۲۴,۲۹۰,۴۴۸	-	۶,۰۲۴,۲۹۰,۴۴۸
۶۷۸	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۲۲۴,۵۲۴,۵۰۶	-	۱,۲۲۴,۵۲۴,۵۰۶



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به سنوات قبل از سال ۹۳
۶۷۹	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۴۴۸,۴۲۷,۶۸۶	-	۴۴۸,۴۲۷,۶۸۶
۶۸۰	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران (بل بزرگراه همت - خیابان ولیعصر)	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۳۸۰,۲۲۷,۸۲۶	-	۳۸۰,۲۲۷,۸۲۶
۶۸۱	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۴۰,۵۴۲,۸۰۸	-	۴۰,۵۴۲,۸۰۸
۶۸۲	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۷۴۳,۱۹۳,۷۹۵	-	۷۴۳,۱۹۳,۷۹۵
۶۸۳	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۲۳۴,۸۵۵,۴۵۵	-	۲۳۴,۸۵۵,۴۵۵
۶۸۴	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۵۱	۰	۱۰۰	۶۵۹,۲۰۹,۸۲۸	-	۶۵۹,۲۰۹,۸۲۸
۶۸۵	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۶۳,۲۸۷,۷۸۱	-	۶۳,۲۸۷,۷۸۱
۶۸۶	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و مرمت موردی پل ها	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۲,۲۶۰,۵۶۸,۸۸۹	۲,۲۶۰,۵۶۸,۸۸۹	-
۶۸۷	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و مرمت موردی پل ها	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۲,۴۸۶,۶۰۶,۵۷۹	۲,۴۸۶,۶۰۶,۵۷۹	-
۶۸۸	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر پل های شمال شرق	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۸۲۴,۰۳۱,۶۹۳	۸۲۴,۰۳۱,۶۹۳	-
۶۸۹	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر پل های شمال شرق	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۸,۹۵۵,۴۶۳,۵۴۲	۸,۹۵۵,۴۶۳,۵۴۲	-
۶۹۰	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و مرمت موردی پل ها	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۹,۱۹۷,۶۵۱,۵۵۴	۹,۱۹۷,۶۵۱,۵۵۴	-
۶۹۱	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و مرمت موردی پل ها	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۱۴,۲۰۲,۵۶۶,۶۴۲	۱۴,۲۰۲,۵۶۶,۶۴۲	-
۶۹۲	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و مرمت موردی پل ها	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۱۷,۲۴۰,۴۷۳,۰۹۵	۱۷,۲۴۰,۴۷۳,۰۹۵	-
۶۹۳	۲۰۹۲۳۰۱	نظارت عالیه و کارگاهی	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۱,۰۰۱,۴۲۲,۴۰۸	۱,۰۰۱,۴۲۲,۴۰۸	-
۶۹۴	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر پل های جنوب غرب	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۳۱۴,۷۴۲,۶۱۸	۳۱۴,۷۴۲,۶۱۸	-
۶۹۵	۲۰۹۲۳۰۱	نظارت عالیه و کارگاهی	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۹۳۱,۱۴۴,۲۱۲	۹۳۱,۱۴۴,۲۱۲	-
۶۹۶	۲۰۹۲۳۰۱	مشاور امور آموزش	یادمان سازه	۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۰۰	۰	۱۶۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۶۰,۰۰۰	-
۶۹۷	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۳۹,۰۳۰,۹۹۶	-	۳۹,۰۳۰,۹۹۶
۶۹۸	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۱۲,۳۴۵,۰۰۰	-	۱۲,۳۴۵,۰۰۰
۶۹۹	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو	مهندسی و عمران	۹۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۸۱۲,۹۰۴,۴۷۸	-	۱,۸۱۲,۹۰۴,۴۷۸
۷۰۰	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره تهران	مهندسی و عمران	۴۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۱۰۰	۶۱۷,۷۹۶,۶۱۱	-	۶۱۷,۷۹۶,۶۱۱
۷۰۱	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره تهران	مهندسی و عمران	۴۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۱۰۰	۲۷,۲۸۸,۳۴۵	-	۲۷,۲۸۸,۳۴۵
۷۰۲	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۶۸۰,۹۵۴,۴۱۲	-	۱,۶۸۰,۹۵۴,۴۱۲
۷۰۳	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۱۰۰	۲۳,۴۱۲,۴۱۸	-	۲۳,۴۱۲,۴۱۸
۷۰۴	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۱۰۰	۹۷,۹۱۹,۶۷۵	-	۹۷,۹۱۹,۶۷۵
۷۰۵	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۱۰۰	۱۷۸,۱۹۱,۱۰۶	-	۱۷۸,۱۹۱,۱۰۶
۷۰۶	۲۰۹۲۳۰۱	تعمیر و نگهداری پل های سواره رو	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۱۰۰	۱,۳۳۷,۲۴۹,۵۸۶	-	۱,۳۳۷,۲۴۹,۵۸۶
۷۰۷	۲۰۹۲۳۰۱	ساخت نمای شیشه ای برج میلاد	یادمان سازه	۲۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۱۰۰	۴,۱۷۲,۸۴۹,۷۷۸	-	۴,۱۷۲,۸۴۹,۷۷۸
۷۰۸	۲۰۹۲۳۰۱	ساخت نمای شیشه ای برج میلاد	یادمان سازه	۲۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۱۰۰	۴,۸۶۶,۸۹۴,۸۱۰	-	۴,۸۶۶,۸۹۴,۸۱۰
۷۰۹	۲۰۹۲۳۰۱	ساخت نمای شیشه ای برج میلاد	یادمان سازه	۲۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۱۰۰	۴,۸۵۶,۸۷۱,۶۰۰	-	۴,۸۵۶,۸۷۱,۶۰۰
۷۱۰	۲۰۹۲۳۰۱	ساخت نمای شیشه ای برج میلاد	یادمان سازه	۲۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۱۰۰	۶,۹۴۱,۶۰۹,۱۴۵	-	۶,۹۴۱,۶۰۹,۱۴۵
۷۱۱	۲۰۹۲۳۰۱	ساخت نمای شیشه ای برج میلاد	یادمان سازه	۲۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۱۰۰	۴,۱۸۹,۶۰۵,۵۵۷	-	۴,۱۸۹,۶۰۵,۵۵۷
۷۱۲	۲۰۹۲۳۰۱	ساخت نمای شیشه ای برج میلاد	یادمان سازه	۲۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۱۰۰	۱,۷۴۰,۰۳۵,۶۶۱	-	۱,۷۴۰,۰۳۵,۶۶۱
۷۱۳	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۱۰۰	۶۴,۲۹۲,۷۹۸	-	۶۴,۲۹۲,۷۹۸
۷۱۴	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۷۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۱۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۶,۲۰۷	-	۱,۳۳۸,۰۰۶,۲۰۷
۷۱۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۷۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۱۰۰	۳۸۸,۸۷۱,۴۰۲	-	۳۸۸,۸۷۱,۴۰۲
۷۱۶	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۳۸,۲۵۹,۹۲۹	-	۶۳۸,۲۵۹,۹۲۹



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۷۱۷	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱/۲۳۹	۰	۱۰۰	۱۷۲,۷۲۴,۱۱۱	-	۱۷۲,۷۲۴,۱۱۱
۷۱۸	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱/۲۳۹	۰	۱۰۰	۱۲۵,۱۶۲,۳۷۰	-	۱۲۵,۱۶۲,۳۷۰
۷۱۹	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱/۲۳۸	۰	۱۰۰	۵۰۲,۷۶۹,۳۶۱	-	۵۰۲,۷۶۹,۳۶۱
۷۲۰	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۱/۲۳۷	۰	۱۰۰	۱,۴۷۲,۱۵۴,۷۲۲	-	۱,۴۷۲,۱۵۴,۷۲۲
۷۲۱	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۱/۲۳۷	۰	۱۰۰	۲۰۱,۱۶۳,۲۳۸	-	۲۰۱,۱۶۳,۲۳۸
۷۲۲	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۱/۲۳۷	۰	۱۰۰	۲۰۶,۴۳۰,۵۱۶	-	۲۰۶,۴۳۰,۵۱۶
۷۲۳	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۱/۲۳۷	۰	۱۰۰	۲۵۶,۳۸۵,۱۸۷	-	۲۵۶,۳۸۵,۱۸۷
۷۲۴	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۱/۲۳۷	۰	۱۰۰	۴۵۷,۷۷۷,۰۱۳	-	۴۵۷,۷۷۷,۰۱۳
۷۲۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱/۱۸	۰	۱۰۰	۸۷۸,۲۰۸,۳۷۸	-	۸۷۸,۲۰۸,۳۷۸
۷۲۶	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۱۷۹,۰۹۹,۴۴۷	-	۱۷۹,۰۹۹,۴۴۷
۷۲۷	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۸۸,۳۴۱,۹۸۱	-	۸۸,۳۴۱,۹۸۱
۷۲۸	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۷۱,۵۶۱	-	۱۳۰,۶۷۱,۵۶۱
۷۲۹	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۳۳۴,۹۳۳,۰۲۶	-	۳۳۴,۹۳۳,۰۲۶
۷۳۰	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۸۸۹,۰۳۱,۶۳۲	-	۸۸۹,۰۳۱,۶۳۲
۷۳۱	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۱۰,۳۸۹,۷۰۸	-	۱۰,۳۸۹,۷۰۸
۷۳۲	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۴۷۷,۶۲۰,۹۴۲	-	۴۷۷,۶۲۰,۹۴۲
۷۳۳	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲	-	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲
۷۳۴	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲	-	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲
۷۳۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۷۹۴,۹۹۱,۵۸۷	-	۷۹۴,۹۹۱,۵۸۷
۷۳۶	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲	-	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲
۷۳۷	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲	-	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲
۷۳۸	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۱/۳۱	۰	۱۰۰	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲	-	۴۷۷,۱۶۵,۴۰۲
۷۳۹	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۸۰	۱۳۹۳/۱/۲۳۹	۰	۱۰۰	۲۵۹,۰۳۰,۴۳۳	-	۲۵۹,۰۳۰,۴۳۳
۷۴۰	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۸۰	۱۳۹۳/۱/۲۳۹	۰	۱۰۰	۲۷۱,۰۴۵,۸۲۸	-	۲۷۱,۰۴۵,۸۲۸
۷۴۱	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۸۰	۱۳۹۳/۱/۲۳۹	۰	۱۰۰	۱۶۵,۵۹۴,۴۱۹	-	۱۶۵,۵۹۴,۴۱۹
۷۴۲	۲۰۹۲۳۰۲	تعمیر و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱/۱۰۸	۰	۱۰۰	۷۶,۳۵۰,۷۱۶	-	۷۶,۳۵۰,۷۱۶
۷۴۳	۲۰۹۲۳۰۲	تعمیر و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱/۱۰۸	۰	۱۰۰	۱۱۷,۲۹۳,۱۶۱	-	۱۱۷,۲۹۳,۱۶۱
۷۴۴	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۲۷۲,۳۲۳,۷۲۵	-	۲۷۲,۳۲۳,۷۲۵
۷۴۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۲۷۶,۴۲۵,۷۷۳	-	۲۷۶,۴۲۵,۷۷۳
۷۴۶	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۲۷۶,۴۲۵,۷۷۳	-	۲۷۶,۴۲۵,۷۷۳
۷۴۷	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۲,۸۱۷,۳۲۹,۹۳۱	-	۲,۸۱۷,۳۲۹,۹۳۱
۷۴۸	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۲۶۸,۴۰۰,۵۸۳	-	۲۶۸,۴۰۰,۵۸۳
۷۴۹	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۲۴۸,۹۰۲,۷۶۲	-	۲۴۸,۹۰۲,۷۶۲
۷۵۰	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۲,۲۸۶,۰۳۳,۰۶۲	-	۲,۲۸۶,۰۳۳,۰۶۲
۷۵۱	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۶۹۳,۱۲۹,۴۷۷	-	۶۹۳,۱۲۹,۴۷۷
۷۵۲	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۰	۱۰۰	۲,۹۳۱,۹۷۷,۲۲۸	-	۲,۹۳۱,۹۷۷,۲۲۸
۷۵۳	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۱/۱۹	۴	۹۶	۱۹۳,۲۶۰,۵۸۶	-	۱۹۳,۲۶۰,۵۸۶
۷۵۴	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱/۲۳۸	۱۳	۹۳	۱۷,۷۸۴,۸۹۵	-	۱۷,۷۸۴,۸۹۵
۷۵۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۷۵۹	۱۳۹۳/۱/۱۰۹	۹۵	۹۱	۲۷۶,۲۷۱,۳۹۰	-	۲۷۶,۲۷۱,۳۹۰



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۷۵۶	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۵۳	۴۷	۱,۰۲۳,۲۸۶,۰۲۹	-	۴۸۰,۹۴۴,۴۴۴
۷۵۷	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۴۶۳,۵۸۴,۷۵۰	-	۴۶۳,۵۸۴,۷۵۰
۷۵۸	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۹۴۶,۱۲۲,۱۵۲	-	۹۴۶,۱۲۲,۱۵۲
۷۵۹	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۱۳۱,۰۰۶,۵۲۲	-	۱۳۱,۰۰۶,۵۲۲
۷۶۰	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱,۲۲۰,۲۱۵,۹۲۲	۱,۲۲۰,۲۱۵,۹۲۲	-
۷۶۱	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۳۳۷,۷۶۱,۷۲۱	-	۳۳۷,۷۶۱,۷۲۱
۷۶۲	۲۰۹۲۳۰۲	تعمیر و نگهداری بلپای سواره رو	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۶۱,۶۰۲,۰۰۶	-	۱۶۱,۶۰۲,۰۰۶
۷۶۳	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۶۱۶,۷۲۴,۹۹۴	۶۱۶,۷۲۴,۹۹۴	-
۷۶۴	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۵۶۳,۴۶۹,۴۶۶	-	۵۶۳,۴۶۹,۴۶۶
۷۶۵	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۳۴۸,۹۴۲,۰۱۱	-	۲,۳۴۸,۹۴۲,۰۱۱
۷۶۶	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت سطح شهر	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۱۰۰	۰	۴,۴۲۴,۶۱۵,۸۲۳	۴,۴۲۴,۶۱۵,۸۲۳	-
۷۶۷	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت سطح شهر	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۱۰۰	۸۸۹,۷۸۳,۷۴۴	-	۸۸۹,۷۸۳,۷۴۴
۷۶۸	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت سطح شهر	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۱۰۰	۱,۱۵۵,۰۶۲,۹۸۶	-	۱,۱۵۵,۰۶۲,۹۸۶
۷۶۹	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۷۳۵,۹۷۳,۹۴۲	۷۳۵,۹۷۳,۹۴۲	-
۷۷۰	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۶۳۳,۸۳۶,۴۰۲	۶۳۳,۸۳۶,۴۰۲	-
۷۷۱	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۳۸۰,۰۶۹,۷۹۷	-	۱,۳۸۰,۰۶۹,۷۹۷
۷۷۲	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۴۱۲,۵۸۶,۳۳۶	-	۱,۴۱۲,۵۸۶,۳۳۶
۷۷۳	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۵۱۷,۳۰۱,۳۲۲	-	۱,۵۱۷,۳۰۱,۳۲۲
۷۷۴	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت سطح شهر	مهندسی و عمران	۹۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۴۱۱,۱۱۰,۵۷۴	-	۱,۴۱۱,۱۱۰,۵۷۴
۷۷۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت بزرگراههای تهران	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۴	۵۶	۱,۵۶۶,۰۷۲,۱۸۴	۶۸۹,۰۶۹,۵۶۱	۸۷۶,۹۹۷,۶۲۳
۷۷۶	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۳۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۱۶	۸۴	۲,۱۳۵,۴۸۱,۰۸۴	۳۴۱,۶۷۶,۹۷۳	۱,۷۹۳,۸۰۴,۱۱۰
۷۷۷	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۶۰	۴۰	۱۹,۷۴۶,۲۹۵,۹۲۲	۱۱,۸۴۷,۷۷۷,۵۵۳	-
۷۷۸	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۰	۴۰	۱۳,۱۲۲,۴۱۷,۹۸۰	۷,۸۷۹,۳۵۰,۷۸۸	-
۷۷۹	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت سطح شهر	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۵۰	۵۰	۳۴,۸۸۸,۹۸۳,۲۲۲	۱۷,۴۴۴,۴۹۱,۶۶۱	-
۷۸۰	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰	۵۰	۳۷۵,۰۸۵,۸۹۸	۱۸۷,۵۲۲,۹۴۹	-
۷۸۱	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۴۰	۶۰	۲,۷۹۵,۸۲۳,۹۸۵	۱,۱۱۸,۳۲۹,۵۹۴	-
۷۸۲	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت سطح شهر	مهندسی و عمران	۹۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰	۶۰	۶۶,۹۷۶,۱۴۱,۲۹۳	۲۶,۷۹۰,۳۵۶,۵۵۷	-
۷۸۳	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت بزرگراههای تهران	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰	۷۰	۳۱,۳۴۶,۵۶۵,۹۰۱	۹,۵۴۰,۳۵۹,۱۸۷	-
۷۸۴	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵	۷۵	۱۷,۳۵۴,۶۲۰,۲۴۳	۴,۳۳۸,۶۵۵,۰۶۱	-
۷۸۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت بزرگراههای تهران	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۲	۷۸	۱,۹۰۲,۷۳۱,۲۱۸	۴۲۲,۸۲۹,۱۶۰	-
۷۸۶	۲۰۹۲۳۰۲	خرید و حمل آسفالت	مهندسی و عمران	۳۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۱۰۰	۱۳,۲۴۴,۹۶۱,۸۰۲	-	۱۳,۲۴۴,۹۶۱,۸۰۲
۷۸۷	۲۰۹۲۳۰۲	خرید و حمل آسفالت	مهندسی و عمران	۳۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۱۰۰	۹۸,۰۷۵,۹۴۷,۹۶۹	-	۹۸,۰۷۵,۹۴۷,۹۶۹
۷۸۸	۲۰۹۲۳۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی (مسجد ولیعصر منطقه ۱۱)	مهندسی و عمران	۳۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۱۰۰	۱۳,۷۳۷,۹۵۴,۴۸۴	-	۱۳,۷۳۷,۹۵۴,۴۸۴
۷۸۹	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران و حوادث اضطراری	مهندسی و عمران	۳۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۴	۸۱	۲,۴۴۸,۱۰۵,۱۳۹	۳۴۹,۷۲۹,۳۰۶	۱,۹۸۱,۷۹۹,۳۹۸
۷۹۰	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران و حوادث اضطراری	مهندسی و عمران	۳۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۵۰	۵۰	۱,۷۲۵,۴۰۴,۴۹۸	۸۶۲,۷۰۲,۲۴۹	-
۷۹۱	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۱۰۰	۴۳۹,۷۲۵,۹۳۱	-	۴۳۹,۷۲۵,۹۳۱



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۷۹۲	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۱۰۰	۵۵۶,۱۰۲,۱۵۷	-	۵۵۶,۱۰۲,۱۵۷
۷۹۳	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۱۰۰	۶۰۲,۵۷۹,۶۹۵	-	۶۰۲,۵۷۹,۶۹۵
۷۹۴	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۱۰۰	۴۲,۰۶۶,۵۹۲	-	۴۲,۰۶۶,۵۹۲
۷۹۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۱۰۰	۶۷,۰۵۳,۴۱۹	-	۶۷,۰۵۳,۴۱۹
۷۹۶	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۱۵	۰	۴۸,۹۹۹,۳۳۳,۸۹۲	۷,۳۹۹,۸۸۵,۰۴	-
۷۹۷	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۷	۰	۱,۵۱۶,۴۲۳,۱۲۸	۲۵۲,۷۲۷,۱۸۸	-
۷۹۸	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۱۰۰	۳۳۱,۷۹۴,۵۲۶	-	۳۳۱,۷۹۴,۵۲۶
۷۹۹	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۸۵	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۰۰	۰	۱,۱۲۷,۱۵۳,۲۶۲	۱,۱۲۷,۱۵۳,۲۶۲	-
۸۰۰	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۳۸	۰	۲,۶۷۱,۷۸۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۱۹۲,۰۲۰۹	-
۸۰۱	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۴۳	۰	۴,۳۲۲,۱۷۷,۶۰۲	۱,۵۵۲,۳۶۱,۸۲۰	-
۸۰۲	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۳۵	۲۲	۷۲,۴۱۵,۹۰۰	۲۵,۶۹۵,۵۶۵	۳۳,۴۹۳,۰۸۸
۸۰۳	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۴۴	۰	۵۸۱,۲۰۳,۳۸۸	۲۵۵,۷۲۹,۴۹۱	-
۸۰۴	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۴۷	۰	۹۳۱,۸۶۰,۶۶۹	۴۳۷,۹۷۴,۵۱۴	-
۸۰۵	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۶۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۰۰	۰	۱,۱۲۷,۱۵۳,۲۶۲	۱,۱۲۷,۱۵۳,۲۶۲	-
۸۰۶	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۱۰۰	۳,۰۵۸,۹۴۷,۳۲۲	-	۳,۰۵۸,۹۴۷,۳۲۲
۸۰۷	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۱۰۰	۱,۱۲۷,۱۵۳,۲۶۲	۱,۱۲۷,۱۵۳,۲۶۲	-
۸۰۸	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۸,۹۷۷,۳۶۰	-	۱۷۸,۹۷۷,۳۶۰
۸۰۹	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۴۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲۲۹,۶۵۶,۹۲۷	-	۲۲۹,۶۵۶,۹۲۷
۸۱۰	۲۰۹۲۳۰۲	آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران	مهندسی و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۰	۰	۱۷۵,۱۱۶,۷۷۷	۳۵,۰۳۳,۳۴۵	-
۸۱۱	۲۰۹۲۳۰۲	خرید و حمل آسفالت	سازمان عمران مناطق	۷۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۷۸,۹۴۰,۰۵۲,۴۸۸	۷۸,۹۴۰,۰۵۲,۴۸۸	-
۸۱۲	۲۰۹۲۳۰۲	خرید و حمل آسفالت	سازمان عمران مناطق	۷۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۲۱,۹۴۷,۱۴۹,۱۸۰	-	۱۲۱,۹۴۷,۱۴۹,۱۸۰
۸۱۳	۲۰۹۲۳۰۲	ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های	مهندسی و عمران	۱۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۸	۴۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۲۵,۰۰۰
۸۱۴	۲۰۹۲۳۰۳	آسفالت	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۶۲۱,۰۸۶,۹۸۵	۶۲۱,۰۸۶,۹۸۵	-
۸۱۵	۲۰۹۲۴۰۳	احداث تقاطع همت	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۴۲,۷۳۳,۸۱۳	-	۴۲,۷۳۳,۸۱۳
۸۱۶	۲۰۹۲۴۰۴	احداث تقاطع امام علی - رسالت	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۸۱۴,۶۵۳,۵۹۰	-	۱,۸۱۴,۶۵۳,۵۹۰
۸۱۷	۲۰۹۲۴۰۴	احداث تقاطع امام علی - رسالت	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۵۲,۸۸۸,۱۶۴	-	۵۲,۸۸۸,۱۶۴
۸۱۸	۲۰۹۲۴۰۵	احداث تقاطع میدان کلاهدوز	مهندسی و عمران	۴۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۱۰۰	۲,۵۳۹,۶۶۱,۰۱۷	-	۲,۵۳۹,۶۶۱,۰۱۷
۸۱۹	۲۰۹۲۴۰۶	احداث تقاطع بزرگراه آزادگان - همت (آزادراه شمال)	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۲۹,۹۶۳,۶۶۶,۹۲۶	-	۲۹,۹۶۳,۶۶۶,۹۲۶
۸۲۰	۲۰۹۲۴۰۶	احداث بزرگراه آزادگاه - همت	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۰۴۳,۴۵۶,۸۵۰	-	۱,۰۴۳,۴۵۶,۸۵۰
۸۲۱	۲۰۹۲۴۰۶	احداث بزرگراه آزادگاه - همت	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲۲,۵۹۵,۴۸۹,۶۹۵	-	۲۲,۵۹۵,۴۸۹,۶۹۵
۸۲۲	۲۰۹۲۴۰۶	احداث بزرگراه آزادگاه - همت	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲۳,۹۰۴,۵۶۰,۱۱۹	-	۲۳,۹۰۴,۵۶۰,۱۱۹
۸۲۳	۲۰۹۲۴۰۸	احداث تقاطع های شهید محلاتی	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۵۳۹,۵۹۹,۵۷۸	-	۱,۵۳۹,۵۹۹,۵۷۸
۸۲۴	۲۰۹۲۴۰۸	احداث تقاطع های شهید محلاتی	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۰۲,۶۷۹,۵۵۷,۲۶۵	-	۱۰۲,۶۷۹,۵۵۷,۲۶۵
۸۲۵	۲۰۹۲۴۰۸	احداث تقاطع های شهید محلاتی	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۴,۴۹۵,۷۲۲,۰۶۴	-	۴,۴۹۵,۷۲۲,۰۶۴
۸۲۶	۲۰۹۲۴۰۸	احداث تقاطع های شهید محلاتی	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۲,۹۳۲,۲۸۳,۷۸۶	-	۲,۹۳۲,۲۸۳,۷۸۶
۸۲۷	۲۰۹۲۴۰۸	احداث تقاطع های شهید محلاتی	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۷۵۱,۵۳۰,۴۶۱	-	۷۵۱,۵۳۰,۴۶۱
۸۲۸	۲۰۹۲۴۰۸	احداث تقاطع های شهید محلاتی	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۶	۹۴	۲,۱۰۹,۶۴۰,۵۹۸	۱۶۴,۵۸۸,۴۳۶	۱,۹۸۳,۰۶۲,۱۶۲
۸۲۹	۲۰۹۲۴۱۱	احداث تقاطع همت - کاج	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۳۷,۱۷۶,۷۱۸,۷۷۷	-	۳۷,۱۷۶,۷۱۸,۷۷۷
۸۳۰	۲۰۹۲۴۱۱	احداث تقاطع همت - کاج	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱,۲۲۰,۱۷۵,۵۵۸	-	۱,۲۲۰,۱۷۵,۵۵۸



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۸۳۱	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۶۳,۶۵۹,۰۶۹	-	۱۶۳,۶۵۹,۰۶۹
۸۳۲	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۷۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۱۰۰	۸۷,۴۰۴,۸۹۲	-	۸۷,۴۰۴,۸۹۲
۸۳۳	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۴۰۴,۴۰۴,۸۶۱	-	۲,۴۰۴,۴۰۴,۸۶۱
۸۳۴	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۰	۱۰۰	۵۱,۸۰۳,۸۶۶,۲۷۷	-	۵۱,۸۰۳,۸۶۶,۲۷۷
۸۳۵	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۱۰۰	۲,۱۲۳,۶۵۱,۰۰۴	-	۲,۱۲۳,۶۵۱,۰۰۴
۸۳۶	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۲۷۵,۶۶۳,۲۳۵	-	۲۷۵,۶۶۳,۲۳۵
۸۳۷	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۱۸۱,۲۱۴,۸۵۲	-	۱۸۱,۲۱۴,۸۵۲
۸۳۸	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۲۴۶,۶۴۹,۰۸۱	-	۲۴۶,۶۴۹,۰۸۱
۸۳۹	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۵۴	۰	۱۰۰	۲۵۰,۵۶۴,۲۷۹	-	۲۵۰,۵۶۴,۲۷۹
۸۴۰	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۱۰۰	۲۶۰,۸۹۸,۵۷۵	-	۲۶۰,۸۹۸,۵۷۵
۸۴۱	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۵	۹۵	۱۳۲,۲۹۹,۱۷۰	-	۱۳۲,۲۹۹,۱۷۰
۸۴۲	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۹	۹۱	۶۰,۷۲۲,۶۱۳	-	۶۰,۷۲۲,۶۱۳
۸۴۳	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۶	۸۴	۱,۵۰۴,۲۱۷,۱۵۲	-	۱,۵۰۴,۲۱۷,۱۵۲
۸۴۴	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کاروانسرا سنگی)	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۷	۳۳	۱,۶۰۱,۵۷۹,۵۷۶	-	۱,۶۰۱,۵۷۹,۵۷۶
۸۴۵	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۵۰	۵۰	۶۹۴,۴۹۹,۶۱۱	۳۴۷,۰۲۴,۰۰۶	۳۴۷,۰۲۴,۰۰۶
۸۴۶	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۱۰۰	۰	۳۸۱,۷۴۹,۲۸۴	-	۳۸۱,۷۴۹,۲۸۴
۸۴۷	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۱۰۰	۰	۴۱۵,۹۵۰,۲۹۹	-	۴۱۵,۹۵۰,۲۹۹
۸۴۸	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - کاروانسرای سنگی	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۳,۴۶۶,۸۱۵,۲۸۹	-	۳,۴۶۶,۸۱۵,۲۸۹
۸۴۹	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - کاروانسرای سنگی	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۲,۱۳۶,۰۷۳,۲۷۷	-	۲,۱۳۶,۰۷۳,۲۷۷
۸۵۰	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع جاده مخصوص کرج - کاروانسرای سنگی	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۳۹۳,۹۷۷,۳۱۱	-	۳۹۳,۹۷۷,۳۱۱
۸۵۱	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۷,۲۷۰,۱۷۳,۴۷۱	-	۷,۲۷۰,۱۷۳,۴۷۱
۸۵۲	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱۷,۲۹۳,۰۲۷,۴۷۱	-	۱۷,۲۹۳,۰۲۷,۴۷۱
۸۵۳	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۲۷,۹۰۶,۶۸۰,۷۹۵	-	۲۷,۹۰۶,۶۸۰,۷۹۵
۸۵۴	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۲۶	۷۴	۲۸,۵۶۱,۵۸۷,۹۴۴	۱۰,۳۸۲,۱۷۱,۶۶۰	۱۸,۱۷۹,۴۱۶,۲۸۴
۸۵۵	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۹,۳۳۰,۰۲۷,۷۷۶	-	۹,۳۳۰,۰۲۷,۷۷۶
۸۵۶	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل های کاروانسرای سنگی	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۸۵۷	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع مخصوص کرج - کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۵۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۱۰۰	۰	۲۲۳,۲۴۰,۱۳۸	-	۲۲۳,۲۴۰,۱۳۸
۸۵۸	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع مخصوص کرج - کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۵۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۱۰۰	۰	۳,۴۱۸,۰۶۳,۰۳۷	-	۳,۴۱۸,۰۶۳,۰۳۷
۸۵۹	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع مخصوص کرج - کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۵۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۱۰۰	۰	۲۹,۴۸۱,۸۵۸,۱۱۷	-	۲۹,۴۸۱,۸۵۸,۱۱۷
۸۶۰	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع مخصوص کرج - کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۴۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱,۰۱۱,۰۸۵,۵۳۹	-	۱,۰۱۱,۰۸۵,۵۳۹
۸۶۱	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع مخصوص کرج - کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۴۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴,۴۵۸,۷۰۱,۰۱۰	-	۴,۴۵۸,۷۰۱,۰۱۰
۸۶۲	۲۰۹۲۴۱۲	تقاطع مخصوص کرج - کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۴۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴,۳۴۰,۰۸۱,۰۸۷	-	۴,۳۴۰,۰۸۱,۰۸۷
۸۶۳	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۹۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸	۷۲	۸۸,۶۱۳,۵۸۴	۱۵۵,۵۱۰,۴۴۵	۶۳۴,۰۴۱,۷۸۱
۸۶۴	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل های کاروانسرای سنگی	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰	۲	۲۹,۶۲۴,۰۷۷,۴۳۵	۱۴,۸۱۲,۰۳۸,۷۱۸	۵۹۳,۴۸۱,۵۴۹
۸۶۵	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۳۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۵	۰	۲,۱۰۵,۳۴۸,۱۷۴	۵۲۶,۳۳۷,۰۴۳	-
۸۶۶	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۴	۰	۱۱۲,۴۵۹,۸۴۴	۱۵,۷۴۴,۳۷۸	-
۸۶۷	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل های کاروانسرای سنگی	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۱,۶۱۶,۴۸۷,۸۴۲	۱,۲۹۰,۷۲۰,۸۷۱	-
۸۶۸	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۳۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۶۴	۱۶	۱۷۹,۷۳۵,۱۶۳	۱۱۵,۸۸۱,۸۸۱	۲۸,۳۷۹,۳۳۶
۸۶۹	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کاروانسرا سنگی	مهندسی و عمران	۴۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۵۹	۰	۸۳,۶۴۳,۹۳۷	۴۹,۲۰۲,۳۱۶	-



۳۷

هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۸۷۰	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۱۰۰	۲۶,۷۳۹,۴۵۸,۳۴۵	-	۲۶,۷۳۹,۴۵۸,۳۴۵
۸۷۱	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۴	۷۱	۸۰,۱۷۵,۱۰۶	۱۱۴,۵۴۲,۱۵۸	۵۷۲,۷۱۰,۷۹۰
۸۷۲	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۸۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰	۴	۳۱,۳۳۹,۰۲۰,۰۱۹	۱۵۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۹	۱,۳۰۱,۶۲۵,۸۲۴
۸۷۳	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۷۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳	۶۸	۲۳,۸۲۹,۵۷۹,۹۶۲	۲,۷۸۸,۶۷۷,۴۹۵	۱۶,۱۳۴,۶۱۱,۴۳۳
۸۷۴	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۷۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۷۲,۴۰۶,۷۴۴	-	۳۷۲,۴۰۶,۷۴۴
۸۷۵	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۷۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۵۱,۲۸۱,۶۷۰	-	۳۵۱,۲۸۱,۶۷۰
۸۷۶	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۷۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰	۱۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۹,۱۵۴	۵,۱۸۴,۳۴۴,۵۷۷	۱,۰۳۶,۸۶۸,۹۱۵
۸۷۷	۲۰۹۲۴۱۲	بزرگراه آزادگان از فتح تا جنوب	مهندسی و عمران	۷۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۰۰	۰	۴,۱۶۲,۶۴۷,۳۸۰	۴,۱۶۲,۶۴۷,۳۸۰	-
۸۷۸	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۶	۱۰۰	۰	۸,۶۸۴,۷۳۳,۴۰۹	۸,۶۸۴,۷۳۳,۴۰۹	-
۸۷۹	۲۰۹۲۴۱۲	احداث کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۳۵	۳۳	۱,۸۷۱,۱۸۶,۸۶۷	۶۵۴,۹۱۵,۴۰۳	۶۱۷,۴۹۱,۶۶۶
۸۸۰	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۶۷	۰	۲۲۳,۲۴۰,۱۳۷	۱۴۹,۵۷۰,۸۹۲	-
۸۸۱	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پلهای کارواشرا سنگی	مهندسی و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۰	۰	۱۸۸,۰۸۲,۲۲۰	۳۷۶,۱۶,۴۴۴	-
۸۸۲	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل جوادیه	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۷,۸۴۱,۶۴۸,۲۳۶	-	۷,۸۴۱,۶۴۸,۲۳۶
۸۸۳	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل جوادیه	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۳,۵۵۸,۴۲۳,۸۵۷	-	۳,۵۵۸,۴۲۳,۸۵۷
۸۸۴	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل جوادیه	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۵۳,۷۴۸,۳۶۰,۰۰۰	-	۵۳,۷۴۸,۳۶۰,۰۰۰
۸۸۵	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل جوادیه	مهندسی و عمران	۴۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۰۰	۰	۱۷۰,۶۷۰,۹۸۸	۱۷۰,۶۷۰,۹۸۸	-
۸۸۶	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل جوادیه	مهندسی و عمران	۴۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۰۰	۰	۱۵۸,۶۷۸,۹۹۸	۱۵۸,۶۷۸,۹۹۸	-
۸۸۷	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل جوادیه	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۲۵,۱۸۷,۹۷۰	-	۱۲۵,۱۸۷,۹۷۰
۸۸۸	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل جوادیه	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۲۵,۸۷۵,۶۵۰	-	۱۲۵,۸۷۵,۶۵۰
۸۸۹	۲۰۹۲۴۱۲	احداث پل جوادیه	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۱,۵۵۳,۳۶۰,۳۰۰	-	۱,۵۵۳,۳۶۰,۳۰۰
۸۹۰	۲۰۹۲۴۱۴	تقاطع ها و رمپ و لوب های دسترسی مرکز ارتباطات (برج میلاد)	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۵۷۲,۵۰۱,۰۴۶	-	۵۷۲,۵۰۱,۰۴۶
۸۹۱	۲۰۹۲۴۱۴	تقاطع های ورمپ و لوبهای دسترسی برج میلاد	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۳۰,۲۷۸	-	۱۱,۱۱۰,۰۳۰,۲۷۸
۸۹۲	۲۰۹۲۴۱۶	احداث تقاطع شیخ فضل الله نوری - خیابان محمد علی جناح	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۴۷۲,۴۵۲,۱۴۵	-	۴۷۲,۴۵۲,۱۴۵
۸۹۳	۲۰۹۲۴۱۸	احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری و خیابان دماوند	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۱,۵۴۷,۵۵۲,۲۲۵	-	۱,۵۴۷,۵۵۲,۲۲۵
۸۹۴	۲۰۹۲۴۲۰	احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۳۲۰,۱۷۴,۱۰۳	۳۲۰,۱۷۴,۱۰۳	-
۸۹۵	۲۰۹۲۴۲۰	احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب و اتصال به مرقد مطهر امام و سازماندهی ساختمانهای مربوطه	مهندسی و عمران	۷۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۲	۰	۱,۱۳۴,۵۷۳,۴۷۷	۳۶۷,۰۶۷,۹۱۲	-
۸۹۶	۲۰۹۲۴۲۱	احداث پل های مسیر پروژه اتوبوس های تند رو	مهندسی و عمران	۴۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۱۰۰	۵۵۲,۴۶۳,۹۷۵	-	۵۵۲,۴۶۳,۹۷۵
۸۹۷	۲۰۹۲۴۲۲	پل تقاطع بخت - شهید رجایی	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۴۰	۰	۱۰,۹۸۸,۴۹۵,۲۱۵	۴,۳۹۹,۳۹۸,۰۸۶	-
۸۹۸	۲۰۹۲۴۲۳	احداث پل روگذر ۴۵ متری صغریا و امیر کبیر با بزرگراه آزادگان	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۰	۰	۱۰۰	۸۷۷,۷۲۸,۶۰۲	-	۸۷۷,۷۲۸,۶۰۲
۸۹۹	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۵۹۲,۷۱۶,۹۰۱	-	۵۹۲,۷۱۶,۹۰۱
۹۰۰	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۳۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲,۵۰۲,۵۲۳,۸۳۳	-	۲,۵۰۲,۵۲۳,۸۳۳
۹۰۱	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۲,۴۰۷,۳۲۵,۲۱۹	-	۲۲,۴۰۷,۳۲۵,۲۱۹
۹۰۲	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۷۳۹,۱۵۱,۳۴۵	-	۷۳۹,۱۵۱,۳۴۵



۳۸

هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۹۰۳	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۶۴۵,۶۵۶,۹۵۵	-	۶۴۵,۶۵۶,۹۵۵
۹۰۴	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۰	۱۰۰	۷۸۸,۶۶۷,۹۲۹	-	۷۸۸,۶۶۷,۹۲۹
۹۰۵	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۰	۱۰۰	۳,۱۹۶,۳۶۲,۱۸۳	-	۳,۱۹۶,۳۶۲,۱۸۳
۹۰۶	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۵۱,۸۴۶,۳۵۷	-	۱۵۱,۸۴۶,۳۵۷
۹۰۷	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۴۹۵,۰۸۴,۵۳۱	-	۱,۴۹۵,۰۸۴,۵۳۱
۹۰۸	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۷	۹۳	۲۷,۵۷۱,۴۰۴,۸۶۵	-	۲۵,۶۶۷,۸۱۸,۴۸۰
۹۰۹	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۱۶	۸۴	۱,۱۷۳,۱۴۳,۶۸۲	-	۹۸۵,۴۳۹,۸۵۳
۹۱۰	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۴۸	۵۲	۳۵۷,۴۱۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۸۵۳,۲۰۰
۹۱۱	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۵۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۵۰	۵۰	۵,۰۷۵,۶۶۷,۲۱۴	-	۲,۵۳۷,۸۳۳,۶۰۷
۹۱۲	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۸۹	۱۱	۳,۸۱۱,۰۷۱,۸۴۳	-	۴۱۹,۳۱۷,۹۰۳
۹۱۳	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۹۴	۶	۴,۱۶۹,۱۷۰,۰۱۹	-	۲۵۰,۱۵۰,۲۰۱
۹۱۴	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱۹۴,۳۵۱,۳۷۵	۱۹۴,۳۵۱,۳۷۵	-
۹۱۵	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱,۶۲۴,۳۷۵,۷۶۱	۱,۶۲۴,۳۷۵,۷۶۱	-
۹۱۶	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۵۳	۴۷	۱۵,۴۶۹,۸۵۶,۳۳۲	۸,۰۹۳,۰۳۳,۸۵۶	۷,۱۷۶,۸۲۳,۴۷۶
۹۱۷	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۵۱۰,۴۲۸,۰۵۹	۵۱۰,۴۲۸,۰۵۹	-
۹۱۸	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۹۵۴,۵۱۰,۰۹۹	۹۵۴,۵۱۰,۰۹۹	-
۹۱۹	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۳۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۸	۱۰۰	۰	۸۳۴,۱۰۴,۴۷۴	۸۳۴,۱۰۴,۴۷۴	-
۹۲۰	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۳۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۸	۱۰۰	۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	-
۹۲۱	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۵۰	۵۰	۲۳۴,۹۵۵,۳۰۸	۱۱۷,۴۷۷,۶۵۴	۱۱۷,۴۷۷,۶۵۴
۹۲۲	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۱۵۸,۷۵۳,۲۹۲	۱۵۸,۷۵۳,۲۹۲	-
۹۲۳	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۲,۷۵۹,۳۸۴,۹۶۲	-	۲,۷۵۹,۳۸۴,۹۶۲
۹۲۴	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۶۳	۰	۸,۴۲۶,۹۸۷,۳۱۳	۵,۳۰۹,۰۲۰,۰۰۷	-
۹۲۵	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۷۴۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱,۳۷۹,۹۴۲,۸۸۳	۷۹۶,۶۵۷,۳۰	-
۹۲۶	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۴۰	۰	۱۶,۴۲۶,۷۸۱,۳۵۸	۶,۵۷۰,۷۱۳,۰۰۳	-
۹۲۷	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰	۰	۱,۳۴۴,۳۸۲,۷۷۱	۵۳۷,۷۱۳,۱۰۹	-
۹۲۸	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۳۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۸	۳۰	۰	۹۳۰,۸۰۴,۸۱۱	۲۷۹,۳۴۱,۴۴۳	-
۹۲۹	۲۰۹۲۴۲۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳۰	۰	۹,۷۰۷,۷۴۱,۰۷۴	۲,۹۱۲,۳۲۲,۳۲۲	-



۳۹

هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است


ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۹۳۰	۲۰۹۲۴۴۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندس و عمران	۳۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۷	۵۱	۳۷,۳۴۹,۱۳۵	۹,۵۹۹,۷۶۹	۱۹,۰۸۹,۵۵۸
۹۳۱	۲۰۹۲۴۴۴	احداث دریاچه چیتگر (پل روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲)	مهندس و عمران	۲۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	-	۱۰۰	۱۲۹,۱۶۵,۹۸۲	-	۱۲۹,۱۶۵,۹۸۲
۹۳۲	۲۰۹۲۴۴۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندس و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۴۴	۱۱	۵۶۲,۴۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۵,۱۰۰
۹۳۳	۲۰۹۲۴۴۴	احداث دریاچه چیتگر	مهندس و عمران	۷۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	-	۱۰۰	۳۵۲,۶۶۴,۶۸۹	-	۳۵۲,۶۶۴,۶۸۹
۹۳۴	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۲۶,۱۲۷,۴۱۷	-	۲۶,۱۲۷,۴۱۷
۹۳۵	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۵۷,۰۴۷,۶۹۵	-	۵۷,۰۴۷,۶۹۵
۹۳۶	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۳۴۲,۰۶۰,۷۱۸	-	۳۴۲,۰۶۰,۷۱۸
۹۳۷	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۷۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	-	۱۰۰	۶,۲۸۶,۸۳۱,۹۶۴	-	۶,۲۸۶,۸۳۱,۹۶۴
۹۳۸	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۳۱۴,۰۰۳,۸۴۳	-	۳۱۴,۰۰۳,۸۴۳
۹۳۹	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۴۳۵,۲۱۲,۱۲۷	-	۴۳۵,۲۱۲,۱۲۷
۹۴۰	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۵۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	-	۱۰۰	۱,۵۸۹,۸۶۰,۴۸۶	-	۱,۵۸۹,۸۶۰,۴۸۶
۹۴۱	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	-	۱۰۰	۷۴,۱۲۵,۲۷۴	-	۷۴,۱۲۵,۲۷۴
۹۴۲	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۵۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	-	۱۰۰	۱,۱۵۶,۱۴۶,۶۰۷	-	۱,۱۵۶,۱۴۶,۶۰۷
۹۴۳	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک	مهندس و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	-	۶۰۸,۳۴۲,۹۲۰	۶۰۸,۳۴۲,۹۲۰	-
۹۴۴	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک	مهندس و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	-	۲۲۷,۷۹۰,۳۵۴	۲۲۷,۷۹۰,۳۵۴	-
۹۴۵	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک	مهندس و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	-	۲۱۵,۴۷۴,۰۷۴	۲۱۵,۴۷۴,۰۷۴	-
۹۴۶	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک	مهندس و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	-	۴۵۷,۸۹۳,۴۷۷	۴۵۷,۸۹۳,۴۷۷	-
۹۴۷	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک	مهندس و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	-	۴۸۱,۸۰۷,۰۶۱	۴۸۱,۸۰۷,۰۶۱	-
۹۴۸	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	-	۱۰۰	۱,۶۱۱,۵۷۳,۸۷۹	-	۱,۶۱۱,۵۷۳,۸۷۹
۹۴۹	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک	مهندس و عمران	۲۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	-	۱۰۰	۴۸۱,۱۰۵,۶۶۳	۴۸۱,۱۰۵,۶۶۳	-
۹۵۰	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۹۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	-	۱۰۰	۱۳,۲۵۷,۹۸۳,۷۰۴	۱۳,۲۵۷,۹۸۳,۷۰۴	-
۹۵۱	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۵۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	-	۱۰۰	۷۴۶,۶۲۴,۲۵۴	-	۷۴۶,۶۲۴,۲۵۴
۹۵۲	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک	مهندس و عمران	۴۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	-	۳۵	۴۴۸,۸۵۶,۹۹۹	۱۶۲,۹۹۹,۸۴۵	۲۶,۰۳۱۹,۲۵۱
۹۵۳	۲۰۹۲۴۴۴	پلها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	مهندس و عمران	۲۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	-	۱۰۰	۷,۹۴۵,۱۵۶,۳۷۰	۷,۹۴۵,۱۵۶,۳۷۰	-
۹۵۴	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۸۶۲,۴۸۸,۶۶۰	-	۸۶۲,۴۸۸,۶۶۰
۹۵۵	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۷۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	-	۱۰۰	۸,۹۴۶,۳۴۷,۱۶۴	-	۸,۹۴۶,۳۴۷,۱۶۴
۹۵۶	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۳۴۹,۸۸۷,۹۵۹,۹۲۳	-	۳۴۹,۸۸۷,۹۵۹,۹۲۳
۹۵۷	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۳۳۹,۰۸۳,۱۵۷	-	۳۳۹,۰۸۳,۱۵۷
۹۵۸	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	-	۱۰۰	۵۵۵,۰۰۰	-	۵۵۵,۰۰۰
۹۵۹	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	-	۱۰۰	۲,۶۶۹,۸۰۴,۰۰۹	-	۲,۶۶۹,۸۰۴,۰۰۹
۹۶۰	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۱,۴۷۱,۹۱۸,۴۸۱	-	۱,۴۷۱,۹۱۸,۴۸۱
۹۶۱	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۱۲,۷۷۳,۶۴۲,۴۳۰	-	۱۲,۷۷۳,۶۴۲,۴۳۰
۹۶۲	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۱۸۶,۰۸۵,۰۱۶	-	۱۸۶,۰۸۵,۰۱۶
۹۶۳	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۲۳۶,۰۱۱,۱۶۰	-	۲۳۶,۰۱۱,۱۶۰
۹۶۴	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	-	۲۰	۹۹,۴۲۹,۱۸۹,۱۷۷	-	۷۹,۵۸۳,۳۵۱,۳۳۳
۹۶۵	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	-	۸۹	۸۴۲,۸۵۷,۷۵۲	-	۹۲,۷۱۴,۳۵۳
۹۶۶	۲۰۹۲۴۴۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندس و عمران	۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	-	۵۰	۱,۵۲۲,۶۴۸,۶۶۵	۷۶۱,۳۲۴,۳۳۳	۷۶۱,۳۲۴,۳۳۳



ع.


هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده با در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۹۶۷	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۵۰	۵۰	۷۸۲,۸۰۰,۱۷۰	۳۹۱,۴۰۰,۰۸۵	۳۹۱,۴۰۰,۰۸۵
۹۶۸	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۱۰۰	۲,۷۹۵,۷۲۶,۷۲۷	-	۲,۷۹۵,۷۲۶,۷۲۷
۹۶۹	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۰۰	۰	۲۳,۷۴۵,۳۳۶,۹۸۲	۲۳,۷۴۵,۳۳۶,۹۸۲	-
۹۷۰	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۴۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۰	۱۰۰	۳,۳۴۳,۰۹۰,۶۶۱	-	۳,۳۴۳,۰۹۰,۶۶۱
۹۷۱	۲۰۹۲۴۳۱	احداث بزرگراه حکیم	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۵۹۹,۴۵۵,۷۳۰	۵۹۹,۴۵۵,۷۳۰	-
۹۷۲	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۰۸۷,۵۹۰,۷۸۹	-	۳,۰۸۷,۵۹۰,۷۸۹
۹۷۳	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۹,۷۱۱,۲۰۷,۳۷۵	۹,۷۱۱,۲۰۷,۳۷۵	-
۹۷۴	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰	۸۰	۹۶,۵۹۰,۰۹۹,۶۶۷	۱۹,۳۱۸,۰۱۹,۹۳۳	۷۷,۲۷۲,۰۷۹,۷۳۴
۹۷۵	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۹۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۸۴,۶۸۱,۱۹۱,۶۵۹	۸۴,۶۸۱,۱۹۱,۶۵۹	-
۹۷۶	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۴۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۵۰	۵۰	۳,۵۲۶,۸۸۹,۳۱۱	۱,۷۶۳,۴۴۴,۶۵۶	۱,۷۶۳,۴۴۴,۶۵۶
۹۷۷	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۵۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۸	۹۲	۳,۰۵۶,۱۲,۹۹۸	۲۴۴,۵۲۹,۰۴۰	۲,۸۱۲,۰۸۳,۹۵۸
۹۷۸	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۷۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰	۵۰	۱,۰۸۰,۸۸۹,۸۲۵	۵۴۰,۴۴۴,۹۱۳	-
۹۷۹	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰	۵۰	۸,۷۵۹,۹۷۴,۳۹۶	۴,۳۷۹,۹۸۷,۱۹۸	-
۹۸۰	۲۰۹۲۴۳۱	احداث تونل امیر کبیر	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰	۵۰	۲۸,۱۵۵,۵۲۱,۳۴۹	۱۴,۰۷۹,۲۶۰,۶۷۵	-
۹۸۱	۲۰۹۲۴۳۲	احداث تونل توحید	مهندسی و عمران	۴۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱۰۰	۰	۱,۰۳۶,۵۳۴,۷۱۸	۱,۰۳۶,۵۳۴,۷۱۸	-
۹۸۲	۲۰۹۲۴۳۴	احداث تقاطع غیر همسطح سه راه باقر شهر	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۳۹,۴۵۳,۲۴۵	-	۱۳۹,۴۵۳,۲۴۵
۹۸۳	۲۰۹۲۴۳۴	احداث تقاطع غیر همسطح سه راه باقر شهر	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۰	۱۰۰	۳,۹۳۰,۷۹۱,۳۳۶	-	۳,۹۳۰,۷۹۱,۳۳۶
۹۸۴	۲۰۹۲۴۳۴	احداث تقاطع غیر همسطح سه راه باقر شهر	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۰	۱۰۰	۷۱۰,۴۹۹,۰۲۹	-	۷۱۰,۴۹۹,۰۲۹
۹۸۵	۲۰۹۲۴۳۴	احداث تقاطع غیر همسطح سه راه باقر شهر	مهندسی و عمران	۸۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۵	۶۵	۳,۰۸۱,۶۶۷,۴۴۰	-	۲,۰۰۳,۰۸۳,۸۲۶
۹۸۶	۲۰۹۲۴۳۴	احداث تقاطع غیر همسطح سه راه باقری	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۲,۱۶۹,۰۲۴,۲۹۹	۲,۱۶۹,۰۲۴,۲۹۹	-
۹۸۷	۲۰۹۲۴۳۴	احداث تقاطع غیر همسطح سه راه باقر شهر	مهندسی و عمران	۴۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۹۰	۱۰	۴,۶۹۱,۵۵۶,۱۸۸	۴,۲۲۲,۴۰۰,۵۶۹	-
۹۸۸	۲۰۹۲۴۳۴	احداث تقاطع غیر همسطح سه راه باقری	مهندسی و عمران	۲۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۷۵	۲۵	۱۰,۰۹۲,۶۶۳,۶۲۲	۷,۵۷۰,۴۲۲,۷۱۶	-
۹۸۹	۲۰۹۲۴۳۴	احداث تقاطع غیر همسطح سه راه باقر شهر	مهندسی و عمران	۵۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۲۵	۷۵	۲,۱۵۱,۷۷۰,۰۵۶	۵۳۷,۹۴۲,۵۱۴	۸۰۶,۹۱۳,۷۷۱
۹۹۰	۲۰۹۲۴۳۵	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۵۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۱۱۱,۸۴۱,۰۸۳	-	۱,۱۱۱,۸۴۱,۰۸۳
۹۹۱	۲۰۹۲۴۳۵	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۶۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۱۰۰	۱۰۹,۵۸۳,۳۱۴	-	۱۰۹,۵۸۳,۳۱۴
۹۹۲	۲۰۹۲۴۳۵	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۳۶۲,۳۳۶,۵۸۱	-	۱,۳۶۲,۳۳۶,۵۸۱
۹۹۳	۲۰۹۲۴۳۵	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۰	۱۰۰	۲,۲۴۰,۳۵۷,۵۰۵	-	۲,۲۴۰,۳۵۷,۵۰۵
۹۹۴	۲۰۹۲۴۳۵	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۰	۱۰۰	۲۹۵,۷۸۵,۱۲۵	-	۲۹۵,۷۸۵,۱۲۵
۹۹۵	۲۰۹۲۴۳۵	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۰	۱۰۰	۲۹۵,۷۸۵,۱۲۶	-	۲۹۵,۷۸۵,۱۲۶
۹۹۶	۲۰۹۲۴۳۵	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تقاطعهای مربوطه	مهندسی و عمران	۸۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۳۵	۶۵	۱۱۴,۴۱۸,۲۰۱	-	۷۴,۳۷۱,۸۹۵
۹۹۷	۲۰۹۲۴۴۲	احداث تقاطع غیر همسطح آزادی - استاد معین	مهندسی و عمران	۴۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۱۰۰	۰	۷۹۹,۵۵۳,۷۱۷	۷۹۹,۵۵۳,۷۱۷	-
۹۹۸	۲۰۹۲۴۴۶	تقاطع بزرگراه ارتش - امام علی	مهندسی و عمران	۱۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۰۰	۰	۶۳۵,۸۷۱,۱۴۹	۶۳۵,۸۷۱,۱۴۹	-



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به سنوات قبل از سال ۹۳
۹۹۹	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۶۱۸,۱۹۴,۵۶۶	۶۱۸,۱۹۴,۵۶۶	-
۱۰۰۰	۲۰۹۲۴۴۶	تقاطع بزرگراه ارتش - امام علی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۴۴۷,۲۵۹,۵۹۷	۴۴۷,۲۵۹,۵۹۷	-
۱۰۰۱	۲۰۹۲۴۴۶	بهسازی و تکمیل تقاطع ارتش و امام علی	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۸,۹۶۵,۷۷۵,۲۵۲	۸,۹۶۵,۷۷۵,۲۵۲	-
۱۰۰۲	۲۰۹۲۴۴۶	بهسازی و تکمیل تقاطع ارتش و امام علی	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰	۱۰۰	۱,۲۲۳,۸۲۹,۱۱۵	-	۱,۲۲۳,۸۲۹,۱۱۵
۱۰۰۳	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی حیدر شیرازی	مهندسی و عمران	۳۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۰۰	۰	۴۹,۳۹۲,۳۰۶,۸۱۸	۴۹,۳۹۲,۳۰۶,۸۱۸	-
۱۰۰۴	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی - صیاد	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۵۸	۰	۴۳۲,۷۱۵,۴۴۰	۲۵۰,۵۷۴,۹۵۵	-
۱۰۰۵	۲۰۹۲۴۴۶	تقاطع غیر همسطح امام علی شیرازی-ارتش	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۴۵	۰	۱۱,۶۲۳,۵۵,۲۵۲	۵,۲۳۰,۳۷۴,۸۶۴	-
۱۰۰۶	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۲۵	۰	۳۳۲,۳۲۰,۹۸۹	۸۳,۰۸۰,۲۴۷	-
۱۰۰۷	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی شهید صیاد شیرازی-ارتش	مهندسی و عمران	۵۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۹	۰	۳۲۰,۱۵,۹۳۹	۹,۱۴۷,۴۱۱	-
۱۰۰۸	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی شهید صیاد شیرازی-ارتش	مهندسی و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۶	۰	۱,۲۴۷,۱۱۰,۸۸۵	۳۲۲,۳۲۵,۴۴	-
۱۰۰۹	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی شهید صیاد شیرازی-ارتش	مهندسی و عمران	۷۳۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۳	۰	۷۰۸,۸۳۳,۱۱۷	۲۳۶,۲۷۷,۷۰۶	-
۱۰۱۰	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی شهید صیاد شیرازی-ارتش	مهندسی و عمران	۷۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۲	۰	۲۳۵,۶۱۴,۱۷۳	۷۲,۹۹۲,۸۲۱	-
۱۰۱۱	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی شهید صیاد شیرازی-ارتش	مهندسی و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۰	۰	۸۰,۴۶۵,۴۰۹	۱۶,۰۹۳,۰۸۲	-
۱۰۱۲	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی شهید صیاد شیرازی-ارتش	مهندسی و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۶	۰	۱,۲۴۷,۱۱۰,۸۸۵	۳۲۴,۲۴۸,۸۳۰	-
۱۰۱۳	۲۰۹۲۴۴۶	احداث تقاطع غیر همسطح امام علی و صیاد	مهندسی و عمران	۴۷۲	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰	۱۰۰	۵۷,۱۵۶,۷۰۵	-	۵۷,۱۵۶,۷۰۵
۱۰۱۴	۲۰۹۲۴۴۷	احداث تقاطع غیر هم سطح چمران - جلال	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۲۰۲,۶۹۱,۲۲۸	۲۰۲,۶۹۱,۲۲۸	-
۱۰۱۵	۲۰۹۲۴۴۷	احداث تقاطع غیر هم سطح چمران - جلال	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۲۲۲,۱۰۱,۱۲۵	۲۲۲,۱۰۱,۱۲۵	-
۱۰۱۶	۲۰۹۲۴۴۷	احداث تقاطع غیر هم سطح چمران - جلال	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۲۴۶,۰۰۱,۷۳۳	۲۴۶,۰۰۱,۷۳۳	-
۱۰۱۷	۲۰۹۲۴۴۷	احداث تقاطع غیر هم سطح چمران - جلال	مهندسی و عمران	۱۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۱۹۰,۷۵۸,۸۶۵	۱۹۰,۷۵۸,۸۶۵	-
۱۰۱۸	۲۰۹۲۴۴۷	احداث تقاطع غیر همسطح چمران - جلال	مهندسی و عمران	۷۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۹۸۱,۶۶۴,۸۶۵	۲۹۴,۴۹۹,۴۶۰	-
۱۰۱۹	۲۰۹۲۴۴۷	احداث تقاطع غیر همسطح چمران- جلال آل احمد(گیشا)	مهندسی و عمران	۵۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۵	۰	۴۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	-
۱۰۲۰	۲۰۹۲۴۴۷	احداث تقاطع غیر همسطح چمران -جلال آل احمد(گیشا)	مهندسی و عمران	۷۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۲	۰	۲۵۲,۸۳۴,۸۳۵	۸۰,۴۴۷,۴۴۸	-
۱۰۲۱	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله - ستارخان	مهندسی و عمران	۲۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۵۰	۵۰	۱۴۸,۴۹۳,۹۵۲	۷۴,۲۴۶,۷۷۶	۷۴,۲۴۶,۷۷۶
۱۰۲۲	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله - ستارخان	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱۳,۲۲۲,۹۰۷,۷۲۶	۱۳,۲۲۲,۹۰۷,۷۲۶	-
۱۰۲۳	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله - ستارخان	مهندسی و عمران	۲۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۳۳,۴۰۵,۱۷۸,۹۵۶	۳۳,۴۰۵,۱۷۸,۹۵۶	-
۱۰۲۴	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله - ستارخان	مهندسی و عمران	۹۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۲۱,۳۹۵,۶۱۹,۰۱۲	۲۱,۳۹۵,۶۱۹,۰۱۲	-
۱۰۲۵	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله - ستارخان	مهندسی و عمران	۴۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۵۰	۰	۲۵۹,۷۷۳,۹۵۵	۱۲۹,۷۳۶,۹۸۳	-
۱۰۲۶	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله نوری- ستارخان	مهندسی و عمران	۳۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۰۰	۰	۱۰,۶۲۹,۳۰۴,۹۵۴	۱۰,۶۲۹,۳۰۴,۹۵۴	-
۱۰۲۷	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله نوری- ستارخان	مهندسی و عمران	۵۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۵	۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-
۱۰۲۸	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله نوری- ستارخان	مهندسی و عمران	۲۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۴۱	۳۸	۷۴,۲۹۰,۷۱۶	۳۰,۴۵۹,۱۹۴	۲۸,۳۳۰,۴۷۲
۱۰۲۹	۲۰۹۲۴۴۹	احداث تقاطع شیخ فضل الله نوری- ستارخان	مهندسی و عمران	۷۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۰	۰	۹۸,۳۱۸,۰۴۹	۱۹,۶۴۳,۶۱۰	-
۱۰۳۰	۲۰۹۲۴۵۴	احداث تقاطع به راه تقی آباد	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۳۱	۲۰۹۲۴۵۴	احداث تقاطع به راه تقی آباد	مهندسی و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۹	۰	۴۸۹,۱۲۳,۶۹۵	۴۴,۴۶۵,۷۹۰	-
۱۰۳۲	۲۰۹۲۴۵۴	احداث تقاطع به راه تقی آباد	مهندسی و عمران	۷۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۲	۰	۹۸۸,۵۹۲,۹۰۵	۳۰۶,۸۹۷,۷۰۵	-
۱۰۳۳	۲۰۹۲۴۵۴	احداث تقاطع به راه تقی آباد	مهندسی و عمران	۶۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۶	۰	۴۸۹,۱۲۳,۶۹۵	۱۲۳,۱۷۲,۱۶۱	-
۱۰۳۴	۲۰۹۲۴۵۵	احداث تقاطع به راه تقی آباد	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰	۰	۱,۲۵۴,۷۵۴,۵۰۲	۶۲۷,۳۷۷,۱۵۱	-
۱۰۳۵	۲۰۹۲۴۵۶	احداث تونل شهید صیاد شیرازی	مهندسی و عمران	۹۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۴۹۰,۹۹۱,۰۹۳	۴۹۰,۹۹۱,۰۹۳	-



۴۲

هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۱۰۳۶	۲۰۹۲۴۵۶	احداث تونل شهید صیاد شیرازی	مهندسی و عمران	۹۱۶	۱۳۹۲/۱/۲۹	۱۰۰	-	۵۷۳,۰۵۸,۰۰۲	۵۷۳,۰۵۸,۰۰۲	-
۱۰۳۷	۲۰۹۲۴۵۶	تونل شهید احمد متوسلین حد فاصل صیاد شیرازی تا آزادگان	مهندسی و عمران	۱۰۰۴	۱۳۹۲/۱/۲۹	۱۰۰	-	۲,۹۰۶,۸۵۳,۹۸۸	۲,۹۰۶,۸۵۳,۹۸۸	-
۱۰۳۸	۲۰۹۲۴۵۶	احداث تونل صیاد شیرازی	مهندسی و عمران	۹۶۵	۱۳۹۲/۱/۲۹	۱۰۰	-	۶۳,۴۶۶,۴۹۵	۶۳,۴۶۶,۴۹۵	-
۱۰۳۹	۲۰۹۲۴۴۴	احداث تقاطع غیر همسطح چمران- جلال	مهندسی و عمران	۳۰۷	۱۳۹۲/۱/۰۱	۱۰۰	-	۴۸۶,۵۲۲,۲۰۰	۴۸۶,۵۲۲,۲۰۰	-
۱۰۴۰	۲۰۹۲۷۰۱	تعمیر و نگهداری تونل های ترافیکی	مهندسی و عمران	۲۲۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۵۰	-	۵,۰۴۷,۸۳۷,۶۰۰	۲,۵۲۳,۹۱۸,۸۰۰	-
۱۰۴۱	۲۰۹۲۷۰۲	تعمیر و بازسازی مجموعه آزادی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۰۰	-	۳۸۳,۵۲۳,۲۸۹	۳۸۳,۵۲۳,۲۸۹	-
۱۰۴۲	۲۰۹۲۷۰۲	تعمیر و بازسازی مجموعه آزادی	مهندسی و عمران	۷۲۲	۱۳۹۲/۱/۲۹	۱۰۰	-	۳۱۴,۲۴۸,۰۰۱	۳۱۴,۲۴۸,۰۰۱	-
۱۰۴۳	۲۰۹۲۷۰۲	تعمیر و بازسازی مجموعه میدان آزادی	مهندسی و عمران	۵۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۰۰	-	۶۹,۸۸۰,۰۵۷	۶۹,۸۸۰,۰۵۷	-
۱۰۴۴	۲۰۹۲۷۰۲	تعمیر و بازسازی مجموعه میدان آزادی	مهندسی و عمران	۵۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۳	-	۸,۸۲۱,۷۸۷,۴۱۶	۲,۰۳۸,۱۰۴,۷۸۸	-
۱۰۴۵	۲۰۹۲۳۰۲	خرید و حمل اسفالت	سازمان عمران مناطق	۷۷۹	۱۳۹۵/۱/۳۰	-	۱۰۰	۲۶,۲۹۶,۶۹۴,۴۱۱	-	۲۶,۲۹۶,۶۹۴,۴۱۱
۱۰۴۶	۲۱۳۰۳۰۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۴۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۶۳	۳۷	۳۷۴,۴۲۵,۰۲۷	۲۳۵,۸۸۷,۷۶۷	۱۳۸,۵۳۷,۲۶۰
۱۰۴۷	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۷۳۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	-	۱۰۰	۸۰۰,۹۰۰,۳۵۶	-	۸۰۰,۹۰۰,۳۵۶
۱۰۴۸	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۸۴,۵۰۲,۰۵۸	-	۸۴,۵۰۲,۰۵۸
۱۰۴۹	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۸۴,۴۹۷,۶۷۴	-	۸۴,۴۹۷,۶۷۴
۱۰۵۰	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۸۳,۳۰۱,۲۸۹	-	۸۳,۳۰۱,۲۸۹
۱۰۵۱	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۷۹,۳۰۸,۱۴۱	-	۷۹,۳۰۸,۱۴۱
۱۰۵۲	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	-	۱۰۰	۲۹,۱۱۰,۸۷۳	-	۲۹,۱۱۰,۸۷۳
۱۰۵۳	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۵۵۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۳۰	۷۰	۹۱۶,۱۴۹,۸۷۷	-	۶۶۱,۳۰۴,۸۷۹
۱۰۵۴	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	-	۱۰۰	۱۳۴,۸۹۵,۶۲۹	-	۱۳۴,۸۹۵,۶۲۹
۱۰۵۵	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	-	۱۰۰	۱۳۴,۸۹۵,۶۲۹	-	۱۳۴,۸۹۵,۶۲۹
۱۰۵۶	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	-	۱۰۰	۱۳۴,۸۹۵,۶۲۹	-	۱۳۴,۸۹۵,۶۲۹
۱۰۵۷	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۱۳۵,۰۶۰,۴۱۰	-	۱۳۵,۰۶۰,۴۱۰
۱۰۵۸	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۱۳۵,۴۶۵,۹۱۵	-	۱۳۵,۴۶۵,۹۱۵
۱۰۵۹	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۲۴۴,۶۶۸,۸۷۵	-	۲۴۴,۶۶۸,۸۷۵
۱۰۶۰	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۱۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	-	۱۰۰	۲۴۳,۹۴۴,۹۰۰	-	۲۴۳,۹۴۴,۹۰۰
۱۰۶۱	۲۱۶۰۳۰۱	احداث ساختمانهای راهنمایی و رانندگی	مهندسی و عمران	۹۶۵	۱۳۹۲/۱/۲۹	-	۱۰۰	۶,۸۹۶,۲۶۴,۰۶۹	-	۶,۸۹۶,۲۶۴,۰۶۹
۱۰۶۲	۲۰۲۰۴۰۲	ساماندهی میدان امام خمینی	مهندسی و عمران	۱۰۰۵	۱۳۹۲/۱/۲۹	-	۱۰۰	۳,۹۷۶,۷۵۸,۲۱۰	-	۳,۹۷۶,۷۵۸,۲۱۰
۱۰۶۳	۲۰۲۰۴۰۲	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر، ساماندهی میدان امام خمینی	مهندسی و عمران	۵۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۶۰	-	۳,۱۴۵,۵۸۸,۵۳۴	۱,۸۸۷,۳۵۳,۱۲۰	-
۱۰۶۴	۲۰۷۰۲۰۲	برداشت وضع موجود و تهیه اطلاعات خروجی شبکه اصلی آبهای سطحی شهر تهران	خاکریز آب	۵۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۲۰	-	۱۳,۵۱۳,۵۰۲,۴۰۲	۲,۷۰۲,۷۰۰,۴۸۰	-
۱۰۶۵	۲۰۷۰۳۴۰	کاتال شربانی A مسیر سرخه حصار	خاکریز آب	۹۱۸	۱۳۹۲/۱/۲۳	-	۱۰۰	۱,۰۷۶,۰۹۰,۸۲۰	-	۱,۰۷۶,۰۹۰,۸۲۰
۱۰۶۶	۲۰۷۰۳۴۰	احداث تونل کمکی لوبهر	خاکریز آب	۹۱۸	۱۳۹۲/۱/۲۳	-	۱۰۰	۱۳,۷۶۸,۸۹۹,۰۴۰	-	۱۳,۷۶۸,۸۹۹,۰۴۰
۱۰۶۷	۲۰۷۰۳۴۰	تونل علم و صنعت (کاتال خاور)	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۴۱,۲۳۷,۲۲۴	-	۴۱,۲۳۷,۲۲۴
۱۰۶۸	۲۰۷۰۳۴۰	قطعه B سرخه حصار	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۷۴۲,۶۹۸,۴۱۹	-	۷۴۲,۶۹۸,۴۱۹
۱۰۶۹	۲۰۷۰۳۴۰	وحیدیه و سبلان	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۱۸۴,۴۶۳,۵۵۶	-	۱۸۴,۴۶۳,۵۵۶
۱۰۷۰	۲۰۷۰۳۴۰	قطعه C سرخه حصار	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۵,۲۴۶,۲۸۴,۵۸۵	-	۵,۲۴۶,۲۸۴,۵۸۵
۱۰۷۱	۲۰۷۰۳۴۰	کمکی ۲ سرخه حصار	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۵۲۲,۱۰۷,۷۸۴	-	۵۲۲,۱۰۷,۷۸۴
۱۰۷۲	۲۰۷۰۳۴۰	احداث مسیر سرخه حصار تونل D	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-	۱۰۰	۴۵۲,۹۶۰,۴۵۸	-	۴۵۲,۹۶۰,۴۵۸



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۱۰۷۳	۳۰۷۰۳۴۰	آبکوه فرمائییه (جمشیدیه)	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۱۹,۹۰۴,۳۷۰	-	۱۱۹,۹۰۴,۳۷۰
۱۰۷۴	۳۰۷۰۳۴۰	تونل غیاثوند (جمشیدیه)	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳,۱۴۵,۵۰۷,۴۲۶	-	۳,۱۴۵,۵۰۷,۴۲۶
۱۰۷۵	۳۰۷۰۳۴۰	تونل غیاثوند (جمشیدیه)	خاکریز آب	۹۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۲۵,۷۲۵,۸۶۳,۲۰۶	-	۱۲۵,۷۲۵,۸۶۳,۲۰۶
۱۰۷۶	۳۰۷۰۳۴۰	سرخه حصار (ایت قطعه ۲)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۲۹۲,۲۸۹,۴۰۴	-	۲۹۲,۲۸۹,۴۰۴
۱۰۷۷	۳۰۷۰۳۴۰	سرخه حصار (قطعه E)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۱۱۲,۷۰۰,۳۴۶	-	۱۱۲,۷۰۰,۳۴۶
۱۰۷۸	۳۰۷۰۳۴۰	سرخه حصار (تونل B)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۹۴۹,۶۷۰,۳۷۰	-	۹۴۹,۶۷۰,۳۷۰
۱۰۷۹	۳۰۷۰۳۴۰	سرخه حصار (تونل B)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۷۴۲,۸۹۳,۳۲۱	-	۷۴۲,۸۹۳,۳۲۱
۱۰۸۰	۳۰۷۰۳۴۰	سرخه حصار (منطقه ۱۵)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۱۰۴,۲۰۴,۴۳۱	-	۱۰۴,۲۰۴,۴۳۱
۱۰۸۱	۳۰۷۰۳۴۰	سرخه حصار (تونل غیاثوند)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۳۳۲,۵۷۵,۰۵۶	-	۳۳۲,۵۷۵,۰۵۶
۱۰۸۲	۳۰۷۰۳۴۰	سرخه حصار (حوضه رسوبگیر دار آباد)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۴۹۶,۰۵۹,۹۴۹	-	۴۹۶,۰۵۹,۹۴۹
۱۰۸۳	۳۰۷۰۳۴۰	سرخه حصار (تونل B)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۳۶۱,۸۰۱,۵۶۲	-	۳۶۱,۸۰۱,۵۶۲
۱۰۸۴	۳۰۷۰۳۴۰	احداث و بهسازی شبکه آبیهای سطحی حوزه آبریز سرخه حصار قطعه دو ایت	خاکریز آب	۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۰	۱۰۰	۱۷۰,۵۲۸,۲۵۳	-	۱۷۰,۵۲۸,۲۵۳
۱۰۸۵	۳۰۷۰۳۴۰	احداث و بهسازی شبکه آبیهای سطحی حوزه آبریز سرخه حصار قطعه یک ایت	خاکریز آب	۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۰	۱۰۰	۵۵۷۱,۴۷۹,۷۸۹	-	۵۵۷۱,۴۷۹,۷۸۹
۱۰۸۶	۳۰۷۰۳۴۰	احداث و بهسازی شبکه آبیهای سطحی حوزه آبریز سرخه حصار (تیر انداز)	خاکریز آب	۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۰	۱۰۰	۱,۴۹۹,۸۵۸,۹۳۶	-	۱,۴۹۹,۸۵۸,۹۳۶
۱۰۸۷	۳۰۷۰۳۴۰	احداث و بهسازی شبکه آبیهای سطحی حوزه آبریز سرخه حصار قطعه یک ایت	خاکریز آب	۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۰	۱۰۰	۲۸۶,۹۰۰,۰۳۱	-	۲۸۶,۹۰۰,۰۳۱
۱۰۸۸	۳۰۷۰۳۴۰	احداث و بهسازی شبکه آبیهای سطحی حوزه آبریز سرخه حصار قطعه دو ایت	خاکریز آب	۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۰	۱۰۰	۲۴۴,۸۷۷,۹۲۷	-	۲۴۴,۸۷۷,۹۲۷
۱۰۸۹	۳۰۷۰۳۴۰	کالال C میل سرخه حصار	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۴۲۹,۵۲۲,۸۴۷	-	۴۲۹,۵۲۲,۸۴۷
۱۰۹۰	۳۰۷۰۳۴۰	خیابان شهید آیت قطعه ۲	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۳۸۷,۳۸۱,۴۲۷	-	۱,۳۸۷,۳۸۱,۴۲۷
۱۰۹۱	۳۰۷۰۳۴۰	جمع آوری آبهای سطحی منطقه ۸	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۲۹۰,۵۵۸,۳۸۹	-	۲۹۰,۵۵۸,۳۸۹
۱۰۹۲	۳۰۷۰۳۴۰	تونل ده نارمک	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۱۴۲,۱۵۴,۵۱۶	-	۴,۱۴۲,۱۵۴,۵۱۶
۱۰۹۳	۳۰۷۰۳۴۰	قطعه ۳ سرخه حصار جنوبی	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۵	۴۱۴,۱۷۶,۶۵۵	-	۴۱۴,۱۷۶,۶۵۵
۱۰۹۴	۳۰۷۰۳۴۰	احداث میل سرخه حصار (تونل d)	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۱۹۳,۷۰۰,۷۷۱	-	۱۹۳,۷۰۰,۷۷۱
۱۰۹۵	۳۰۷۰۳۴۰	تونل ده نارمک	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷,۳۴۲,۷۵۹,۰۹۶	-	۷,۳۴۲,۷۵۹,۰۹۶
۱۰۹۶	۳۰۷۰۳۴۰	تونل میل سرخه حصار	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۳۹,۶۱۲,۱۱۵	-	۱۳۹,۶۱۲,۱۱۵
۱۰۹۷	۳۰۷۰۳۴۰	تونل کمکی ابونر	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۶۷,۳۵۵,۱۶۹,۱۹۹	-	۶۷,۳۵۵,۱۶۹,۱۹۹
۱۰۹۸	۳۰۷۰۳۴۰	تونل کمکی غیاثوند	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۴۴	-	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۴۴
۱۰۹۹	۳۰۷۰۳۴۰	خیابان خاوران و نورزاده	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۱۹,۰۲۹,۳۹۲	-	۱۱۹,۰۲۹,۳۹۲
۱۱۰۰	۳۰۷۰۳۴۰	تونل علم صنعت	خاکریز آب	۶۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۰	۱۰۰	۳۹۲,۴۴۲,۷۹۹	-	۳۹۲,۴۴۲,۷۹۹
۱۱۰۱	۳۰۷۰۳۴۰	مدیریت آبریز سرخه حصار و سرشاخه های آن	خاکریز آب	۶۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۰	۱۰۰	۲۳۱,۰۲۷,۳۲۰	-	۲۳۱,۰۲۷,۳۲۰
۱۱۰۲	۳۰۷۰۳۴۰	تونل کمکی ابونر	خاکریز آب	۶۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۰	۱۰۰	۲۱۱,۵۳۱,۵۲۰	-	۲۱۱,۵۳۱,۵۲۰
۱۱۰۳	۳۰۷۰۳۴۰	تونل B مسیر سرخه حصار	خاکریز آب	۵۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۱۴۵,۱۳۴,۶۴۸	-	۱,۱۴۵,۱۳۴,۶۴۸
۱۱۰۴	۳۰۷۰۳۴۰	تونل D میل سرخه حصار	خاکریز آب	۵۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰	۹۰	۵۲۱,۶۲۳,۲۴۷	۵۲,۱۶۳,۳۲۵	۴۶۹,۴۶۹,۱۱۲
۱۱۰۵	۳۰۷۰۳۴۰	تونل کمکی ابونر	خاکریز آب	۵۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۴۵۶,۷۲۶,۸۵۰	-	۱,۴۵۶,۷۲۶,۸۵۰
۱۱۰۶	۳۰۷۰۳۴۰	کالال کمکی سرخه حصار	خاکریز آب	۳۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۱۰۰	۹۰۴,۴۹۷,۲۸۸	-	۹۰۴,۴۹۷,۲۸۸



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۱۱۰۷	۳۰۷۰۳۴۰	لوله گذاری خیابان آیت لوله گذاری در پشت بهای مسر غیاثوند	خاکریز آب	۲۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۱۰۰	۸۶,۶۵۸,۲۲۳	-	۸۶,۶۵۸,۲۲۳
۱۱۰۸	۳۰۷۰۳۴۰	لوله گذاری خیابان آیت، لوله گذاری در پشت بهای مسر غیاثوند	خاکریز آب	۴۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۱۰۰	۲۲,۷۱۶,۲۳۲	-	۲۲,۷۱۶,۲۳۲
۱۱۰۹	۳۰۷۰۳۴۱	میدان فاطمی و خیابان جویبار	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۳۹۳,۹۳۹,۲۱۵	-	۱,۳۹۳,۹۳۹,۲۱۵
۱۱۱۰	۳۰۷۰۳۴۱	حوزه آبریز مرکزی (بهمنیار)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۷۴,۷۸۰,۵۶۷	-	۷۴,۷۸۰,۵۶۷
۱۱۱۱	۳۰۷۰۳۴۱	حوزه آبریز مرکزی (توتل آکباتان)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۳۳۷,۰۱۶,۹۳۲	-	۳۳۷,۰۱۶,۹۳۲
۱۱۱۲	۳۰۷۰۳۴۱	میدان فاطمی و خیابان جویبار	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۳۹۶,۴۵۵,۸۹۲	-	۳۹۶,۴۵۵,۸۹۲
۱۱۱۳	۳۰۷۰۳۴۱	سر شاخه شیر محمدی (بهمنیار)	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۸۴۲,۵۴۹,۹۵۴	-	۸۴۲,۵۴۹,۹۵۴
۱۱۱۴	۳۰۷۰۳۴۱	بهر حیثی	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۳۴,۷۶۶,۲۶۵	-	۳۴,۷۶۶,۲۶۵
۱۱۱۵	۳۰۷۰۳۴۱	لوله رانی خیابان امام خمینی (توتل نواب)	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۱۵۳,۳۳۹,۰۷۳	-	۶,۱۵۳,۳۳۹,۰۷۳
۱۱۱۶	۳۰۷۰۳۴۱	مدیریت آبریز سرخه حصار و سرشاخه های آن	خاکریز آب	۷۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۶۵۴,۷۱۷,۱۳۴	-	۱,۶۵۴,۷۱۷,۱۳۴
۱۱۱۷	۳۰۷۰۳۴۲	کاتال دانشگاه آزاد حصارک (دره زغال)	خاکریز آب	۹۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۰	۱۰۰	۳۹۹,۲۸۳,۲۵۲	-	۳۹۹,۲۸۳,۲۵۲
۱۱۱۸	۳۰۷۰۳۴۲	کاتال دانشگاه آزاد حصارک (دره زغال)	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۵۶۲,۴۲۲,۵۴۶	-	۵۶۲,۴۲۲,۵۴۶
۱۱۱۹	۳۰۷۰۳۴۲	کاتال دانشگاه آزاد حصارک (دره زغال)	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۸,۲۸۷,۲۵۳	-	۲۸,۲۸۷,۲۵۳
۱۱۲۰	۳۰۷۰۳۴۲	سیل برگردان غرب	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۵۴,۷۳۴,۴۳۸	-	۱۵۴,۷۳۴,۴۳۸
۱۱۲۱	۳۰۷۰۳۴۲	پاراسازی سیل برگردان غرب	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۴۸۴,۱۵۳,۲۰۱	-	۲,۴۸۴,۱۵۳,۲۰۱
۱۱۲۲	۳۰۷۰۳۴۲	سیل برگردان غرب	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۴۱۰,۱۳۱,۶۸۸	-	۴۱۰,۱۳۱,۶۸۸
۱۱۲۳	۳۰۷۰۳۴۲	بزرگراه آزادگان	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۷۵۱,۴۶۷,۴۲۹	-	۷۵۱,۴۶۷,۴۲۹
۱۱۲۴	۳۰۷۰۳۴۲	بزرگراه آزادگان قطعه ۱ و ۲	خاکریز آب	۴۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۸	۰	۲۶۸۰۷,۷۵۱,۹۵۶	۷,۵۰۶,۱۷۰,۵۴۸	-
۱۱۲۵	۳۰۷۰۳۴۲	پاراسازی سیل برگردان غرب	خاکریز آب	۲۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۰۰	۰	۷۳۶,۵۱۱,۵۶۹	۷۳۶,۵۱۱,۵۶۹	-
۱۱۲۶	۳۰۷۰۳۴۲	بزرگراه آزادگان قطعه ۱ و ۲ و ۳	خاکریز آب	۴۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۰	۰	۱۰,۳۲۸,۰۳۳,۲۵۹	۲,۰۴۷,۶۰۶,۶۷۲	-
۱۱۲۷	۳۰۷۰۳۴۲	مسیر مراد آباد	خاکریز آب	۴۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۱۰۰	۹۲,۱۳۳,۲۵۹	-	۹۲,۱۳۳,۲۵۹
۱۱۲۸	۳۰۷۰۳۴۲	بزرگراه آزادگان قطعه ۱ و ۲ و ۳	خاکریز آب	۲۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۳۶	۰	۳,۵۰۱,۹۵۲,۲۸۸	۱,۲۶۰,۷۰۲,۸۲۴	-
۱۱۲۹	۳۰۷۰۳۴۲	دره زغال	خاکریز آب	۲۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۴۶	۵۴	۲,۸۲۶,۴۰۶,۹۲۵	۱,۳۰۰,۱۴۷,۱۸۶	۱,۵۲۶,۲۵۹,۷۴۰
۱۱۳۰	۳۰۷۰۳۴۲	بزرگراه آزادگان قطعه یک و دو و سه	خاکریز آب	۲۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۴۲	۰	۱۳,۲۰۶,۴۸۳,۰۷	۵,۵۸۷,۱۱۲,۲۸۹	-
۱۱۳۱	۳۰۷۰۳۴۳	قطعه ۱ مسیر ورد آورد	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲۵	۷۵	۷۰۵,۷۰۵,۲۸۰	-	۵۲۹,۲۷۹,۰۳۵
۱۱۳۲	۳۰۷۰۳۴۳	قطعه ۱ مسیر ورد آورد	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲۵	۷۵	۷۰۵,۷۰۵,۲۸۰	-	۵۲۹,۲۷۹,۰۳۵
۱۱۳۳	۳۰۷۰۳۴۳	قطعه ۱ مسیر ورد آورد	خاکریز آب	۳۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲۵	۷۵	۷۰۵,۷۰۵,۲۸۰	-	۵۲۹,۲۷۹,۰۳۵
۱۱۳۴	۳۰۷۰۳۴۳	حوزه آبریز مسیر کن (قطعه ۱ مسیر ورد آورد)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۹,۸۶۱,۱۵۲,۰۴۲	-	۹,۸۶۱,۱۵۲,۰۴۲
۱۱۳۵	۳۰۷۰۳۴۳	حوزه آبریز مسیر کن (قطعه ۱ مسیر ورد آورد)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۱۶۶,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۸۶۰,۰۰۰
۱۱۳۶	۳۰۷۰۳۴۳	پاراسازی مسیر ورد آورد (قطعه یک)	خاکریز آب	۵۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۶۷۵,۳۹۵,۲۴۲	-	۳,۶۷۵,۳۹۵,۲۴۲
۱۱۳۷	۳۰۷۰۳۴۳	هدایت آبهای سطحی ناحیه ۲۱ منطقه ۲۱	خاکریز آب	۵۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۰	۱۰۰	۱,۲۲۲,۷۷۳,۱۲۱	-	۱,۲۲۲,۷۷۳,۱۲۱
۱۱۳۸	۳۰۷۰۳۴۴	پاراسازی کاتال های هرنجی و هلال احمر	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۰۰	۰	۱,۱۶۱,۸۶۰,۴۳۴	۱,۱۶۱,۸۶۰,۴۳۴	-
۱۱۳۹	۳۰۷۰۳۴۴	پاراسازی کاتال های هرنجی و هلال احمر	خاکریز آب	۳۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۷۰	۰	۴,۰۲۸,۳۴۶,۰۹۷	۲,۸۱۹,۸۴۲,۳۶۸	-
۱۱۴۰	۳۰۷۱۲۰۱	احداث لنگشال گیرها بر اساس طرح جامع مدیریت (میدان فردوسی)	خاکریز آب	۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۱۰۰	۲۵۰,۳۳۸,۹۱۲	-	۲۵۰,۳۳۸,۹۱۲
۱۱۴۱	۳۰۷۱۲۰۱	میدان فردوسی	خاکریز آب	۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱۵۹,۰۶۵,۲۱۵	-	۱۵۹,۰۶۵,۲۱۵
۱۱۴۲	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کاتال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۹,۷۵۷,۳۱۴,۳۳۸	-	۹,۷۵۷,۳۱۴,۳۳۸
۱۱۴۳	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کاتال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۳	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۹,۳۵۴,۰۲۲,۶۱۵	-	۹,۳۵۴,۰۲۲,۶۱۵



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۱۱۴۴	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۴	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۹,۸۲۳,۸۴۱,۷۴۶	-	۹,۸۲۳,۸۴۱,۷۴۶
۱۱۴۵	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۵	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۸,۸۶۶,۲۲۲,۴۴۹	-	۱۸,۸۶۶,۲۲۲,۴۴۹
۱۱۴۶	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۶	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۶,۹۹۳,۱۶۵,۰۲۶	-	۱۶,۹۹۳,۱۶۵,۰۲۶
۱۱۴۷	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۷	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۲,۳۳۱,۵۲۸,۱۲۸	-	۱۲,۳۳۱,۵۲۸,۱۲۸
۱۱۴۸	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۸	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۳,۱۲۴,۳۹۵,۹۷۵	-	۱۳,۱۲۴,۳۹۵,۹۷۵
۱۱۴۹	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۹	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۹,۵۳۷,۱۲۶,۷۰۳	-	۱۹,۵۳۷,۱۲۶,۷۰۳
۱۱۵۰	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۰	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۰,۳۲۰,۳۳۷,۸۵۳	-	۱۰,۳۲۰,۳۳۷,۸۵۳
۱۱۵۱	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۱	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۶,۶۶۶,۱۰۹,۳۲۲	-	۱۶,۶۶۶,۱۰۹,۳۲۲
۱۱۵۲	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۲	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۰,۴۳۱,۶۸۶,۴۷۳	-	۱۰,۴۳۱,۶۸۶,۴۷۳
۱۱۵۳	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۳	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳۳,۶۹۲,۹۱۴,۰۰۴	-	۳۳,۶۹۲,۹۱۴,۰۰۴
۱۱۵۴	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۴	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۷,۹۵۷,۰۷۹,۴۱۹	-	۷,۹۵۷,۰۷۹,۴۱۹
۱۱۵۵	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۵	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۸,۹۰۸,۳۷۲,۸۹۹	-	۸,۹۰۸,۳۷۲,۸۹۹
۱۱۵۶	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۶	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۱,۴۱۰,۶۰۰,۶۶۳	-	۲۱,۴۱۰,۶۰۰,۶۶۳
۱۱۵۷	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۷	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۶,۳۳۱,۶۶۹,۳۰۸	-	۱۶,۳۳۱,۶۶۹,۳۰۸
۱۱۵۸	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۸	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳۷,۴۰۱,۵۷۱,۰۶۵	-	۳۷,۴۰۱,۵۷۱,۰۶۵
۱۱۵۹	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۳۹	مهندسی و عمران	۳۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳۱,۶۰۴,۰۹۱,۳۲۹	-	۳۱,۶۰۴,۰۹۱,۳۲۹
۱۱۶۰	۳۱۰۰۵۰۱	کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۱,۸۲۲,۴۴۲,۴۵۷	-	۱,۸۲۲,۴۴۲,۴۵۷
۱۱۶۱	۳۱۰۰۵۰۱	کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۲۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۵,۲۸۳,۳۱۵,۱۶۴	-	۵,۲۸۳,۳۱۵,۱۶۴
۱۱۶۲	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۴۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۰	۱۰۰	۲,۳۸۳,۸۴۹,۹۶۸	-	۲,۳۸۳,۸۴۹,۹۶۸
۱۱۶۳	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱۰۹,۰۷۹,۶۰۰	-	۱۰۹,۰۷۹,۶۰۰
۱۱۶۴	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲,۴۴۶,۷۸۵,۷۵۴	-	۲,۴۴۶,۷۸۵,۷۵۴
۱۱۶۵	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۳	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۴,۴۳۲,۷۰۱,۴۶۰	-	۲۴,۴۳۲,۷۰۱,۴۶۰
۱۱۶۶	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۴	مهندسی و عمران	۲۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۱۰۰	۲۰,۸۸۱,۰۶۴,۰۰۸	-	۲۰,۸۸۱,۰۶۴,۰۰۸
۱۱۶۷	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۳	مهندسی و عمران	۵۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۷۵	۲۵	۷,۶۲۳,۸۷۴,۱۴۷	-	۱,۹۰۵,۹۶۸,۵۲۷
۱۱۶۸	۳۱۰۰۵۰۱	کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۰۰	۰	۳,۳۰۲,۷۹۱,۳۱۶	۳,۳۰۲,۷۹۱,۳۱۶	-
۱۱۶۹	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۲۲۷,۶۱۳,۴۲۷	۲۲۷,۶۱۳,۴۲۷	-
۱۱۷۰	۳۱۰۰۵۰۱	احداث کانال مشترک تاسیسات شهری	مهندسی و عمران	۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۶,۷۶۱,۵۹۹,۴۶۲	۶,۷۶۱,۵۹۹,۴۶۲	-
۱۱۷۱	۳۱۰۰۵۰۱	کانال مشترک تاسیسات شهری سطح منطقه ۲۲	مهندسی و عمران	۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۴۴	۰	۱۸,۰۷۴,۷۱۱,۴۲۹	۷,۹۵۲,۸۷۳,۰۲۹	-
۱۱۷۲	۴۰۳۱۱۱۳	احداث حوضچه رسوبگیر خاراآب	خاکریز آب	۴۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۱۰۰	۳۸,۱۹۹,۳۱۶	-	۳۸,۱۹۹,۳۱۶
۱۱۷۳	۴۰۳۱۱۱۳	عملیات تکمیلی حوضچه رسوبگیر جمشیدیه	خاکریز آب	۸۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳	۰	۴,۷۱۴,۹۹۳	۶۰۸,۳۸۶	۲,۸۸۹,۸۳۴
۱۱۷۴	۴۰۳۱۱۱۳	عملیات تکمیلی حوضچه رسوبگیر جمشیدیه	خاکریز آب	۲۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۶	۰	۷,۵۸۲,۳۰۴	۱,۲۱۳,۱۶۹	۵,۳۵۷,۰۶۴
۱۱۷۵	۶۰۴۰۱۰۱	کمک به آشیانه پروازی	مهندسی و عمران	۷۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۲,۸۹۲,۰۴۷,۳۷۲	۳۷۵,۹۶۶,۱۵۸	-
۱۱۷۶	۶۰۴۰۱۰۱	کمک به آشیانه پروازی	مهندسی و عمران	۳۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱۰	۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	-
۱۱۷۷	۶۰۴۰۱۰۱	کمک به آشیانه پروازی	مهندسی و عمران	۳۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۹	۰	۴۱,۵۳۳,۴۴۲	۳,۷۷۵,۷۶۸	-
۱۱۷۸	۶۰۴۰۱۰۱	کمک به آشیانه پروازی	مهندسی و عمران	۳۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱۰	۰	۶۸,۷۳۸,۲۷۰	۶,۸۷۳,۸۱۷	-
۱۱۷۹	۶۰۴۰۱۰۱	کمک به آشیانه پروازی	مهندسی و عمران	۳۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۸	۰	۳۳۸,۰۸۴,۳۲۹	۲۸,۱۷۳,۶۹۸	-
۱۱۸۰	۶۰۴۰۱۰۲	کمک به توسعه فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهری	مهندسی و عمران	۹۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۶۱,۷۶۸,۳۱۰,۶۳۹	۶۱,۷۶۸,۳۱۰,۶۳۹	-
۱۱۸۱	۶۰۴۰۱۰۲	کمک به توسعه فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهری	مهندسی و عمران	۵۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۵۰	۰	۶۱,۷۶۸,۳۱۰,۶۳۹	۳۰,۸۸۴,۱۰۵,۳۲۰	-
۱۱۸۲	۶۰۴۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۳۶۸,۴۱۰,۶۸۰	۳۶۸,۴۱۰,۶۸۰	-



هزینه های عمرانی متعلق به سال ۹۳ یا سنوات قبل از ۹۳ که ثبت نگردیده یا در سالهای بعد ثبت شده است

ردیف	کد پروژه	نام پروژه	مجری	شماره سند	تاریخ سند	درصد تعلق به سال ۹۳	درصد تعلق به سنوات قبل از سال ۹۳	مبلغ صورتحساب	مبلغ متعلق به سال ۹۳	مبلغ متعلق به قبل از سال ۹۳
۱۱۸۳	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴۴۹,۵۴۶,۰۰۰	۴۴۹,۵۴۶,۰۰۰	-
۱۱۸۴	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴۴۹,۹۱۲,۴۸۰	۴۴۹,۹۱۲,۴۸۰	-
۱۱۸۵	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۶۵۳,۸۴۴,۱۹۷	۶۵۳,۸۴۴,۱۹۷	-
۱۱۸۶	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴۴۷,۷۱۴,۰۰۰	۴۴۷,۷۱۴,۰۰۰	-
۱۱۸۷	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴۴۸,۰۶۵,۰۰۰	۴۴۸,۰۶۵,۰۰۰	-
۱۱۸۸	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۳۴۶,۱۴۹,۷۲۰	۳۴۶,۱۴۹,۷۲۰	-
۱۱۸۹	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴۴۶,۳۲۹,۸۰۰	۴۴۶,۳۲۹,۸۰۰	-
۱۱۹۰	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۵۱۱,۸۸۲,۶۴۰	۵۱۱,۸۸۲,۶۴۰	-
۱۱۹۱	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱۳,۳۵۷,۷۸۴,۵۱۲	۱۳,۳۵۷,۷۸۴,۵۱۲	-
۱۱۹۲	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۱۵,۲۰۹,۳۱۷,۸۲۳	۱۵,۲۰۹,۳۱۷,۸۲۳	-
۱۱۹۳	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۲۵,۶۱۵,۵۹۷,۶۲۲	۲۵,۶۱۵,۵۹۷,۶۲۲	-
۱۱۹۴	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۲۱,۹۴۱,۴۸۰,۶۲۹	۲۱,۹۴۱,۴۸۰,۶۲۹	-
۱۱۹۵	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۳۴,۷۵۱,۲۹۰,۱۹۴	۳۴,۷۵۱,۲۹۰,۱۹۴	-
۱۱۹۶	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰۰	۰	۴۴,۸۹۰,۹۹۲,۱۶۳	۴۴,۸۹۰,۹۹۲,۱۶۳	-
۱۱۹۷	۶۰۶۰۲۰۲	احداث و تجهیز ساختمانهای اداری دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۳۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۰۰	۰	۱۳۴,۶۷۷,۷۴۹	۱۳۴,۶۷۷,۷۴۹	-
۱۱۹۸	۶۰۶۰۲۰۲	احداث و تجهیز ساختمانهای اداری دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۳۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۰۰	۰	۱۱۶۰۹,۳۸۸,۴۴۷	۱۱۶۰۹,۳۸۸,۴۴۷	-
۱۱۹۹	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۶۰	۲۰	۷۳۳,۳۸۱,۰۱۳	۷۳۳,۳۸۱,۰۱۳	۲۴۴,۴۲۷,۰۰۴
۱۲۰۰	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۷	۰	۲۵,۶۶۸,۷۳۴	۲۵,۶۶۸,۷۳۴	۶,۹۴۶,۰۱۸
۱۲۰۱	۶۰۶۰۲۰۲	احداث دیوان عدالت اداری	سازمان عمران مناطق	۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۱۰۰	۰	۱,۹۵۰,۵۵۴,۸۸۷	۱,۹۵۰,۵۵۴,۸۸۷	-
۱۲۰۲	۶۰۶۰۲۰۳	مدرسه عالی شهید مطهری	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۶۰	۲۰	۴۹۲,۴۴۲,۴۳۴	۴۹۲,۴۴۲,۴۳۴	۹۸,۶۸۸,۴۸۷
۱۲۰۳	۶۰۶۰۲۰۳	مدرسه عالی شهید مطهری	مهندسی و عمران	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۶۰	۲۰	۷۵,۳۷۲,۴۷۹	۷۵,۳۷۲,۴۷۹	۱۵,۰۷۴,۴۹۶
۱۲۰۴	۶۰۶۰۲۰۳	مدرسه عالی شهید مطهری	مهندسی و عمران	۲۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۶	۰	۶,۲۴۷,۱۷۹,۸۷۸	۶,۲۴۷,۱۷۹,۸۷۸	۱۰,۷۹۵,۴۸,۷۸۰
جمع								۴,۳۰۱,۵۴۶,۷۴۴,۲۷۵	۴,۳۰۱,۵۴۶,۷۴۴,۲۷۵	۱۹,۱۳۵,۲۶۴,۱۰۵,۰۹۷
								۲۳,۴۳۶,۸۱۰,۸۴۹,۳۷۲	۲۳,۴۳۶,۸۱۰,۸۴۹,۳۷۲	



صورت اقلام تشکیل دهنده تأییدیه های واصل نشده و واصل شده حساب های دریافتنی عملیاتی

ردیف	شرح	تأییدیه ارسالی	پاسخ واصل نشده	پاسخ واصل شده		
				مانده طبق دفاتر	مانده طبق تأییدیه	مغایرت
۱	حسین حسینی (منطقه ۲۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۳	عباس عشوری	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
		۱۵۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰			

صورت اقلام تشکیل دهنده تأییدیه های واصل نشده و واصل شده حساب های دریافتنی غیر عملیاتی

ردیف	شرح	تأییدیه ارسالی	پاسخ واصل نشده	پاسخ واصل شده		
				مانده طبق دفاتر	مانده طبق تأییدیه	مغایرت
۱	حسین حسینی (منطقه ۲۲)	۴۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲	آستان حضرت عبدالعظیم حسنی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۳	شرکت خدمات مهندسی شهر	۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶	۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶			
		۷۹,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۶	۷۹,۳۲۸,۵۸۱,۹۹۶			



ردیف	شرح	تأییدیه ارسالی	پاسخ واصل نشده	پاسخ واصل شده		
				مانده طبق دفاتر	مانده طبق تأییدیه	مغایرت
۱	شرکت یادمان سازه	۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴		۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴	۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴	.
		۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴	.	۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴	۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴	.

صورت اقلام تشکیل دهنده تأییدیه های واصل نشده و واصل شده علی الحساب ها و پیش پرداخت ها

ردیف	شرح	تأییدیه ارسالی	پاسخ واصل نشده	پاسخ واصل شده		
				مانده طبق دفاتر	مانده طبق تأییدیه	مغایرت
۱	شرکت یادمان سازه	۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱		۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱	۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱	.
		۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱	.	۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱	۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱	.

صورت اقلام تشکیل دهنده تأییدیه های واصل نشده و واصل شده حساب های پرداختنی عملیاتی

ردیف	شرح	تأییدیه ارسالی	پاسخ واصل نشده	پاسخ واصل شده		
				مانده طبق دفاتر	مانده طبق تأییدیه	مغایرت
۱	حسین حسینی (منطقه ۲۲)	۷۱۲,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰			.
۲	شرکت خاکریز آب	۴۹۹,۷۲۷,۴۷۴,۹۱۲		۴۹۹,۷۲۷,۴۷۴,۹۱۲	۵۰۲,۵۲۰,۳۶۳,۰۰۹	۲,۷۸۲,۸۸۸,۰۹۷
۳	سازمان مشاور فنی و مهندسی	۱۰۱,۸۲۸,۷۷۴,۰۲۳		۱۰۱,۸۲۸,۷۷۴,۰۲۳	۱۰۱,۸۲۸,۷۷۴,۰۲۳	.
۴	ناجا (فرماندهی مهندسی ناجا)	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			.
۵	شرکت یادمان سازه	۵۲,۸۳۳,۹۵۱,۳۶۸		۵۲,۸۳۳,۹۵۱,۳۶۸	۵۲,۸۳۳,۹۵۱,۳۶۸	.
۶	شرکت ملی گاز ایران	۲۳,۸۸۶,۹۸۲,۲۲۷	۲۳,۸۸۶,۹۸۲,۲۲۷			.
۷	سازمان هوا و فضا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			.
۸	امیر شاه محمدی	۴۸۰,۵۱۷۵,۳۷۵	۴۸۰,۵۱۷۵,۳۷۵			.
۹	سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران		.			.
		۱,۴۶۲,۰۰۶,۴۵۷,۹۰۵	۸۰۷۶۰۶,۲۵۷۶۰۲	۶۵۴,۴۰۰,۲۰۰,۳۰۳	۶۵۷,۱۸۳,۸۸۸,۴۰۰	۲,۷۸۲,۸۸۸,۰۹۷



(ارقام به ریال)

پاسخ واصل شده			پاسخ واصل نشده	تأییدیه ارسالی	شرح
مقایرت	مانده طبق تأییدیه	مانده دفاتر			
-	-	-	۱۵۰,۴۱۴	۱۵۰,۴۱۴	حساب های دریافتی عملیاتی
-	-	-	۷۹,۳۳۹	۷۹,۳۳۹	حساب های دریافتی غیرعملیاتی
-	۱۲۵,۲۶۶	۱۲۵,۲۶۶	-	۱۲۵,۲۶۶	حساب سایر دارایی ها
-	۶۳,۵۲۸	۶۳,۵۲۸	-	۶۳,۵۲۸	حساب علی الحسابها و پیش پرداخت ها
۲,۷۸۳	۶۵۷,۱۸۳	۶۵۴,۴۰۰	۸۰۷,۶۰۶	۱,۴۶۲,۰۰۶	حساب های پرداختی عملیاتی





**معاونت فنی و عمرانی شهرداری
تهران**

صورت‌های مالی

سال مالی ۱۳۹۳

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

دانشگر محاسب



معاونت فنی و عمرانی

(اداره کل دفتر مالی و اداری)

حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

اداره کل امور مالی

باسلام

احتراماً به پیوست صورت‌های مالی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ تقدیم

می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت درآمد و هزینه
۳	۱-۲- گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. تاریخچه فعالیت
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷ و ۶	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۴۴ تا ۸	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است.

نام و نام خانوادگی

علیرضا جاوید

هادی اسپندیاری محلاتی

مهرداد وفاجو

سمت

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

مدیر کل دفتر مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی

رئیس حسابداری

امضاء



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

توازن نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدیدارانه شده)			(تجدیدارانه شده)			دارائتها	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائتها	دارائتها جاری:
ریال	ریال		ریال	ریال			
۱۱,۳۴۹,۶۳۳,۹۲۹,۰۶۳	۱۹,۴۳۹,۰۷۰,۳۴۶,۸۲۳	۱۱	۱۰۵,۱۶۰,۸۳۶,۳۰۱	۵۹,۲۶۸,۹۳۷,۸۱۳	۴	موجودی نقد و بانک	
۱۰۷,۸۳۳,۴۴۶,۵۹۰	۷,۸۷۰,۵۲۸,۱۶۷	۱۲	۲,۳۳۲,۳۶۱,۲۰۰	۲,۷۶۲,۳۷۹,۳۰۰	۵	حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی	
			۱۵۸,۸۷۷,۸۱۲,۳۹۶	۱۵,۹۷۶,۶۵۱,۹۹۶	۶	حسابها و اسناد دریافتی غیر عملیاتی	
			۲۷۵,۹۳۹,۴۶۱	۳۱۴,۸۲۶,۹۶۶	۷	موجودی مواد و کالا	
			۲۸۸,۲۲۸,۹۸۷,۴۵۶	۱۷۶,۵۳۳,۶۰۴,۵۱۰	۸	علی الحساب ها و پیش پرداخت ها	
۱۱,۳۵۷,۴۶۷,۳۷۵,۶۵۳	۱۹,۴۴۶,۹۴۰,۸۷۴,۹۹۰		۵۵۴,۸۷۷,۹۳۶,۸۱۴	۲۵۴,۸۵۶,۴۰۰,۶۶۵		جمع دارائتها جاری	
						دارائتها غیر جاری:	
			ارزش ویژه	۱,۲۹۲,۳۸۷,۲۶۹,۴۴۴	۹	دارائتها ثابت مشهود	
(۱,۵۰۱,۳۴۲,۰۲۸,۲۹۵)	(۱۸,۲۵۲,۱۲۵,۳۷۳,۳۱۷)		ارزش خالص در پایان سال	۸,۸۶۰,۱۴۱,۱۰۰	۱۰	سایر دارائتها	
(۱,۵۰۱,۳۴۲,۰۲۸,۲۹۵)	(۱۸,۲۵۲,۱۲۵,۳۷۳,۳۱۷)		جمع ارزش ویژه	۱,۳۰۱,۲۴۷,۴۱۰,۵۴۴		جمع دارائتها غیر جاری	
۱,۸۵۶,۱۲۵,۳۴۷,۳۵۸	۱,۱۹۴,۸۱۵,۵۰۱,۶۷۳		جمع بدهتها و ارزش ویژه	۱,۸۵۶,۱۲۵,۳۴۷,۳۵۸		جمع کل دارائتها	

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

صورت درآمد و هزینه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

هزینه ها	۱۳۹۳ سال		۱۳۹۲ سال
	ریال	ریال	ریال
ماموریت اجتماعی و فرهنگی	۱۴	۱۶۲,۷۰۹,۷۹۱,۵۵۲	۱۷۱,۰۹۸,۲۷۰,۹۰۳
ماموریت حمل و نقل و ترافیک	۱۵	۱۵,۰۰۰,۸۵۱۷,۳۷۵,۰۰۲	۱۵,۰۲۲,۷۲۹,۳۶۹,۵۲۲
ماموریت خدمات شهری	۱۶	۷۶۶,۹۸۵,۸۱۵,۰۶۸	۵۱۷,۹۱۱,۱۲۹,۸۵۰
ماموریت ایستنی و مدیریت بحران	۱۷	۳۳,۰۳۸,۱۵۵,۲۷۰	۵۸,۵۲۲,۸۱۷,۰۱۷
ماموریت خدمات مدیریتی	۱۸	۱۲۵,۲۷۹,۱۳۵,۹۸۳	۵۲۳,۲۲۶,۰۶۳,۲۸۲
هزینه استهلاك دارائيهای ثابت مشهود	۱۹	۲۲۹,۳۹۹,۲۹۶	۲۲۵,۸۱۱,۷۲۵
جمع هزینه ها		۱۶۰,۹۸,۷۹۱,۰۳۵,۰۷۲	۲۶,۳۳۳,۷۵۵,۸۲۲,۵۲۲
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال		(۱۶۰,۹۸,۷۹۱,۰۳۵,۰۷۲)	(۲۶,۳۳۳,۷۵۵,۸۲۲,۵۲۲)

گودش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه اثبات شده

مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال	(۱۶۰,۹۸,۷۹۱,۰۳۵,۰۷۲)	(۲۶,۳۳۳,۷۵۵,۸۲۲,۵۲۲)
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه اثبات شده ابتدای دوره	(۱۰,۵۹۰,۷۲۷,۰۰۷,۸۰۰)	۵,۲۲۲,۶۱۲,۶۸۲,۰۹۹
تعدیلات سنواتی	۲۰	۱۰,۰۸۹,۳۰۲,۸۷۹,۵۰۵
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه اثبات شده ابتدای دوره - تعدیل شده	(۹,۵۰۱,۳۴۲,۰۲۸,۲۹۵)	۵,۶۳۸,۶۲۷,۶۱۸,۱۹۶
دریافتهای انتقالی	۱۳	۷,۳۲۸,۰۰۷,۶۹۰,۰۵۲
پرداختهای انتقالی		
خالص سایر تغییرات در ارزش خالص		
ارزش خالص در پایان سال	(۱۸,۲۵۲,۱۲۵,۳۷۳,۳۱۷)	(۹,۵۰۱,۳۴۲,۰۲۸,۲۹۵)

از آنجا که اجزای مازاد (کسری) درآمد بر هزینه جامع محدود به مازاد (کسری) سال جاری و تعدیلات سنواتی است، مازاد (کسری) درآمد بر هزینه جامع ارائه نشده است.



یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدیدارانه شده)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت	فعالیت‌های عملیاتی:
ریال	ریال	ریال	
۵۲.۹۵۰.۰۲۱.۱۹۶	۹۱۸.۰۸۲.۵۵۱.۶۲۴	۲۱	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۲۹.۵۳۸.۷۶۰.۹۳۸)	(۹۶۳.۹۷۴.۴۵۰.۰۳۲)		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۶۵۱.۰۸۳.۲۶۹			وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت
(۲۸.۸۸۷.۶۷۷.۶۶۹)	(۹۶۳.۹۷۴.۴۵۰.۰۳۲)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۴.۰۶۲.۳۴۳.۵۲۷	(۴۵.۸۹۱.۸۹۸.۴۰۸)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد طی سال مالی
۸۱.۰۹۸.۴۹۲.۷۷۴	۱۰۵.۱۶۰.۸۳۶.۳۰۱		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۰۵.۱۶۰.۸۳۶.۳۰۱	۵۹.۲۶۸.۹۳۷.۸۹۳		مانده وجه نقد در پایان سال
	۱.۴۴۱.۴۴۵.۵۸۸.۴۴۰	۲۱-۱	معاملات غیر نقدی



یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

جوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه و اطلاعات کلی :

۱-۱ معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران جزء سازمان های زیر مجموعه تهران می باشد که وظیفه اصلی آن راهبری و پشتیبانی و کنترل پروژه های عمرانی شهر تهران می باشد. شرکت و سازمان های اصلی زیر مجموعه این معاونت که مجری طرح های عمرانی می باشند عبارتند از شرکت خاکریز آب ، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.

۱-۲ وضعیت اشتغال

آمار وضعیت استخدام پرسنل معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران بشرح زیر می باشد:

عنوان		۱۳۹۳	۱۳۹۲
کارمند رسمی	نفر	۶۵	۶۹
کارمند رسمی مامور به	نفر	۴	۴
کارمند قراردادی (خدمات اداری شهر)	نفر	۱۷	۱۸
کارمند قراردادی سازمانی مامور از	نفر	۳۱	۴۰
کارگر رسمی مامور از	نفر	۱	۱۱
کارگر قراردادی (خدمات اداری شهر)	نفر	۷	۷
کارگر قراردادی مامور از	نفر	۱۷	۳
		۱۴۲	۱۵۲

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و درموارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده



۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام، گروههای اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهدار تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منابع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام شود، هنگام وقوع به هزینه های جاری تلقی و به مازاد درآمد و هزینه دوره منظور می گردد.

۳-۲-۳- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و یا در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارایی
نزولی	۷٪ درصد	ساختمان
خط مستقیم و نزولی	۱۵٪ ساله ۴٪ ساله ۱۲٪	تاسیسات
خط مستقیم و نزولی	۱۰٪ ساله ۳۵٪ ساله ۸٪	اثاثه و متصوبات
خط مستقیم و نزولی	۴٪ ساله و ۲۷٪	ابزارآلات و قالب ها
نزولی	۳۵٪، ۳۰٪، ۲۵٪	وسائط نقلیه

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاك از ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار و یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-۳ سرمایه گذاریها:

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

۳-۴ درآمد ها

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران فاقد درآمد عملیاتی می باشد.

۳-۵ هزینه ها

هزینه ها در زمان تحقق ثبت و در حساب ها شناسایی می گردد. هزینه حقوق و مزایای پرسنل رسمی و قراردادی و مامور از محل ردیف های اعتباری مصوب ۸۵/۰۲/۰۱ به صورت متمرکز توسط اداره کل امور مالی پرداخت می شود.

۳-۶ دوره عمل بودجه

با توجه به ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداری، دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهدات تحقق یافته تا آخر اسفند ماه هر سال تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت خواهد بود. لذا وجوه نقد مناطق، ادارات و سازمان های غیر مستقل متأثر از دریافت و پرداخت وجوه نقد از محل اعتبار جذب شده سال مالی مورد گزارش در دوره عمل بودجه (تا اردیبهشت ماه) می باشد.

۳-۷ دارایی های ثابت عمومی

به موجب بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، از وظایف اساسی شهرداری ها ایجاد دارایی های عمومی از قبیل بزرگراه ها، خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب و اماکن تریبی و پرورشی می باشد، همچنین به موجب ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها این قبیل دارایی ها متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و تنها در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت یا موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) جزء اموال اختصاصی می گردند، لذا با توجه به عدم امکان اعمال حقوق مالکانه به این قبیل دارایی ها به موجب مفاد یاد شده اخیرالذکر و تعلق عمومی آنان به شهر، در رعایت استانداردهای حسابداری هزینه های تحصیل احداث، تعمیر و نگهداری و حفاظت متحمل در سال وقوع به عنوان هزینه دوره شناسایی و صرفا به صورت اطلاعات آماری در حساب های انتظامی ثبت و نگهداری می گردند.



۴- موجودیهای نقد و بانک:

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۴۲۰,۱۹۵,۱۷۲	۱۱,۷۵۷,۹۴۲,۶۳۴	۴-۱ موجودی بانکی حساب طرح
۷۰,۹۰۵,۴۹۷,۰۳۷	۴۶,۶۶۸,۷۰۸,۶۶۷	۴-۲ موجودی بانکی حساب پرداخت
۸۳۵,۱۴۴,۰۹۲	۸۴۲,۲۸۶,۵۹۲	۴-۳ موجودی بانکی حساب سپرده
۱۰۵,۱۶۰,۸۳۶,۳۰۱	۵۹,۲۶۸,۹۳۷,۸۹۳	

۴-۱- موجودی بانکی حساب طرح

۱۳۹۲	۱۳۹۳	شماره حساب	
ریال	ریال		
۲۴,۴۷۵,۶۸۱,۲۵۱	۲۸,۰۳۷,۱۲۶,۰۵۷	۷۰۰۱۴۷۸۳۴۹	بانک شهر شعبه حافظ شمالی
۱	(۶۹۸,۸۸۲,۶۱۴)	۹۹۱۱	بانک سپه شعبه بهشت
۸,۸۵۵,۵۰۱,۹۸۴	۹,۴۰۳,۷۸۴,۶۱۳	۲۰۰۰۹۱	بانک سپه شعبه بهشت
۸۹,۰۱۱,۹۳۶	(۲۴,۹۸۴,۰۸۵,۴۲۲)	۱۰۰۱۴۷۷۷۲۷	بانک شهر شعبه حافظ شمالی
۳۳,۴۲۰,۱۹۵,۱۷۲	۱۱,۷۵۷,۹۴۲,۶۳۴		

۴-۲- موجودی نزد بانکی حساب پرداخت

۱۳۹۲	۱۳۹۳	شماره حساب	
ریال	ریال		
۶۴,۰۲۵,۵۰۸,۴۹۴	۳۹,۶۶۰,۰۴۶,۴۰۲	۱۰۰۱۴۶۷۳۴۸	بانک شهر شعبه شهرداری مرکز
۲,۷۶۰,۵۱۹,۶۷۳	۴,۱۳۹,۰۱۷,۴۰۷	۲۰۰۰۹۰	بانک سپه شعبه بهشت
۳,۱۳۰,۶۱۱,۴۹۵	۲,۹۳۱,۴۷۹,۶۳۵	۱۰۰۱۴۷۸۳۰۳	بانک شهر شعبه حافظ شمالی
۹۸۸,۸۵۷,۳۷۴	۱۵۶,۰۳۰,۱۷۰	۷۰۰۱۴۷۸۲۸۱	بانک شهر شعبه حافظ شمالی
۱	(۲۱۷,۸۶۴,۹۴۷)	۸۸۱۱	بانک سپه شعبه بهشت
۷۰,۹۰۵,۴۹۷,۰۳۷	۴۶,۶۶۸,۷۰۸,۶۶۷		

۴-۳- موجودی نزد بانکی-حساب سپرده

۱۳۹۲	۱۳۹۳	شماره حساب	
ریال	ریال		
۸۳۵,۱۴۴,۰۹۲	۸۴۲,۲۸۶,۵۹۲	۱۰۰۶۱۲۹۱۳۳	بانک شهر شعبه حافظ شمالی
۸۳۵,۱۴۴,۰۹۲	۸۴۲,۲۸۶,۵۹۲		



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۵- حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی:

۱۳۹۲	۱۳۹۳			
مانده	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۳۴,۳۶۱,۲۰۰	۲,۷۶۲,۳۷۹,۳۰۰	(۲۹,۹۷۳,۶۰۰)	۲,۷۹۲,۳۵۲,۹۰۰	۵-۱
۲,۲۳۴,۳۶۱,۲۰۰	۲,۷۶۲,۳۷۹,۳۰۰	(۲۹,۹۷۳,۶۰۰)	۲,۷۹۲,۳۵۲,۹۰۰	

حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۵-۱- حسابهای دریافتی تجاری

۱۳۹۲	۱۳۹۳			
مانده	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۱۴,۲۶۷,۲۰۰	۲,۶۳۹,۹۰۷,۳۰۰	(۲۹,۹۷۳,۶۰۰)	۲,۶۶۹,۸۸۰,۹۰۰	۵-۱-۱
.	۱۲۲,۴۷۲,۰۰۰	.	۱۲۲,۴۷۲,۰۰۰	
۶۱۹,۸۹۴,۰۰۰	.	.	.	۵-۱-۲
۲,۲۳۴,۳۶۱,۲۰۰	۲,۷۶۲,۳۷۹,۳۰۰	(۲۹,۹۷۳,۶۰۰)	۲,۷۹۲,۳۵۲,۹۰۰	

اشخاص حقیقی

شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

اشخاص حقوقی



۵-۱- اشخاص حقیقی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول	مبلغ
مانده	مانده		
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۲۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۶۲۰,۰۰۰
	۱۵۴,۰۸۱,۶۰۰		۱۵۴,۰۸۱,۶۰۰
۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	.	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰
۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰
	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰		۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰
	۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۰,۰۰۰	.	۹۵,۸۵۰,۰۰۰
	۹۲,۹۰۸,۵۰۰		۹۲,۹۰۸,۵۰۰
۹۲,۷۳۹,۰۰۰	۹۲,۷۳۹,۰۰۰	.	۹۲,۷۳۹,۰۰۰
۹۰,۵۳۸,۲۰۰	۹۰,۵۳۸,۲۰۰	.	۹۰,۵۳۸,۲۰۰
	۷۱,۲۵۰,۰۰۰		۷۱,۲۵۰,۰۰۰
	۶۳,۴۰۰,۰۰۰		۶۳,۴۰۰,۰۰۰
	۵۵,۱۰۰,۰۰۰		۵۵,۱۰۰,۰۰۰
۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۰,۰۰۰	.	۵۲,۲۷۰,۰۰۰
	۴۵,۴۵۰,۰۰۰		۴۵,۴۵۰,۰۰۰
	۴۵,۱۰۰,۰۰۰		۴۵,۱۰۰,۰۰۰
	۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۲,۰۰۰,۰۰۰
		(۲۹,۹۷۳,۶۰۰)	۲۹,۹۷۳,۶۰۰
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۱۲,۴۶۷,۲۰۰	۲,۶۳۹,۹۰۷,۳۰۰	(۲۹,۹۷۳,۶۰۰)	۲,۶۶۹,۸۸۰,۹۰۰

عباس عشوری-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۱۷۱/۴
 محمد عضائی-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۸۸/۱۲۲۹
 محرم دودانگه-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۲۳۹۷/۲۳۴۰
 صابر سعدی
 مجتبی توکلی-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۶۶/۱
 محمد عبیدی-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۶۶/۱
 حسین سعادت-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۲۳۹۷/۲۳۴۰
 مهدی نکویی فرد
 علیرضا صالح آبادی
 حسن معینی کریمکندی
 داود رجب نژاد
 حمیدرضا جوادی طارونی-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۸۸/۱۲۲۹
 حسن یعقوبی نژاد
 مهدی پاک اسکونی-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۲۳۹۷/۲۳۴۰
 امیر پناهی-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۲۳۹۷/۲۳۴۰
 سید محسن شیرینی
 اکرم حیدوی
 عباسی عزت نشان
 محسن علی پناه جهردی-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۲۳۹۷/۲۳۴۰
 پونس نیک بخت
 مهدی آووم
 علیرضا احکامی
 علیرضا روغن گیر رجبی شاد
 طهمورث حسن پور-طرح زلزله
 مهدی امینی فر-بابت واگذاری حقوق متعلقه به پلاک ثبتی ۶۶/۱

۵-۱- اشخاص حقوقی

۱۳۹۲	۱۳۹۳
ریال	ریال
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸,۹۹۴,۰۰۰	.
۶۱۹,۸۹۴,۰۰۰	.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان-بابت خدمات مالی و تهیه صورتهای مالی
 کنتاکو



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۶- حسابها و اسناد دریافتنی غیر عملیاتی

۱۳۹۲	۱۳۹۳			
مانده	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶	۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶		۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶	۶-۱ شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مناطق بیست و دو گانه
۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	بدهکاران اداوات کل و واحدهای ستادی
۹۸۵,۴۷۲,۴۰۰	.		-	سازمانهای وابسته به شهرداری تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
۴۱,۹۱۵,۷۵۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	سازمانهای دولتی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		-	نهادهای عمومی (بنیاد مستضعفان)
.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲ سایر اسناد دریافتنی نکول شده
۱۷,۸۱۲,۳۹۶	۱۵,۹۷۶,۶۵۱,۹۹۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۶-۱ سایر بدهکاران

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶	۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶	۶-۱-۱ شرکتهای وابسته شهرداری تهران - شرکت خدمات مهندسی شهر
۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶	۱۳,۳۵۸,۵۸۱,۹۹۶	

۶-۱-۱ مانده مطالبات شرکت خدمات مهندسی از بابت انتقال حقوق کارگزاری شرکت خدمات مهندسی به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در سال ۸۸ میباشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تعیین تکلیف نگردیده است.

۶-۲ سایر اسناد دریافتنی نکول شده

۱۳۹۲	۱۳۹۳			
مانده	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲-۱ سایر اسناد دریافتنی - آستان عبدالعظیم حسنی
.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۶-۲-۱ مانده مطالبات از آستان حضرت عبدالعظیم از بابت پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال وجوه حاصل از انتشار اوراق مشارکت طرح شهر سالم در سال ۱۳۷۴ و با سر رسید ۵/۲ سال به منظور اجرای طرح شهر سالم حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) از طریق سازمان مهندسی و عمران شهر تهران میباشد به موجب توافقات بعمل آمده شهرداری و آستان حضرت عبدالعظیم حسنی پرداخت ۱۰ درصد سود اوراق مشارکت عهده آستان بوده تعداد ۳ طفری از چک های دریافتی به مبلغ ۳ میلیارد وصول و چک صادره به سر رسید مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۷۶ به مبلغ ۱ میلیارد ریال و چک ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ به مبلغ ۲۱ میلیارد ریال به دلیل کسری موجود برگشت شده است. در اجرای سیاست های شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر در خصوص نحوه تعامل با سازمان یاد شده اقدامات لازم از طریق اداری در جریان بوده و همچنین در رعایت استاندارد های حسابداری نسبت به تامین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول معادل اسناد و اخوانت شده اقدام شده است.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۷- موجودی کالا

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱۵۸,۶۰۶,۵۷۵	۱۲۸,۱۴۷,۸۲۹	موجودی لوازم تحریر و نوشت افزار
۶۰,۵۹۶,۲۰۹	۵۷,۲۸۵,۰۶۴	موجودی قطعات و لوازم یدکی
۱۴,۹۱۰,۲۸۴	۴۷,۷۴۱,۳۰۸	موجودی مواد غذایی
۱۱,۰۸۵,۸۵۵	۳۷,۹۴۴,۶۶۸	موجودی لوازم برقی و الکترونیک
۱۲,۹۳۰,۵۰۰	۲۹,۰۱۹,۸۲۹	موجودی لوازم تنظیف و نظافت
۱۲,۵۴۳,۲۹۳	۱۰,۶۸۰,۵۷۳	سایر موجودی های جنسی
۲۰۰,۴۰۳	۳,۸۹۴,۰۰۳	ابزار آلات مصرفی
۶۶,۳۴۲	۱۱۳,۶۹۲	موجودی مواد شیمیایی
۲۷۵,۹۳۹,۴۶۱	۳۱۴,۸۲۶,۹۶۶	

موجودیهای کالا در برابر خطرات ناشی از بلایای طبیعی از پوشش بیمه ای کافی برخوردار میباشد.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۸- علی الحساب ها و پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۳۹۳	۱۳۹۲
	ریال	ریال
۸-۱	۱۷۶,۵۳۳,۶۰۴,۵۱۰	۲۸۸,۳۲۸,۹۸۷,۴۵۶
	۱۷۶,۵۳۳,۶۰۴,۵۱۰	۲۸۸,۳۲۸,۹۸۷,۴۵۶

علی الحساب ها

۸-۱- علی الحساب ها

یادداشت	۱۳۹۳	۱۳۹۲
	ریال	ریال
۸-۱-۱	۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱	۱۳۵,۱۹۶,۸۴۸,۱۱۲
۸-۱-۲	۱۱۳,۰۰۶,۰۱۱,۴۵۹	۱۵۳,۱۳۲,۱۳۹,۳۴۴
	۱۷۶,۵۳۳,۶۰۴,۵۱۰	۲۸۸,۳۲۸,۹۸۷,۴۵۶

علی الحساب سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

علی الحساب سازمانهای دولتی

یادداشت	۱۳۹۳	۱۳۹۲
	ریال	ریال
۸-۱-۱-۱	۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱	۴,۵۲۷,۷۹۵,۴۸۷
	.	۵۷۲,۸۲۷,۳۶۱
	.	۱۳۰,۰۹۶,۲۲۵,۲۶۴
	۶۳,۵۲۷,۵۹۳,۰۵۱	۱۳۵,۱۹۶,۸۴۸,۱۱۲

۸-۱-۱-۱- علی الحساب سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

شرکت یادمان سازه

خاکریز آب

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

۸-۱-۱-۱- مانده حساب فوق بابت پرداخت در وجه شرکت یادمان سازه جهت اجرای پروژههای عمرانی می باشد.



خوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۸-۱-۲- علی الحساب سازمانهای دولتی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۱,۲۲۰,۸۳۶,۸۴۴	۸۵,۶۲۸,۰۸۸,۸۶۹	۸-۱-۲-۱ شرکت آب و فاضلاب
۲۶,۸۲۱,۳۰۲,۵۰۰	۲۵,۹۷۷,۹۲۲,۵۹۰	۸-۱-۲-۲ شرکت برق منطقه ای
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸-۱-۲-۳ شرکت ملی گاز ایران
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱-۲-۴ شرکت مخابرات
۱۵۳,۱۳۲,۱۳۹,۳۴۴	۱۱۳,۰۰۶,۰۱۱,۴۵۹	

۸-۱-۲-۱ علی الحساب پرداختی به شرکت آب و فاضلاب بابت تهاتر بخشی از مطالبات شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران بابت رفع معارض پروژه عمرانی با مناطق می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ تسویه نشده است.

۸-۱-۲-۲ علی الحساب پرداختی به شرکت برق منطقه ای بابت جابه جایی و ساماندهی تاسیسات برق معارض پروژه های عمرانی شهرداری می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ تسویه نشده است.

۸-۱-۲-۳ علی الحساب پرداختی بابت شرکت ملی گاز ایران بابت جابه جایی و ساماندهی تاسیسات گاز معارض پروژه های عمرانی شهرداری بوده که تا تاریخ ترازنامه به حساب هزینه منظور گردیده است

۸-۱-۲-۴ علی الحساب پرداختی به شرکت مخابرات ایران بابت جابه جایی و ساماندهی تاسیسات مخابراتی معارض پروژ های عمرانی شهرداری می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ تعیین تکلیف نشده است.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۹- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک تراز داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است:

شرح اقلام	پایه‌بندی	بهای تمام شده با مبلغ تجدید ارزیابی - ریال				استهلاک - ریال		مبلغ دفتری - ریال	
		مقدار هر	مبلغ	کاهش طی سال	کاهش طی سال	مقدار هر	کاهش	۱۳۹۲	۱۳۹۳
		ابتدای دوره	پایان دوره			ابتدای دوره	پایان دوره		
اراضی		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاسیسات		۳۰۰,۰۰۰				۲۳۹,۹۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۵	۲۰,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات		۵۵۰,۰۰۰				۲۳۹,۹۹۰	۵۵,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۰	۵۵,۰۰۰
۹-۱ اثاثه و منصوبات		۸۳۵,۲۵۹,۹۶۵	۱,۵۷,۶۶۶,۱۰۰	۱۹,۲۹۰,۰۰۰		۲۰۰,۸۳۷,۱۵۱	۱۶,۳۵۷,۵۸۳	۲۷۱,۲۱۱,۶۸۸	۵۰,۲۹۰,۳۳۷
وسایل نقلیه		۱,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۰				۱,۶۵۵,۲۸۱,۶۵۲	۲۲,۳۷۸,۷۰۲	۱,۵۰۷,۹۰۰,۳۵۰	۱۲۰,۲۹۰,۶۵۰
لوازم و لوازم فنی		۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۸۳۹,۹۹۰	۱۱۶,۰۸۲	۱,۹۵۶,۰۷۲	۱,۱۸۲,۹۱۸
۹-۲ لوازم آلات و لوازم تفریحی		۱,۰۷۲,۶۶۶,۳۸۵	۵۶۱,۰۳۶,۱۴۰	۲۸۹,۷۰۸,۳۲۹		۲۸۰,۳۲۸,۳۲۹	۹,۸۷۶,۸۰۱	۲۹۰,۱۳۹,۵۲۰	۸۵۲,۶۲۹,۱۲۶
		۹,۸۵۲,۵۱۶,۳۵۰	۷۱۹,۸۷۷,۲۴۰	۳۰۸,۹۹۸,۳۲۹		۲۳۹,۳۹۹,۳۱۶	۲۶,۲۲۲,۳۸۲	۲۶,۲۲۲,۳۸۲	۲۶,۲۲۲,۳۸۲
ساختمانی و اراضی در جریان تکمیل		۱,۲۲۶,۰۹۲,۶۲۰	۹۶۲,۳۵۲,۵۷۲,۷۹۷	۱,۲۲۱,۱۲۶,۵۱۰		۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲		۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲	۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲
		۱,۲۲۶,۰۹۲,۶۲۰	۹۶۲,۳۵۲,۵۷۲,۷۹۷	۱,۲۲۱,۱۲۶,۵۱۰		۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲		۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲	۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲
		۱,۲۲۶,۰۹۲,۶۲۰	۹۶۲,۳۵۲,۵۷۲,۷۹۷	۱,۲۲۱,۱۲۶,۵۱۰		۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲		۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲	۷۶۸,۲۱۰,۶۰۳,۳۱۲

داراییهای حوزه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پوشش بیمه ای برخوردار هستند.

مبالغ ستون نقل و انتقال عمدتاً مربوط به انتقال داراییها به حساب اداره کل امور مالی و سازمان عمران می باشد.



جوزه معاونت فنی و عمرانی، شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۹-۱- اضافات اثاثه و منصوبات به شرح زیر می باشد:

خرید ۱۵ عدد میز و صندلی
خرید نخته وایت برد
خرید رکورد، یخچال، کیرنده دیجیتال، دستگاه فتو کپی، فاکس و ریسوت
سایر

مبلغ-ریال
۴۸,۷۵۰,۰۰۰
۲,۵۶۰,۰۰۰
۱۰۰,۶۱۲,۱۰۰
۴,۷۲۲,۰۰۰
۱۵۷,۶۴۴,۱۰۰

نقل و انتقال:

برکناری اموال اثاثه و منصوبات

مبلغ-ریال
۱۹,۲۹۰,۰۰۰
۱۹,۲۹۰,۰۰۰

۹-۲- اضافات، کاهش تجهیزات و لوازم انفورماتیکی به شرح زیر می باشد:

اضافات:

خرید ۶ عدد پرینتر ۲۰۳۵
خرید ۹ عدد اسکنر
خرید ۴ هارد اکسترنال
خرید ۲ دستگاه نوت بوک سونی
خرید ۲۲ دستگاه کیس کامپیوتر
خرید ۲۰ دستگاه ال ای دی سامسونگ
سایر

مبلغ-ریال
۵۲,۶۱۵,۶۲۴
۱۰۶,۵۸۶,۸۴۲
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۶۳,۷۷۲,۰۰۰
۲۴۹,۶۸۷,۵۳۲
۷۵,۹۶۹,۱۲۲
۵۶۱,۰۳۱,۱۴۰

نقل و انتقال:

بابت برکناری اموال اثاثه و منصوبات
بابت اصلاح سند و تطبیق حساب

مبلغ-ریال
۱۶,۹۰۰,۰۱۰
۲۷۲,۸۰۸,۲۲۹
۲۸۹,۷۰۸,۲۳۹



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-۹- دارائیهای ثابت در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۴۶,۰۹۲,۶۲۰,۶۲۲	۷۰۰,۸۶۸,۱۹۵,۵۳۵	۹-۳-۱
.	۶۷,۳۴۲,۴۰۷,۶۷۸	۹-۳-۲
۱,۲۴۶,۰۹۲,۶۲۰,۶۲۲	۷۶۸,۲۱۰,۶۰۲,۲۱۳	

۱-۳-۹- ساختمانهای در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۲۲,۸۳۶,۳۶۶,۰۸۴	۱۸۹,۲۳۱,۱۸۵,۳۵۴	احداث کتابخانه مرکزی فنی و مهندسی
۱۷۷,۳۹۱,۵۸۴,۵۶۰	۱۷۷,۳۹۱,۵۸۴,۵۶۰	احداث پارکینگ طبقاتی آذریباجان
۱۶۵,۷۰۸,۸۸۱,۷۲۵	۱۶۵,۷۰۸,۸۸۱,۷۲۵	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین
۲۴,۶۹۰,۵۵۷,۹۴۴	۶۹,۷۵۵,۰۹۱,۸۶۳	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان جمالزاده
۱۸,۳۵۹,۶۶۵,۵۱۲	۴۸,۱۴۳,۲۰۳,۶۲۷	احداث هتل مهمانسرا و برج مرکز ارتباطات میلاد
۶۴۶,۸۱۳,۸۸۳,۷۲۴	۱۹,۰۲۵,۹۹۶,۵۸۰	احداث سوله های چند منظوره مقاوم در برابر زلزله
۱۸,۹۴۹,۳۳۵,۲۸۹	۱۸,۹۴۹,۳۳۵,۲۸۹	بازسازی و تکمیل مجتمع ارغوان بنفشه
-	۷,۷۸۳,۲۸۳,۵۳۹	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش
۴,۰۵۱,۲۴۲,۳۲۸	۴,۰۵۱,۲۴۲,۳۲۸	احداث و تجهیزات واحدهای تجاری و مسکونی ساختمان سمت
۵۷۵,۵۵۶,۰۴۹	۵۷۵,۵۵۶,۰۴۹	احداث مرکز اجتماعات و پارکینگ شهرداری
۲۵۰,۷۲۸,۱۳۷	۲۵۰,۷۲۸,۱۳۷	طراحی و احداث ساختمان سپند
.	۲,۱۰۶,۴۸۴	احداث پارکینگ طبقاتی برج میلاد
۱۶۶,۳۹۴,۸۱۹,۲۷۰	.	احداث کتابخانه مرکزی سازمان مهندسی
۱,۲۴۶,۰۹۲,۶۲۰,۶۲۲	۷۰۰,۸۶۸,۱۹۵,۵۳۵	

۲-۳-۹- اراضی در جریان تکمیل و آماده سازی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
.	۳۱,۷۵۴,۳۴۵,۲۱۱	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان جمالزاده
.	۲۲,۲۷۴,۸۷۱,۴۶۷	احداث پارکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین
.	۱۰,۵۵۶,۳۳۶,۲۳۸	احداث پارکینگ طبقاتی آذریباجان
.	۱,۷۵۰,۰۲۵,۱۰۴	احداث پارکینگ طبقاتی برج میلاد تهران
.	۱,۰۰۶,۸۲۹,۶۵۸	احداث پارکینگ طبقاتی نیایش
-	۶۷,۳۴۲,۴۰۷,۶۷۸	



۱۰- سایر داراییها

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۸۶۰,۱۴۱,۱۰۰	۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴	۱۰-۱ شرکت یادمان سازه (مطالبات بلند مدت)
۸,۸۶۰,۱۴۱,۱۰۰	۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴	

۱۰-۱- مانده مطالبات از شرکت یادمان سازه به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۸,۸۶۰,۱۴۱,۱۰۰	۸,۸۶۰,۱۴۱,۱۰۰	پرداختی ها از طریق شرکت سرمایه گذاری شهر آتی
.	۳۰,۰۹۸,۸۹۸,۲۳۲	پرداخت بابت اصل مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۸۷ تا ۹۰ یادمان سازه
.	۴۲,۷۴۹,۱۰۹,۳۵۸	پرداخت بابت بدهی به شرکت بلند پایه
.	۲۵,۲۲۸,۹۰۳,۷۳۴	پرداخت بابت مطالبات شرکت شیندلر و سی تی ان مجری برج میلاد
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت کارسازی یک فقره حواله شرکت کامپوزیت سازه
.	۱۷,۳۲۹,۰۸۲,۶۶۰	بابت پرداخت ارزی به شرکت یادمان سازه جهت تطبیق با اداره کل امور مالی
۸,۸۶۰,۱۴۱,۱۰۰	۱۲۵,۲۶۶,۱۳۵,۰۸۴	



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۱- حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۱,۷۱۸,۲۷۲,۹۵۶	۵۵۲,۶۹۴,۹۱۴,۰۱۵	۱۱-۱ بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۴۶۶,۶۱۹,۸۲۲,۱۵۰	۵۲۴,۹۵۲,۵۶۲,۳۷۵	۱۱-۲ بدهی به اشخاص حقیقی
۱۰,۴۵۲,۱۱۱,۸۵۵,۱۶۶	۱۸,۲۶۷,۱۹۹,۷۶۴,۴۱۵	۱۱-۳ بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۸۶,۹۸۲,۲۲۷	۱۱-۴ بدهی به سازمانهای دولتی
۲,۵۸۳,۹۷۸,۷۹۱	۲,۵۸۳,۹۷۸,۷۹۱	۱۱-۵ بستانکاران املاک معارض طرحهای عمرانی
-	۱,۱۵۲,۱۴۵,۰۰۰	بدهی به سایر اشخاص حقوقی (داناموتور سپاهان)
۱۱,۲۴۹,۶۳۳,۹۲۹,۰۶۳	۱۹,۴۳۹,۰۷۰,۳۴۶,۸۲۳	

۱۱-۱- بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۱,۵۹۴,۷۸۵,۲۲۱	۴۹۹,۷۳۷,۴۷۴,۹۱۲	۱۱-۱-۱ شرکت خاکریز آب
-	۵۲,۸۳۳,۹۵۱,۳۶۸	۱۱-۱-۲ شرکت یادمان سازه
۱۲۳,۴۸۷,۷۳۵	۱۲۳,۴۸۷,۷۳۵	شرکت تهران تدبیر یافت
۲۶۱,۷۱۸,۲۷۲,۹۵۶	۵۵۲,۶۹۴,۹۱۴,۰۱۵	

۱۱-۱-۱ مانده تعهدات به شرکت خاکریز آب بابت چهار فقره موافقت نامه بین شرکت خاکریز آب در خصوص تکمیل و اجرای پروژه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران و همچنین مبلغ ۲۵۲ میلیارد ریال بابت یکسان سازی حسابهای فیما بین میباشد.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۱-۲- بدهی به اشخاص حقیقی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۸,۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱-۲-۱ حسین حسینی (منطقه ۲۲)
-	۲۲۳,۹۶۰,۰۰۰	محسن میری (مزایده ۲۹/۹۳)
-	۴۴۳,۱۸۹,۵۰۰	کیوان رحیمی دهرانی (مزایده ۲۹/۹۳)
-	۴۶۶,۱۳۷,۵۰۰	اکبر عزت نشان (مزایده ۲۹/۹۳)
-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	زهره عیوضی لوشکانی (مزایده ۲۹/۹۳)
۹۲۴,۱۲۲,۴۰۰	-	صابر سعدی (حقوق سرقتی و پلاک ثبتی ۱۴۶۵)
۸۷۶,۰۷۴,۳۷۵	-	علیرضا صالح آبادی (پاساژ تجاری میلاد قائم)
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حسن یعقوبی نژاد (مزایده ۲۹/۹۲)
۴۸۰,۵۱۷,۵۳۷,۳۷۵	۴۸۰,۵۱۷,۵۳۷,۳۷۵	۱۱-۲-۲ امیر شاه محمدی
۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰	-	حسن معینی کریمندی (پلاک ثبتی ۲۳۴۰/۲۳۹۷)
۴۶۶,۶۱۹,۸۲۲,۱۵۰	۵۲۴,۹۵۲,۵۶۲,۳۷۵	

۱۱-۲-۱- مانده تعهدات به آقای حسینی بابت نقل و انتقال ملک پلاک ثبتی ۱۸۶۳/۲۳۲۳۱ واقع در شهرک گلستان ضلع جنوب امیر کبیر و کاج به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۲	۱۳۹۳	شرح
ریال	ریال	
۷۱۲,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰	تمهید ایجاد شده بابت نقل و انتقال ملک
		کسر میشود:
(۲۵۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	استاد در جریان وصول
.	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	استاد دریافتی نکول شده
.	(۴۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	سایر اسناد دریافتی
۴۵۸,۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	

۱۱-۲-۲- مانده تعهدات به آقای امیر شاه محمدی بابت ۳ فقره چک بابت واحد ۵ مجتمع تجاری ابریشم می باشد.



جوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۱-۳- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۲,۶۷۲,۷۷۶,۹۵۱	۱۰۱,۸۲۸,۷۷۴,۰۲۳	۱۱-۳-۱ سازمان مشاور فنی و مهندسی
۱۰,۲۹۹,۴۳۹,۰۷۸,۲۱۵	۱۸,۱۶۵,۳۷۰,۹۹۰,۳۹۲	۱۱-۳-۲ سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۱۰,۴۵۲,۱۱۱,۸۵۵,۱۶۶	۱۸,۲۶۷,۱۹۹,۷۶۴,۴۱۵	

۱۱-۳-۱- مانده تعهدات به سازمان مشاور فنی و مهندسی بابت انجام و ارائه خدمات مشاور فنی و مهندسی و خدمات پژوهشی شامل خدمات مطالعه و طراحی، نقشه برداری، ژئوتکنیک، تهیه و تدوین مشخصات فنی و ضوابط فنی، پژوهشی و کارشناسی است که در تاریخ تهیه صورت‌های مالی مانده حساب مذکور ۱۲۰ میلیارد ریال بدهکار شده است.

۱۱-۳-۲- مانده تعهدات به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بابت پروژه های متعدد عمرانی (پروژه احداث پل-توسعه پارکینگ طبقاتی-احداث و تکمیل زیرگذر-احداث بزرگراه شهید باکری و ...) می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی به مانده ۱۸ میلیارد ریال رسیده است.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۱-۴- پدیه به سازمانهای دولتی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۴-۱ ناجا (فرماندهی مهندسی ناجا)
.	۲۳,۸۸۶,۹۸۲,۲۲۷	۱۱-۴-۲ شرکت ملی گاز ایران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۴-۳ سازمان هوا و فضا
۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۸۶,۹۸۲,۲۲۷	

- ۱۱-۴-۱- مانده تعهدات به حساب ناجا (فرماندهی مهندسی ناجا) بابت خرید املاک جهت ادامه طرح بزرگراه همت تقاطع تهران شمال می باشد.
- ۱۱-۴-۲- مانده تعهدات به شرکت ملی گاز ایران بابت اصلاح حساب اقلام خارج از ماهیت شرکت ملی گاز ایران می باشد.
- ۱۱-۴-۳- مانده تعهدات به سازمان صنایع هوا و فضا بابت خرید املاک جهت ادامه طرح بزرگراه همت تقاطع تهران شمال از سازمان فوق می باشد.

۱۱-۵- بستانکاران املاک معارض طرحهای عمرانی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۵-۱ ایراهیم و حسن قادری
۲۸۱,۱۷۸,۷۹۱	۲۸۱,۱۷۸,۷۹۱	جانعلی رمزی
۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	فرهاد صالحی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	جعفر پولادینه
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	احمد پولادینه
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اوغلان پولادینه
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	محمد پولادینه
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	کاظم پولادینه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران پولادینه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	توران پولادینه
۲,۵۸۳,۹۷۸,۷۹۱	۲,۵۸۳,۹۷۸,۷۹۱	

- ۱۱-۵-۱- مانده تعهدات به آقایان ایراهیم و حسن قادری بابت تاوان ملک پلاک ثبتی ۴۸۱/۱۶۷ شهرداری منطقه ۱۳ می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۲- حسابهای پرداختنی غیر عملیاتی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۶,۹۹۸,۳۰۲,۴۹۸	۷,۰۲۸,۲۴۱,۵۷۵	۱۲-۱ سایر حسابهای پرداختنی
۸۳۵,۱۴۴,۰۹۲	۸۴۲,۲۸۶,۵۹۲	۱۲-۲ سپرده و ودایع پرداختنی
۱۰۷,۸۳۳,۴۴۶,۵۹۰	۷,۸۷۰,۵۲۸,۱۶۷	

۱۲-۱- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۵,۱۲۴,۰۶۳,۶۲۰	۴,۵۱۰,۸۹۶,۴۸۳	۱۲-۱-۱ بدهی به ادارات کل و واحدهای ستادی-اداره کل امور مالی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب دائم فیما بین مرکز و ادارات مرکز-ماده ۱۶
-	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب دائم فیما بین مرکز و ادارات مرکز-ماده ۱۷
۸۷۱,۵۵۸,۰۶۷	۱,۱۵۹,۶۶۴,۲۸۱	۱۲-۱-۲ سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی
۲,۶۶۳,۴۰۰	۲,۶۶۳,۴۰۰	بدهی به سایر اشخاص حقوقی- بیمه - خسارت اتومبیل
۱۷,۴۱۱	۱۷,۴۱۱	سایر کسورات کارکنان
۱۰۶,۹۹۸,۳۰۲,۴۹۸	۷,۰۲۸,۲۴۱,۵۷۵	

۱۲-۱-۱- بدهی به ادارات کل و واحدهای ستادی-اداره کل امور مالی

مبلغ ۴۵۱۰ میلیون ریال از مانده حساب فوق بابت انتقال تعهدات به سازمان بازنشستگی کشور و همچنین تعهدات ناشی از محل مازاد فروش املاک سازمان مهندسی و عمران به حساب اداره کل امور مالی طبق صورتجلسه تطبیق حساب فی مابین مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ می باشد، که تا زمان تعیین تکلیف نهایی در این سرفصل نگهداری می شود. همچنین مبلغ ۱۶۸۹ میلیون ریال مربوط به سود سال ۹۲ سپرده های بانکی معاونت فنی و عمرانی میباشد که در مطالبات اداره کل امور مالی منعکس شده است.

۱۲-۱-۲- سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی

مانده تعهدات فوق بابت مالیات های تکلیفی کسر شده از پرداخت های صورت گرفته بابت قراردادهای منعقد در حوزه معاونت فنی عمرانی می باشد، که تا تاریخ تهیه صورت های مالی عمدتاً تسویه گردیده است.



۱۲-۲- سپرده و ودایع پرداختنی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۸۳۰,۹۵۱,۸۷۵	۸۳۸,۰۹۴,۳۷۵	۱۲-۲-۱
۲,۸۷۰,۸۵۵	۲,۸۷۰,۸۵۵	
۱,۳۲۱,۳۶۲	۱,۳۲۱,۳۶۲	
۸۳۵,۱۴۴,۰۹۲	۸۴۲,۲۸۶,۵۹۲	

سپرده شرکت در مزایده

سپرده بیمه تامین اجتماعی

سپرده موقت

۱۲-۲-۱- سپرده شرکت در مزایده

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حسن معینی کریکندی
۴۷,۵۲۱,۵۰۰	.	حسن یعقوبی نژاد
۷۷,۴۰۸,۰۰۰	.	صابر سعدی
.	۲۴,۶۷۵,۰۰۰	محسن میری
.	۲۵,۷۳۷,۵۰۰	کیوان رحیمی دهرانی
.	۲۷,۳۱۲,۵۰۰	اکبر عزت نشان
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرای عیوضی لوشکانی
۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۰,۰۰۰	شرکت مهندسین مشاور رهاب پارس
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	آریا کاوان اطلس
۲۵۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۸,۰۰۰	شرکت بالاگر
.	۱۸۰,۲۶۴,۰۰۰	کندوان پارس
۲۸۲,۶۵۷,۳۷۵	۲۸۲,۶۵۷,۳۷۵	۱۲-۲-۱-۱ امیر شاه محمدی
۸۳۰,۹۵۱,۸۷۵	۸۳۸,۰۹۴,۳۷۵	

۱-۱-۲-۱- مانده فوق بابت چند فقره فیش در خصوص شرکت در مزایده ۳/۹۲ می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه نگردیده است.



جوزه معاونت فنی و عمرانی، شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳- دریافت‌های انتقالی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۴,۱۶۴,۹۵۵,۷۷۵,۴۹۴	۲,۴۷۵,۳۶۱,۲۲۴,۰۹۳	تفاوت‌های فی مابین
۶,۲۷۲,۳۹۱,۴۳۷,۰۷۵	۴,۰۵۶,۱۷۶,۲۱۲,۸۳۶	وجوه ارسالی از مرکز به ادارات مرکز
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۷۴۴,۴۶۷,۹۸۲	وجوه ارسالی از مرکز به ادارات مرکز بابت مخارج سرمایه ای
.	۱,۳۲۰,۷۵۵,۰۰۰	وجوه ارسالی از مرکز به ادارات مرکز بابت سایر
.	(۶۲۷,۵۹۴,۹۶۹,۸۵۹)	نقل و انتقال دارایی‌های فی مابین
۱۲۸,۶۵۶,۴۰۳,۹۹۵	.	سایر هزینه های فی مابین
(۳,۵۲۲,۷۱۷,۴۲۰,۵۲۳)	.	حساب فی مابین مرکز و ادارات مرکز-ادارات کل امور مالی و اموال
۱۱,۱۹۳,۷۸۶,۱۹۶,۰۴۱	۷,۳۴۸,۰۰۷,۶۹۰,۰۵۲	



۱۴- هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۱,۰۹۸,۴۷۰,۹۰۳	۱۶۴,۷۰۹,۷۹۱,۵۵۴	۱۴-۱
۱۷۱,۰۹۸,۴۷۰,۹۰۳	۱۶۴,۷۰۹,۷۹۱,۵۵۴	

هزینه های گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی

۱۴-۱- هزینه های گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۲۷,۳۵۵,۲۳۰,۱۰۱	۱۵۷,۶۳۳,۳۴۴,۸۰۶
۴۳,۷۴۲,۹۴۷,۸۰۲	۶,۷۰۷,۰۱۶,۱۵۶
-	۳۳۹,۴۳۰,۵۹۲
۱۷۱,۰۹۸,۴۷۰,۹۰۳	۱۶۴,۷۰۹,۷۹۱,۵۵۴

هزینه های ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی، احداث و ساماندهی ساختمان‌ها و رونق حرم مطهر امام حس

هزینه های کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مدرسه علمیه مشکوه

هزینه های کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد برج میلاد تهران

۱۵- هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴,۹۱۹,۳۸۲,۴۶۸,۸۳۹	۱۵,۰۰۴,۱۱۱,۵۰۰,۴۸۱	۱۵-۱
۱۴,۲۶۱,۰۴۸,۸۱۹	۴,۴۱۶,۴۳۷,۰۲۲	۱۵-۲
۱۰۹,۰۹۵,۸۵۱,۸۸۵	-	۱۵-۳
۲۵,۰۴۲,۷۳۹,۳۶۹,۵۴۳	۱۵,۰۰۸,۵۲۷,۹۳۷,۵۰۳	

هزینه های روان سازی عبور و مرور

هزینه های افزایش و توسعه ظرفیت‌های مدیریتی پلیس راهور

هزینه های توسعه و ساماندهی پارکینگ

۱۵-۱- هزینه های روان سازی عبور و مرور

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۳۸۷,۶۰۸,۶۳۳,۷۵۴	۴۲,۶۹۶,۷۱۶,۷۰۲
۳۳,۲۹۶,۶۶۶,۹۲۰	۲,۷۲۵,۳۱۰,۰۰۱
۱۲۶,۹۷۷,۱۱۰,۹۳۰	۲,۸۷۱,۰۰۱,۲۰۶
۶۹,۴۷۵,۵۰۷,۷۱۹	۷,۸۶۰,۷۱۰,۱۸۵
۱۴,۸۸۰,۹۴۳	-
۷۲۹,۸۵۰,۰۱۶,۰۱۵	۱۰۸,۶۲۲,۶۶۳,۸۸۴
-	۱۵,۷۵۰,۰۵۹
-	۴,۲۴۳,۰۶۹,۷۲۲
-	۱,۳۲۰,۵۴۶,۳۴۹
۳۸,۶۱۵,۳۶۲,۴۴۴	۱۹,۶۶۸,۴۰۶,۸۲۴
۳۶,۹۳۵,۷۵۶,۶۷۶	۱,۹۱۱,۲۴۱,۵۰۵
۱,۵۳۲,۹۰۹,۰۱۵,۴۲۱	۱۹۱,۸۹۵,۴۱۶,۵۳۹

هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه‌ها، احداث بزرگراه، یادگار امام از خیابان آزادی تا شهید دستغیب و تقاطع

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث پل‌های تقاطع چینه و سیرکیر با بزرگراه آزادگان (تعمیرات نقد

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث تقاطع شیخ فضل الله نوری - خیابان محمدعلی جناح (مقتدع

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، پل تقاطع بزرگراه فتح - سبیل کن و بهسازی رودخانه کن (تعمیرات نقد

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث پل تقاطع بهشت-شهید رجایی

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث پل‌های کاروانسرا سنگی

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث تقاطع ایران خودرو با اتوبان تهران-کرج و آزادشهر

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث تقاطع ستارخان-شیخ فضل الله نوری

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث تقاطع غیرمسطح امام علی (ع) - خیابان شیرازی-ارنتس

هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث تقاطع غیرمسطح باقرشهر

ارزانه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به مرقد مطهر امام

جمع نقل به صفحه بعد



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

جمع نقل از صفحه قبل	۱۹۱,۸۹۵,۴۱۶,۵۳۹	۱,۵۳۲,۹۰۹,۰۱۵,۴۲۱
هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث تقاطع های شهید محلاتی	-	۱۰۰,۶۷۶,۷۴۴,۴۸۴
هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث دریاچه چیتگر	۲۱۱,۸۷۹,۰۳۴,۹۲۶	۸۴۱,۳۳۹,۲۲۸,۱۵۰
هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، احداث کمربندی شهری (حاشیه بزرگراه، منور، رباتی، رادار، فضای	-	۱۰,۴۴۲,۰۸۳
هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، بازسازی و احداث تقاطع کوچهک با آزادراه تهران-کرج	۱,۰۵۳,۸۹۱,۲۱۹	-
هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، پل ها و زیرگذرهای کهریزک و جاده قدیم قم	۶۳,۶۴۰,۰۰۷,۷۷۴	۱۲۱,۳۶۸,۴۵۰,۳۰۱
هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، تکمیل و بهسازی تونل امیرکبیر	۵۰۹,۵۶۱,۴۰۴,۱۹۲	۹۸۹,۷۱۱,۰۰۴,۰۹۵
هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، طراحی پل های سوارهرو سطح شهر تهران	۲,۹۹۵,۰۱۵,۲۴۴	۱۲,۵۱۸,۱۱۴,۵۰۴
هزینه های احداث و توسعه تقاطع غیرمسطح، مطالعه و طراحی تونل های شهری	۲۲,۰۳۸,۹۲۶,۳۵۹	۱۷,۶۶۷,۸۰۹,۳۹۶
هزینه های احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی، بهسازی دسترسی ۱۰۱ برج میلاد	-	۱۰,۶۸۸,۵۲۲,۲۹۵
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، اتصال بزرگراه پادشاه اسماعیل (د) به میدان فتح و تقاطع های مربوطه	۲۰۰,۰۷۳,۰۸۳	-
(شهید پروچرودی) هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه ۷۶ متری سعیدآباد	۲۴۴,۴۷۹,۸۷۹	-
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه وصال تا بزرگراه صالح آباد و نقاط	۵۰۲,۴۹۵,۳۶۰,۸۱۵	۱۱,۲۶۱,۷۱۱,۱۲۳,۳۹۲
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه آزادگان، از فتح به سمت جنوب	-	۶۵۱,۳۵۶,۷۲۸,۹۲۹
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه حکیم و تقاطع های مربوطه	۱,۷۹۱,۴۲۸,۹۵۱,۵۸۴	۱,۲۵۲,۳۱۲,۳۵۸,۸۷۸
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه دولت آباد و تقاطع های مربوطه	۱۲۷,۵۶۹,۹۹۸,۴۴۱	۲۸۲,۱۲۶,۰۵۵,۱۰۳
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه شهید باقری از استقلال تا انزلیان شهید بابایی و تقاطع ها	۵۹۹,۲۲۹,۸۴۶,۷۳۷	۶۰,۷۷۹,۹۷۳,۴۷۵
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه شهید باکری و تقاطع های مربوطه	-	۱۱۲,۵۸۲,۸۲۰,۰۷۵
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه شهید خرازی و تکمیل تقاطع های مربوطه	۱۷۷,۴۸۵,۱۹۲,۲۲۵	۲۱۱,۱۵۶,۶۷۵,۰۰۶
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه شهید شوشتری و اتصال آن به بزرگراه شهید سعادت و	۶۳۴,۹۴۹,۵۶۳	۳,۱۸۰,۲۲۰,۰۲۰
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه صیل کن، حذفاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان و تق	۳۶,۸۶۶,۸۲۴,۵۷۳	-
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث بزرگراه وردآورد (دوگاز) و تقاطع های مربوطه	۴,۴۰۶,۰۳۳,۷۹۵	۳۰۲,۳۴۴,۱۲۲,۹۰۰
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث تقاطع بزرگراه امام رضا (ع) و بزرگراه دولت آباد	۱۱۷,۰۱۳,۷۵۹,۴۱۶	۱۸۶,۰۲۱,۰۳۹,۳۸۰
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، احداث و بازسازی بزرگراه شهید بابایی و تقاطع تلو	-	۱۲۵,۳۵۹,۸۷۶,۳۰۲
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، بهسازی و اصلاح کندروه های بزرگراه آزادگان	۶,۱۷۳,۲۵۷,۰۲۸	-
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، تونل ناپیش و دوطبقه شدن بزرگراه صدر	۱۰,۸۱۰,۰۰۹,۳۱۴,۴۱۲	۵,۹۱۲,۸۷۵,۳۸۸,۹۶۴
هزینه های احداث، توسعه و بهسازی بزرگراهها، طراحی بزرگراه های سطح شهر تهران	۲۰,۵۰۲,۳۲۲,۷۵۳	۱۹,۸۷۳,۸۴۴,۰۳۵
هزینه های مرمت و نگهداری بزرگراهها، تعمیر و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر تهران و سواست اسطر	۱۴۴,۳۷۳,۱۸۸,۸۴۱	۸۰۸,۴۶۸,۱۹۴,۱۲۸
هزینه های مرمت و نگهداری بزرگراهها، تعمیر و نگهداری پل های سوارهرو سطح شهر تهران	۸۲,۲۵۳,۱۱۸,۹۰۱	۷۲,۸۵۴,۱۷۳,۲۰۸
هزینه های مرمت و نگهداری بزرگراهها، مقاوم سازی پل های سوارهرو سطح شهر تهران	-	۱۴,۷۵۰,۳۳۲,۵۰۴
	۱۵,۰۰۴,۱۱۱,۵۰۰,۴۸۱	۲۴,۹۱۹,۳۸۲,۴۶۸,۸۳۹

۱۵-۲- هزینه های افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۴,۲۶۱,۰۴۸,۸۱۹	۴,۴۱۶,۳۳۷,۰۲۲
۱۴,۲۶۱,۰۴۸,۸۱۹	۴,۴۱۶,۳۳۷,۰۲۲

هزینه های احداث ساختمان های پلیس راهور، احداث ساختمان های راهشایی و رانندگی تهران بزرگ



۱۵-۳- هزینه های توسعه و ساماندهی پارکینگ

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۳۷,۰۹۹,۹۷۹,۱۵۱	۰
۵۰,۱۴۵,۳۹۰,۷۹۹	۰
۲۱,۸۵۰,۴۸۱,۹۳۵	۰
۱۰۹,۰۹۵,۸۵۱,۸۸۵	۰

(خیابان آذربایجان) هزینه های احداث و توسعه پارکینگ، احداث پارکینگ طبقاتی ولیعصر (خیابان ۱۲ فروردین) هزینه های احداث و توسعه پارکینگ، احداث پارکینگ طبقاتی ۱۲ فروردین (خیابان جماراده) هزینه های احداث و توسعه پارکینگ، احداث پارکینگ طبقاتی شهید آزاده

۱۶- هزینه های مأموریت خدمات شهری

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۷,۸۷۷,۰۹۶,۴۴۳	۴۱۲,۰۶۲,۳۵۲,۷۶۸	۱۶-۱
۳۷,۰۳۴,۰۵۳,۴۰۷	۳۵۴,۹۲۳,۴۶۲,۳۰۰	۱۶-۲
۵۱۷,۹۱۱,۱۴۹,۸۵۰	۷۶۶,۹۸۵,۸۱۵,۰۶۸	

هزینه های توسعه تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری

هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

۱۶-۱- هزینه های توسعه تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۴۷,۸۷۷,۰۹۶,۴۴۳	۴۱۲,۰۶۲,۳۵۲,۷۶۸
۱۴۷,۸۷۷,۰۹۶,۴۴۳	۴۱۲,۰۶۲,۳۵۲,۷۶۸

هزینه های ایجاد کانال مشترک تاسیسات شهری، احداث تونل مشترک تاسیسات شهری

۱۶-۲- هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۷۵,۲۰۱,۶۸۱	۲۳۳,۸۰۵,۱۰۱
۰	۱۳,۲۷۴,۱۶۴,۷۴۴
۳۱۳,۵۴۷,۰۱۷,۳۲۳	۲۷۷,۹۱۵,۱۸۵,۲۰۲
۳,۴۹۴,۸۳۳,۳۳۶	۱۰,۶۴۵,۷۳۱,۷۰۲
۴۷,۲۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۳۴,۳۰۶,۰۹۰,۷۷۳
۴,۳۹۸,۲۵۴,۹۱۹	۱۸,۵۰۸,۴۸۴,۷۷۸
۱,۰۱۲,۸۹۶,۹۴۲	۰
۱۱۲,۵۵۲,۷۰۸	۰
۳۷,۰۳۴,۰۵۳,۴۰۷	۳۵۴,۹۲۳,۴۶۲,۳۰۰

هزینه های احداث و بهسازی تاسیسات و سازه های جانبی شبکه اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، احداث و بهسازی شبکه های هدایت و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، احداث کانال هلال احمر- هرنجی
هزینه های احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز سر
هزینه های احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز مر
هزینه های احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز سر
هزینه های احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز سر
هزینه های احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز سر
هزینه های احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی، مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز سر
هزینه های کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، احداث شبکه پایش و مانیتورینگ بر اساس طرح جامع مدیریت



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۷- هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۷۳۴,۲۵۹,۸۴۴	۰	۱۷-۱
۴۵,۸۱۰,۶۳۷,۱۷۳	۳۳,۰۳۸,۱۵۵,۴۷۰	۱۷-۲
۵۸,۵۴۴,۸۹۷,۰۱۷	۳۳,۰۳۸,۱۵۵,۴۷۰	

هزینه های توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران

هزینه های پیشگیری و مدیریت بحران

۱۷-۱- هزینه های توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۲,۷۳۴,۲۵۹,۸۴۴	۰
۱۲,۷۳۴,۲۵۹,۸۴۴	۰

(روا هزینه های احداث پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران، سوله مدیریت بحران بیمارستان امام خمینی

۱۷-۲- هزینه های پیشگیری و مدیریت بحران

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۳۱,۰۷۲,۶۹۲,۲۹۸	۱۶,۴۹۳,۲۹۱,۹۷۶
۱۴,۷۳۴,۹۴۴,۸۷۵	۱۴,۷۱۰,۴۸۵,۵۸۱
۰	۱,۸۳۴,۳۷۷,۹۱۳
۴۵,۸۱۰,۶۳۷,۱۷۳	۳۳,۰۳۸,۱۵۵,۴۷۰

هزینه های توسعه و بهسازی سبیل‌ها، حوضچه‌های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سبیل‌ها، بررسی و طراحی سبیل‌ها و

هزینه های مقاوم سازی پل‌ها و ابنیه فنی، تهیه طرح‌های بهسازی لرزه‌ای پل‌ها

هزینه های مقاوم سازی پل‌ها و ابنیه فنی، تهیه طرح‌های بهسازی لرزه‌ای ابنیه

۱۸- هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۸,۱۹۹,۹۳۱,۰۶۳	۱۲۲,۹۳۰,۱۳۱,۹۶۶	۱۸-۱
۱,۲۱۳,۶۲۸,۹۳۲	۱,۴۲۵,۴۳۱,۴۲۲	۱۸-۲
۴۲۳,۸۱۲,۵۰۳,۴۸۹	۹۲۴,۳۷۲,۵۹۵	۱۸-۳
۵۴۲,۲۲۶,۰۶۳,۴۸۴	۱۲۵,۲۷۹,۹۳۵,۹۸۳	

هزینه های پژوهش های کاربردی

هزینه های امور پشتیبانی

هزینه های دیون و تعهدات

۱۸-۱- هزینه های پژوهش های کاربردی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۳۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۰
۲۹,۷۷۷,۱۶۸,۳۳۲	۵۵,۳۸۰,۷۱۶,۷۰۶
۳۸,۱۱۷,۸۵۵,۵۲۳	۳۱,۸۵۷,۱۹۴,۱۸۷
۲,۷۳۶,۳۸۳,۷۶۵	۲۴,۰۴۹,۱۳۳,۲۶۱
۴۵,۱۴۲,۸۷۷,۷۴۳	۸,۹۵۲,۰۹۰,۰۲۵
۲,۱۹۲,۹۳۵,۷۰۰	۲,۶۹۰,۹۹۷,۷۸۷
۱۱۸,۱۹۹,۹۳۱,۰۶۳	۱۲۲,۹۳۰,۱۳۱,۹۶۶

هزینه های بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، مطالعات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح های خاص

هزینه های بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، مطالعه بهبود اجرایی و کنترل های کیفی و آزمایشات پروژه های هم

هزینه های بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، تدوین دستورالعمل ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

هزینه های بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، مطالعه و طراحی ساختمانها و ابنیه

هزینه های بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، نظارت عالی و کنترل های کیفی و خدمات فنی پروژه های عمرانی

هزینه های بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، مطالعات مهندسی ارزش



۱۸-۲- هزینه های امور پشتیبانی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۲۲۰,۰۰۰	.	هزینه های لوازم مصرف نشدنی اداری
۵۲۸,۰۵۹,۱۴۶	۶۱۵,۶۴۸,۵۳۶	هزینه های مواد و لوازم مصرف شدنی، مواد مصرف شدنی
۲۹۸,۴۴۷,۱۶۸	۳۵۰,۲۸۸,۴۴۳	هزینه های مواد و لوازم مصرف شدنی، خرید لوازم مصرفی اداری
۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۱۲,۶۴۳	هزینه های هزینه سوخت، سوخت وسائل نقلیه
۱۱۷,۰۰۷,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۹,۳۳۰	هزینه های هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات، پست، اینترنت و تلفن
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های خدمات قراردادی، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات، تجهیزات و وسائط نقلیه
۲۲,۳۶۲,۹۵۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مواد و لوازم مصرف شدنی، لوازم یدکی وسائط نقلیه
۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۰,۵۶۳	هزینه های مواد و لوازم مصرف شدنی، لوازم تنظیف
۱۴,۰۰۴,۶۶۴	۳۳,۲۵۱,۰۸۶	هزینه های خدمات قراردادی، تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس
۱۳,۵۷۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های خدمات قراردادی، نگهداری و تعمیرات وسائل اداری
۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۷,۰۲۱	هزینه های اجاره بهاء و کرایه، کرایه وسائط نقلیه اداری
۶,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۷,۰۰۰	هزینه های مواد و لوازم مصرف شدنی، لباس کارکنان و لوازم خواب
.	۳,۷۳۶,۸۰۰	هزینه های بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی
۲,۷۷۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های خدمات قراردادی هزینه های بانکی شامل کارمزد، حواله بانکی، بهای دسته چک و غیره
۱,۲۱۳,۶۲۸,۹۳۲	۱,۴۲۵,۴۳۱,۴۲۲	

۱۸-۳- هزینه های دیون و تعهدات

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۴۲۳,۷۲۵,۳۸۳,۴۸۹	۹۱۴,۵۴۰,۵۴۳	هزینه های تعهدات سرمایه ای نقدی و غیرنقدی سنوات قبلی پیمانکاران
۸۷,۱۲۰,۰۰۰	۹,۸۳۲,۰۵۲	هزینه های دیون بلامحل
۴۲۳,۸۱۲,۵۰۳,۴۸۹	۹۲۴,۳۷۲,۵۹۵	

۱۹- سایر هزینه ها

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۲۳۵,۸۹۱,۷۳۵	۲۴۹,۳۹۹,۴۹۶	در سطح کل (شامل استهلاک)
۲۳۵,۸۹۱,۷۳۵	۲۴۹,۳۹۹,۴۹۶	



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۰- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۳۹۲,۸۰۹	.	اصلاح حساب موجودی مواد و کالا
۱۹۲,۹۵۳,۹۰۶,۹۴۴	(۱۱۶,۱۳۰)	اصلاح حساب داراییهای ثابت مشهود بابت افزایش هزینه استهلاک
.	۱۳۱,۷۶۹,۰۵۲,۶۲۵	اصلاح حساب علی الحساب ها و پیش پرداخت ها بابت کاهش هزینه ها
۴۸,۴۱۰,۰۶۶,۱۹۰	.	اصلاح حساب سایر دارائیها
۳۴۹,۴۲۹,۸۴۶)	۹۵۷,۶۳۶,۰۴۳,۰۱۰	اصلاح حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی بابت کاهش هزینه ها
-	-	اصلاح حساب خالص دارائیهای شهرداری تهران در واحدهای اجرایی
۱۹۶,۰۱۴,۹۳۶,۰۹۷	۱,۰۸۹,۴۰۴,۹۷۹,۵۰۵	



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۲- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کتب اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه

مجدد شده است. به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی سال قبل به شرح زیر مطابقت ندارد.

عنوان حساب	مابده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	طبقه بندی		تجدید ارائه	
		تغیلات به همکار	تغیلات به همکار	تغیلات طبقه بندی به همکار	تغیلات طبقه بندی به همکار
موجودی نقد و بانک	۱۰۵,۱۶۰,۸۳۶,۳۰۱				۱۰۵,۱۶۰,۸۳۶,۳۰۱
حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی	۲,۱۳۲,۳۶۱,۲۰۰				۲,۱۳۲,۳۶۱,۲۰۰
حسابها و اسناد دریافتی غیر عملیاتی	۱۵۸,۸۱۷,۸۱۲,۳۹۶				۱۵۸,۸۱۷,۸۱۲,۳۹۶
موجودی مواد و کالا	۲۷۵,۹۳۹,۲۶۱				۲۷۵,۹۳۹,۲۶۱
حسابها و اسناد پرداخت ها	۱۵۶,۵۵۹,۹۳۳,۸۳۱			۱۳۱,۷۶۹,۰۵۲,۶۲۵	۲۸۸,۳۲۸,۱۸۷,۲۵۶
داراییهای ثابت مشهود	۱,۳۹۲,۳۸۷,۳۸۵,۵۷۲			۱۱۶,۱۲۰	۱,۳۹۲,۳۸۷,۳۸۵,۵۷۲
سایر داراییها	۸,۶۰۰,۱۲۱,۱۰۰				۸,۶۰۰,۱۲۱,۱۰۰
حسابها و اسناد پرداختی عملیاتی	۱۲,۲۰۷,۲۶۹,۹۷۲,۰۷۳			۹۵۷,۶۳۶,۰۳۲,۰۱۰	۱۱,۲۴۹,۶۳۳,۹۴۰,۶۳
حسابها و اسناد پرداختی غیر عملیاتی	۷,۹۰۹,۳۲۲,۲۰۳				۷,۹۰۹,۳۲۲,۲۰۳
حسابها و اسناد پرداختی گروه	۹۹,۹۲۴,۱۰۲,۳۸۷				۹۹,۹۲۴,۱۰۲,۳۸۷
هزینه ها	۲۷,۳۲۷,۰۸۷,۳۷۰,۷۰۷			۱۰,۱۳۳,۳۳۱,۵۲۸,۱۷۵	۲۶,۳۳۳,۷۵۵,۸۴۲,۵۳۲
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه ابتدای دوره	۵,۳۶۶,۵۳۹,۱۳۰,۷۶۹			۷۶,۰۷۳,۲۵۱,۳۲۰	۵,۳۴۰,۴۶۶,۸۷۹,۰۹۹
				۱۰,۸۹,۲۰۵,۰۱۵,۶۲۵	۱۰,۸۹,۲۰۵,۰۱۵,۶۲۵



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۱- صورت تطبیق درآمد و هزینه:

صورت تطبیق درآمد (هزینه) با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
(۲۶,۳۳۳,۷۵۵,۸۴۲,۵۳۲)	(۱۶,۰۹۸,۷۹۱,۰۳۵,۰۷۴)	درآمد (هزینه)
۲۳۵,۸۹۱,۷۳۵	۲۲۳,۱۶۵,۱۱۲	هزینه استهلاک
۳,۶۳۲,۴۸۲,۲۰۳,۴۰۴	۱,۵۸۳,۸۱۸,۷۳۰,۷۴۰	کاهش (افزایش) حساب های دریافتی
(۱۶,۲۶۳,۰۴۸)	(۳۸,۸۸۷,۵۰۵)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
۱,۲۷۷,۷۸۹,۶۸۳,۰۵۴	۱۱۱,۷۹۵,۳۸۲,۹۴۶	کاهش (افزایش) علی الحسابها و پیش پرداختها
.	(۱۱۶,۴۰۵,۹۹۳,۹۸۴)	وجوه پرداختی به یادمان سازه (سایر مطالبات بلندمدت)
۱۰,۲۸۲,۴۲۸,۱۵۲,۵۴۲	۸,۰۸۹,۴۷۳,۴۹۹,۳۳۷	افزایش (کاهش) حساب های پرداختی
۱۱,۱۹۳,۷۸۶,۱۹۶,۰۴۱	۷,۳۴۸,۰۰۷,۶۹۰,۰۵۲	مازاد پرداختها به دریافتهای انتقالی
۵۲,۹۵۰,۰۲۱,۱۹۶	۹۱۸,۰۸۲,۵۵۱,۶۲۴	

۲۱-۱- معاملات غیر نقدی:

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
.	۱,۴۴۱,۴۴۵,۵۸۸,۴۴۰	بابت تکمیل وانتقال ساختمانهای در جریان تکمیل به سازمان عمران و اداره کل امور مالی



۲۲- حسابهای انتظامی

یادداشت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال
۲۲-۱	۵,۷۲۲,۵۸۷,۷۰۰	۷,۱۱۵,۰۱۳,۴۰۰
۲۲-۲	۳,۷۷۸,۰۲۲,۷۰۰	۱۶,۰۶۱,۵۵۹,۶۲۵
	۹,۵۰۰,۶۱۰,۴۰۰	۲۳,۱۷۶,۵۷۳,۰۲۵

اسناد تضمینی دیگران نزد ما
 حسابهای انتظامی

۲۲-۱- اسناد تضمینی دیگران نزد ما

یادداشت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال
۲۲-۱-۱	۴,۰۵۲,۹۸۷,۷۰۰	۵,۶۲۴,۴۱۳,۴۰۰
۲۲-۱-۲	۱,۴۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۲-۱-۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵,۷۲۲,۵۸۷,۷۰۰	۷,۱۱۵,۰۱۳,۴۰۰

سایر اسناد تضمینی به نفع ما
 سایر اسناد دریافتی از کارکنان
 اسناد تضمینی انجام مناقصه و مزایده به نفع ما



سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۵,۳۱۹,۷۵۰	۵۶۵,۳۱۹,۷۵۰
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۰,۰۰۰
۸۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۰,۰۰۰
۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۸۶,۱۹۱,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۶۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۳۲۲,۳۰۰	۲۶,۳۲۲,۳۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰
۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۹۱,۰۰۰	۱۰,۲۹۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۵۳,۳۵۰	۳,۸۵۳,۳۵۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۲۰,۰۰۰	-
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۲,۳۷۰,۰۰۰	-
۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-
۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰	-
۹۲,۹۰۸,۵۰۰	-
۹۲,۳۳۹,۰۰۰	-
۹۰,۳۳۸,۲۰۰	-
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰	-
۹۵,۵۵۰,۰۰۰	-
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۰,۳۴۰,۰۰۰	-
۵,۴۲۲,۳۱۳,۳۰۰	۶,۰۵۲,۹۸۷,۳۰۰

شرکت حرف ایران
شرکت آکام پتر
امیر شاه محمدی
شرکت امشیدان لول
شرکت مریز واد
دفا مورتو ساهان
وامسازي معدن ایران
شرکت همکيو
شرکت خوزستان فارس
مصلح سازان پالاسان
شرکت کیهان اتحاد
شرکت مایران
طوبورت حسن پور
شرکت گولر
زهره ا جومسی نوشکری
شرکت ناشکار
اکبر عزت نشان
کیهان رجیسی دهرتی
محسن میری
شرکت خزش
شرکت گرویه سنگ
شرکت واد و آسفالط
شرکت ساختمانی گاد
شرکت بیهور
پله برلی گیلان
شرکت م. ج. ک.
شرکت فایر
شرکت وقار
شرکت طلوع سرکزی
شرکت پرمون دژ - سپهره
نقی جومدی
شرکت سد و خاک
پروژ صادقی وحدت
شرکت صنعت و ساختمان
شرکت وادی
شرکت زرفین
شرکت ایران ایمر
شرکت برج بیلا آسان
شرکت تکوره
چنگیز جومدی
شرکت بی بون
شرکت های بن
شرکت زی تر
گلپاز عقیان
حسین سعادت
مهرضا مصلح آبادی
محسن علی پناه جهرودی
مجتبی توکلی
محمد عیدی
حسن بهمنی زاده
مهدی پاک اسکویی
امیر پناهی عا
محمد عسائی
حسن معینی کریمکی
حمید رضا جومدی طارونی
مهدی قیسی فر
عاسی مشوری
سرم دودنگ



۲-۱-۲- سایر اسناد دریافتی از کارکنان

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	داود کیهانی
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سجی احماتی منش
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	امیر عباس روضایی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمید هیدارن
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا بهاری
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	پیمان گرم
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	امیر حسین کاشی
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	پیمان سیفی
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	داود میرزایی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حیدر ولی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	محمود باقری
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شعیان پورحالی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سجی سوزنی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد حسین صفری
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	محمد شاد محمدی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا وهاب زاده
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	احمد خداینده نو
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نورالدین روضایی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ابرج باقری
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	عباس عبداللطیف بیک
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	عباس نوش آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اسرائیل رنجبر
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	حسین عباسی
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	محمد مهدوی
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پرویز میرزاییان
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	محمد امروزی
۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۱-۲- اسناد تضمینی انجام مناقصه و مزایده به نفع ما

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندسین مشاور آشتاب
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	راد شولدر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۲- حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۰۶۱,۶۵۹,۶۲۵	۳,۷۷۸,۰۲۲,۷۰۰	۲۲-۲-۱
۱۶,۰۶۱,۶۵۹,۶۲۵	۳,۷۷۸,۰۲۲,۷۰۰	

فصلت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما



۲۲-۱ - ضمانت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما

۱۳۹۲ سال	۱۳۹۳ سال	
ریال	ریال	
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۳۷,۵۰۰	بیزن طلوعی تاتی
۲۲۶,۳۰۹,۰۰۰	۶۸۵,۱۴۰,۰۰۰	شرکت و سگاساز
.	۵۷۸,۳۱۹,۰۰۰	انرژی سازه آبان
.	۵۷۳,۷۵۰,۰۰۰	شرکت گسترش نوسازی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۲۰,۰۰۰	شرکت بین المللی مهندسی ساراپ درکار
.	۳۱۴,۷۱۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی وزان
.	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	شرکت حفار گستر کاریر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت وآوران
۷۰,۴۵۵,۰۰۰	۷۰,۴۵۵,۰۰۰	شرکت طازند
.	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	پرن بتن
.	۲۰,۲۸۵,۰۰۰	شرکت ابنیه طراحان البرز
.	۲۳,۹۸۲,۰۰۰	گلدوان پارس
۲۹۴,۵۷۵,۰۰۰	.	آومه تاب گسترش
۵۱,۵۲۵,۶۲۵	.	علیرضا صالح آبادی
۱۴,۹۶۲,۷۹۵,۰۰۰	.	شرکت سایبر
۱۶,۰۶۱,۶۵۹,۶۲۵	۲,۷۷۸,۰۲۲,۷۰۰	

۲۲ - داراییهای ثابت عمومی

۱۳۹۲ سال	۱۳۹۳ سال	پادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۱۳۴,۲۰۶,۷۷۱,۲۵۳	۱۳,۰۵۶,۷۱۵,۸۲۵,۸۹۷	۲۳-۱
۱۰,۱۳۴,۲۰۶,۷۷۱,۲۵۳	۱۳,۰۵۶,۷۱۵,۸۲۵,۸۹۷	

داراییهای ثابت عمومی



اصطلاح بزگردگام نامی طی وساحت تا بفره
روکش سلسلی و لنگه گبری در مرتب ستاری سطح سهر
اصطلاح بزگردگام زمین قدین بزگردگام علی (ع) تا سه راه آذربایجان و قاضیهای مربوط
آبادگاه کاتل مشرق که تابسات شهری، سطح صنف 11
اصطلاح بزگردگام پازگام نام (ره) حد فاصل آزادی
اصطلاح بی سواره، رود، قطع نموده - آذربایجان
اصطلاح بزگردگام شیدیه بایجان شیدیه آفرینان
اصطلاح بی سواره، رود، قطع نموده کلاتسوار
اصطلاح بی سواره، رود، مسیر یوزی - اوش
اصطلاح توبلی بزگردگام روست
اصطلاح بزگردگام آذگان - حاصلست هست از امانت یوزی - کرج و قاضیهای مربوطه جاز
اصطلاح بزگردگام شیدیه سیاه شیدیه - حاصلست سیلان تا سیاه
اصطلاح بزگردگام نام علی (ع) (شرفی)، روستا تا بزگردگام دولت آباد و قاضیهای مربوط
اصطلاح بی سواره، رود، قطع نموده بزگردگام شیدیه بای - خیابان دماوند
اصطلاح بی سواره، رود، قطع نموده بزگردگام نور - آیت له سیدی، شکوه، سیاه و شقایق
خرید علاقه جهت کثرتی جیور و مردود بزگردگام
اصطلاح بزگردگام قطع نموده خیابان یزدند
(نرخین) اصطلاح بزگردگام آجیل حاصلست رود آذربایجان تا شیدیه بایجان
اصطلاح بی سواره، رود، قطع نموده علی (ع) (لار) آباد - روستا
اصطلاح و تکمیل یزدند گلو سبیر شهری، قطع نموده آباد
اصطلاح قطع نموده کرج درستان - ماسلاردا
اصطلاح قطع نموده آذگان - شیرزاد
اصطلاح بی بتی طری یوز بزگردگام دو گاز تا بزگردگام قطع - جاده، مخصوص
اصطلاح قطع نموده - تابسات
خرید علاقه بزگردگام تابسات
اصطلاح کاتل غلاباب و آجایی سطح سهر - آذربایجان
اصطلاح اصطلاح بزگردگام سهرن، نریض و بهساری بزگردگام تا سمت تا ویلیرس
اصطلاح بی سواره، رود، قطع نموده بزگردگام شقایق - خیابان شقایق
اصطلاح قطع نموده آذگان - کرج
اصطلاح قطع نموده آذگان - دلفانان اسلام
اصطلاح قطع نموده - صیرت
اصطلاح بزگردگام سمت با خیابان شهران
اصطلاح بزگردگام آذگان، جاده مخصوص تا بزگردگام قطع
اصطلاح بی سواره، رود، قطع نموده بزگردگام شقایق - جهاتی
خرید علاقه کرج بزگردگام صید شیرازی
اصطلاح قطع نموده صید شیرازی (انور) - روستا
اصطلاح و نوسه پازگنگ طغانی لشکله طراسی و اصطلات
اصطلاح بی سواره، رود، قطع نموده خیابان دماوند - یوسمید
اصطلاح قطع نموده آذگان نام - دهاتی
نریض بی قطع نموده آذگان سوس - بزگردگام روستا
اصطلاح قطع نموده صید شیرازی و نریض سوزدگام روستا
اصطلاح قطع نموده صید شیرازی - یاجا
اصطلاح بزگردگام زمین قدین: سه داسل گفاز و
اصطلاح قطع نموده - ستاری دوسب و لوبهای مربوط
(دور، حدیث) اصطلاح سبیل یوزد
اصطلاح بی رود کفر صانع دفاع و یوزدگام صید
آبخوان - گفاز و اصطلاح بزگردگام زمین قدین
اصطلاح بی میدان روستا و نریض سوزدگام روستا
اصطلاح قطع روستا با سهران و شیع جایی
آبیز دماوند رام قرین صید خوام دماوند بختک جهلی
بوسازی یا بختک یا سوسه در طریق مشات
(نریض) اصطلاح سید ستاری و شرف بخت زهر
خرید علاقه کرج بزگردگام - صیرت
اصطلاح قطع نموده - ماسلاردا
اصطلاح قطع نموده صید شیرازی آبادان و گنگسار
سید نقی به صلح ده

حج علی از مسجد ایل

خلفه یزدگرد است - حجابان لرونون

احس شاس - قلمه مرخی - احسانت یزدگردا نوب

احسانت خلفه یزدگردا نوب

B11 بی احسانت بی سوره وود، خلفه شیخ ایل - لوری - حجابان نمده علی جناح

احسانت بی ینی حق شاس - نوب

احسانت خلفه آزادگان - مسواره

بهتری و تشکیل خلفه یزدگردا نوب و نام علی

احسانت خلفه وسالت و لرتنی اسمانی

احسانت نوب یزدگردا نوب

خرید حلاکه یزدگردا نوب علی

احسانت خلفه وسالت - ناپوران

تشکیل زیرگلدست سابر یزدگردا نوب - مدرس

احسانت بی ینی وسالت - کنگر

طرحی سید شهرای برای کنگر نرفان جسی

طرحی و تشکیل زیرگلدست سابر شهرای میدان ملت تبر

لازیمی و تشکلهای کنگلهای سوری و سوری و تبدیل تشکله

A, B, C, D, E, F احسانت و ترسمه سیدل حصار و تشکلهای شهری

ا حرم به حرم احسانت کمرشده شهری بی افران بهشت زهرا

ا حسانت سترل احسانت یزدگردا نوب دادر نام

ا احسانت بی سوره وود، خلفه صالح اباد - بهشت زهرا

احسانت بی ینی نوب - واد امن

ایستادی سیدل وسنگ و سوهبه و سونگیر

احسانت خلفه پشت - لپنی

احسانت یزدگردا نوب آزادگان، فرح به ست جنوب

ا خلفه یزدگردا نوب حصار و احادی سترس شهرهای شریه و کمر و بی یزدگردا نوب وضا

احسانت ووب و نوب شهری نوب خلفه حست - اندرانی اسمانی

احسانت بی سوره وود، جاده کمریز ک

ا حسانت و تشکیل زیرگلدست سابر شهرای، ۱۶۰۰ نفریک ۱۶۰۰ شهروند و یزدگردا نوب علی

احسانت خلفه حجابان سوس - حجابان یزدرد، خرداد

ا کازگر - گسام - خلفه یزدگردا نوب حصار جبک های شهری

احسانت بی مار بهاد، سطر شهر تهران

احسانت و تشکیل زیرگلدست شهرای سرنگ برون میدان آزادی و سامان علی ترسیل غرب

احسانت یزدگردا نوب احسانت کمرشده شهری بی و وزیراد

ناظم یزدگردا نوب حست - حجابان ک




حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۴- پروژه های در جریان تکمیل عمومی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱۸,۷۴۹,۲۲۵,۴۳۵,۱۸۲	۲۹,۵۵۵,۱۱۸,۹۲۴,۵۲۲	تولید فیلش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر
۱۲,۹۲۵,۱۲۹,۹۸۹,۰۱۷	۱۲,۴۵۸,۶۱۳,۳۵۴,۱۴۶	احداث بزرگراه امام علی (ع) (شرق)، رسالت تا بزرگراه دولت آباد و تقاطعهای مربوطه
۵,۴۰۵,۶۰۶,۸۹۱,۰۶۹	۵,۴۰۵,۶۰۶,۸۹۱,۰۶۹	احداث مسیر غیر همسطح بزرگراه چمران و تون
۵,۳۳۶,۶۴۹,۸۵۱,۲۲۴	۵,۳۳۶,۵۵۸,۳۷۳,۲۲۲	احداث بزرگراه نیاپس، کرمانشاه به سمت شرق و تقاطعهای مربوطه و افزایش ظرفیت صدر (تولید صدر نیاپس)
۱,۳۲۳,۴۹۰,۸۳۴,۱۱۴	۳,۱۱۴,۹۱۱,۸۴۳,۳۸۴	احداث بزرگراه حکیم حد فاصل از انگن تا انتهای منطقه غرب
۲,۳۷۱,۱۴۶,۲۳۶,۰۹۲	۲,۸۷۴,۹۶۶,۹۲۰,۱۵۰	احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری، فاز ۲ امیرکبیر از ۱۷ شهریور تا بزرگراه امام علی (ع)
۱,۵۸۱,۴۸۷,۳۷۷,۲۹۲	۱,۵۷۰,۷۱۷,۹۶۲,۴۷۱	احداث بزرگراه از انگن، از فتح به سمت جنوب
۱,۳۰۱,۰۴۳,۷۵۰,۰۳۸	۱,۵۱۱,۵۵۰,۴۸۴,۸۱۲	احداث پل سواره رو، روگذر رسالت بر روی دریاچه منطقه ۲۲
۱,۳۱۸,۱۲۸,۱۴۹,۹۷۴	۱,۳۱۸,۱۲۸,۱۴۹,۹۷۴	احداث ادامه بلوار اسبیا و تقاطعهای مربوطه
۱,۱۹۳,۱۲۶,۵۸۵,۲۸۸	۱,۳۰۱,۷۶۹,۲۴۹,۲۷۲	احداث پل سواره رو، تقاطع جاده مخصوص کرج - بزرگراه فتح (کلوانسرا سنگی)
۸۴۴,۶۱۱,۳۵۱,۸۳۱	۸۴۵,۱۱۸,۸۲۳,۶۱۲	احداث بزرگراه زین الدین، بزرگراه امام علی (ع) تا سه راه ازماپس و تقاطعهای مربوطه
۵۴۲,۹۸۷,۳۲۱,۱۸۵	۷۱۹,۲۸۸,۸۵۲,۸۳۶	احداث بزرگراه هست، سولقان به سمت غرب تا انتهای محدوده غرب تهران
۷۱۵,۸۰۸,۳۷۹,۷۵۶	۷۱۷,۵۱۲,۰۷۶,۱۱۸	احداث پل سواره رو، تقاطع شیخ فضل ... نوری - خیابان محمدعلی جناح (پل B)
۴۴۶,۷۳۶,۵۶۶,۰۷۰	۶۹۴,۳۰۶,۵۶۴,۵۱۱	احداث بزرگراه دولت آباد
۴۱۶,۵۸۵,۷۱۰,۱۷۳	۵۶۶,۳۵۳,۳۸۷,۳۶۷	احداث و توسعه مسیر، سرخه حصار و کتلهای شریانی A, B, C, D, E, F
۵۳۳,۱۸۵,۵۶۷,۴۱۱	۵۳۷,۵۹۱,۶۰۱,۲۰۶	احداث بزرگراه دوگاز، تقاطعهای مربوطه - فاز ۱ از جاده فتح تا اتوبان کرج
۳۶۸,۰۲۹,۹۳۰,۲۴۹	۵۰۸,۴۲۸,۴۴۹,۹۴۹	احداث و توسعه حوضچه رسوبگیر، جمشیدیه
۵۰۷,۶۹۸,۰۲۳,۱۳۸	۵۰۷,۶۹۸,۰۲۳,۱۳۸	احداث پل سواره رو، تقاطع های شهید محلاتی
۴۹۸,۱۱۴,۴۲۰,۴۲۹	۴۹۸,۱۱۴,۴۲۰,۴۲۹	احداث بزرگراه نیاپس (حد فاصل چمران - کرد
۴۹۵,۹۱۵,۷۳۴,۰۰۵	۴۹۵,۹۱۵,۷۳۴,۰۰۵	احداث بزرگراه سرخه حصار - کلاهدوز تا سه ر
۴۵۷,۳۳۱,۸۰۲,۲۱۵	۴۷۲,۳۹۷,۳۸۳,۹۸۰	احداث، توسعه و تجهیز کانال جمع آوری آبهای سطح شهر، کانال کنارگذر ابوزر
۳۵۰,۰۵۵,۱۹۷,۵۶۴	۴۶۷,۰۶۸,۹۵۶,۹۸۰	احداث بزرگراه امام رضا (ع)، تریض بزرگراه و احداث پل
۴۰۹,۹۴۵,۱۱۰,۹۳۵	۴۵۲,۸۴۱,۹۰۰,۷۲۲	احداث بزرگراه امام (ره)، آزادی تا حق شناس و آزاد راه تهران ساوه و تقاطع ها، فاز ۱
۳۸۲,۵۱۵,۳۱۳,۲۵۵	۳۸۲,۵۱۵,۳۱۳,۲۵۵	احداث پل بتنی و فلزی بلزسازی پل جوادیه
۳۹۲,۱۸۸,۳۸۴,۷۱۵	۳۷۵,۵۶۹,۰۶۴,۵۰۳	احداث بزرگراه شهید باکری، ادامه بلوار اسبیا و تقاطعهای مربوطه
۳۰۹,۳۶۸,۹۶۲,۸۵۵	۳۶۷,۸۷۰,۱۸۵,۵۹۲	احداث بزرگراه باکری، استقلال تا بابایی و تقاطعهای مربوطه
۲۸۶,۳۳۷,۴۹۰,۳۴۱	۳۴۱,۰۸۰,۰۷۸,۸۶۰	احداث پل سواره رو، جاده کهریزک
۵۹,۴۶۲,۶۵۰,۵۶۵,۴۱۷	۷۳,۳۹۷,۶۱۲,۹۷۰,۰۸۵	جمع نقل به صفحه بعد



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۴- پروژه های در جریان تکمیل عمومی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۵۹,۴۶۲,۶۵۰,۵۶۵,۴۱۷	۷۳,۳۹۷,۶۱۲,۹۷۰,۰۸۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱۷۱,۴۲۶,۹۰۴,۳۱۴	۳۲۱,۹۴۵,۶۰۹,۴۳۴	احداث و ساماندهی ساختمانها و رواق حرم امام خمینی
۲۳۵,۱۹۸,۷۹۹,۲۲۴	۲۳۵,۱۹۸,۷۹۹,۲۲۴	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر
۲۲۷,۱۲۵,۵۳۳,۷۳۴	۲۲۷,۱۲۵,۵۳۳,۷۳۴	احداث بزرگراه زین الدین از دارآباد تا وف
۲۲۲,۱۸۹,۰۶۹,۸۵۶	۲۲۲,۱۸۹,۰۶۹,۸۵۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری امیر کبیر
۲۱۷,۸۵۱,۰۱۲,۰۹۱	۲۱۷,۸۵۱,۰۱۲,۰۹۱	احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری ، ادامه محور بزرگراه شهید چمران - تونل توحید
۲۰۵,۹۱۵,۹۱۸,۵۷۴	۲۰۷,۰۵۶,۸۷۰,۲۲۶	احداث توسعه و تجهیز کتال جمع آوری آبهای سطح شهر، منطقه ۸ (تشریعی محدوده تهرانپارس)
۱۸۵,۲۵۶,۶۹۶,۲۶۷	۱۸۵,۲۵۶,۶۹۶,۲۶۷	احداث تقاطع بزرگراه ازنگن - همت (ازاد ر
۱۷۰,۴۴۳,۵۱۵,۹۸۲	۱۷۲,۱۱۴,۲۶۱,۵۶۹	تجدید توسعه و تجهیز کتال جمع آوری آبهای سطح شهر، تونل بهمنگر و شانه های غربی
۱۵۵,۰۱۰,۳۰۷,۱۷۷	۱۶۴,۸۵۳,۳۹۷,۲۰۲	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، نظارت علیه و کنترلهای کیفی و خدمات جوی پروژه های عمرانی مناطق
۱۶۳,۴۰۴,۴۱۳,۳۳۳	۱۶۳,۴۰۴,۴۱۳,۳۳۳	احداث توسعه و تجهیز کتال جمع آوری آبهای سطح شهر، دولتشوای (سعد) و سرشانه های مربوطه
۱۵۰,۹۱۰,۴۷۷,۱۳۴	۱۵۰,۹۱۰,۴۷۷,۱۳۴	تقاطع جاده کرج بزرگراه فتح (کاروانسرای سنگی)
۱۴۹,۰۸۸,۶۴۴,۷۸۰	۱۴۹,۰۶۹,۱۵۱,۱۰۷	احداث بزرگراه شهید باغبانی ، بهسازی بزرگراه حنظل میدان نوبنیاد-تقاطع ابعلی
۹۱۵,۰۳۵۴,۷۲۵	۱۴۶,۸۹۰,۰۷۱,۲۵۱	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، مطالعه بهبود اجرایی و کنترلهای کیفی و ژئوتکنیک پروژه های عمرانی
۱۴۰,۸۷۱,۶۰۹,۹۰۷	۱۴۰,۸۷۱,۶۰۹,۹۰۷	احداث بزرگراه تختی (محور کمکی بزرگراه بس
۱۳۵,۷۵۷,۲۳۳,۵۸۶	۱۳۵,۷۷۹,۹۵۴,۳۵۶	احداث پل سواره رو، تقاطع و رمپ و لویهای دسترسی مرکز ارتباطات (برج میلاد)
۹۷,۸۲۷,۶۲۹,۳۴۲	۹۷,۸۲۷,۶۲۹,۳۴۲	احداث پل بتنی ولزی تقاطعها
۸۶,۴۷۰,۹۵۴,۶۹۴	۹۴,۳۲۱,۶۶۴,۸۷۹	احداث پل تقاطع بزرگراه فتح - رودخانه کن
۸۸,۰۷۵,۶۱۲,۸۲۰	۸۹,۸۸۶,۶۲۱,۲۷۱	احداث پل سواره رو، روگذر ۴۵ متری صنرا (چشمه) - بزرگراه ازنگن
۸۹,۱۸۶,۶۰۰,۰۹۰	۸۹,۱۸۶,۶۰۰,۰۹۰	طراحی بزرگراه های سطح شهر تهران
-	۸۲,۱۳۲,۹۴۶,۲۱۲	تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو سطح شهر تهران
۸۱,۵۳۱,۷۳۹,۰۴۵	۸۱,۵۳۱,۷۳۹,۰۴۵	احداث و بازسازی مسیر و رانورد
۷۴,۸۸۰,۹۱۶,۹۶۴	۷۴,۸۸۰,۹۱۶,۹۶۴	احداث پل سواره رو، پل جوانیه
۷۳,۹۰۳,۷۸۵,۵۵۳	۷۳,۹۰۳,۷۸۵,۵۵۳	احداث و توسعه مسیر، منوچهری (بلختر)
۷۲,۱۵۸,۳۸۵,۰۶۳	۷۰,۹۷۲,۵۰۷,۵۴۴	احداث پل سواره رو، تقاطع بزرگراه همت با خیابانهای کاج (S۵)، گها (S۴) و ارغوان (S۷)
۷۰,۰۴۱,۸۵۲,۹۶۶	۷۰,۴۵۱,۴۷۴,۲۱۱	احداث توسعه و تجهیز کتال جمع آوری آبهای سطح شهر، ساماندهی کتال خاور
۶۶,۰۷۵,۶۰۹,۷۲۷	۶۶,۰۷۵,۶۰۹,۷۲۷	مطالعات بهبود اجرایی پروژه ای عمرانی
۴۲,۳۶۸,۹۴۰,۱۶۹	۶۲,۸۷۱,۳۷۲,۹۲۲	احداث بزرگراه ، طراحی بزرگراه های سطح شهر
۵۷,۸۸۴,۱۷۰,۳۲۱	۶۱,۴۰۰,۶۶۸,۱۲۶	بهسازی میل برگردان غرب حنظل پل گیشا تا رودخانه کن
۳۹,۵۶۴,۴۳۴,۶۵۱	۵۹,۱۸۱,۱۲۵,۱۳۶	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح سه راه باقرشهر
۵۸,۰۸۲,۲۳۸,۷۴۹	۵۸,۰۸۲,۲۳۸,۷۴۹	احداث کتال و فاضلاب و ساماندهی کتال ها
۵۵,۰۶۷,۸۷۳,۳۵۷	۵۵,۰۶۷,۸۷۳,۳۵۷	تقاطع بزرگراه همت - خیابان کاج
۲۲,۳۹۷,۹۴۷,۱۳۳	۵۴,۲۵۵,۱۴۱,۳۲۰	تکون دستورالعمل ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری
۳۷,۴۱۸,۵۳۵,۴۲۲	۵۳,۹۱۱,۸۲۷,۳۹۸	احداث و توسعه مسیر ، بررسی و طراحی مسیرهای سطح شهر تهران
۶۳,۱۹۸,۴۳۹,۰۵۴,۲۲۷	۷۷,۵۲۴,۰۸۱,۶۳۹,۰۲۲	جمع نقل به صفحه بعد



جوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۴- پروژه های در جریان تکمیل عمومی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۶۳,۱۹۸,۳۳۹,۰۵۴,۲۲۷	۷۷,۵۳۴,۰۸۱,۶۳۹,۰۲۲	جمع نقل از صلحه قبل
۴۴,۰۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۵۰,۴۲۹,۹۶۳,۹۵۸	کسب به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی مدرسه علمیه مشکوت
۲۸,۲۶۸,۰۳۴,۸۳۶	۵۰,۳۰۶,۹۸۱,۱۹۵	مطالعه طراحی تول های شهری
۴۶,۲۲۶,۲۰۵,۸۹۹	۲۸,۱۸۵,۴۱۱,۰۳۰	احداث توسعه و تجهیز کتال جمع آوری آبهای سطح شهر، سرشاخه های تول خیام
۴۷,۷۳۹,۸۲۵,۷۴۸	۴۷,۷۳۹,۸۲۵,۷۴۸	احداث بزرگراه کریمستان (حفاظت نیش - چم
۴۲,۲۲۲,۵۲۸,۸۹۱	۴۴,۱۰۰,۹۵۵,۰۳۲	احداث پل سواره رو، تقاطع بزرگراه ازادگان - همت (ازاد راه تهران - شمال)
۴۲,۱۸۵,۲۴۹,۱۲۹	۴۲,۱۸۵,۲۴۹,۱۲۹	مطالعه و طراحی ساختمانها و ابنیه
۳۹,۸۷۷,۷۹۲,۰۸۷	۳۹,۸۷۷,۷۹۲,۰۸۷	طراحی پلهای سواره رو سطح شهر تهران
۳۸,۹۶۹,۲۲۶,۷۹۶	۳۹,۴۸۴,۴۳۰,۱۳۵	احداث بزرگراه بسوج، سه راه تبالکویی تا استادیوم تختی، فلز ۱ (محور کسکی)
۱۲,۹۲۲,۲۲۸,۸۷۲	۲۸,۹۷۱,۳۶۲,۱۳۲	بررسی و مطالعه نیازها و امکاتت شهری، مطالعه و طراحی ساختمانها و ابنیه
۲۸,۸۵۶,۳۰۵,۸۰۵	۳۷,۱۵۸,۹۵۳,۹۳۷	احداث و توسعه مسیل، بزرگراه مسیل وردآورد
.	۳۶,۸۱۵,۰۷۸,۴۵۴	بزرگراه مسیل کن حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه ازادگان و تقاطع های مربوطه
۳۷,۰۱۲,۵۲۲,۴۸۵	۲۶,۵۴۷,۵۸۲,۸۵۳	احداث بزرگراه سرخه حصار، میدان شهید کلاهدوز تا سه راه آزمایش
۳۲,۵۰۳,۰۸۱,۰۴۲	۳۶,۳۹۸,۰۹۶,۴۶۶	احداث پل سواره رو، طراحی پلهای سطح شهر تهران
۳۲,۸۸۸,۰۲۸,۴۷۳	۳۲,۸۸۸,۰۲۸,۴۷۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکاتت شهری، مطالعات پروژه های پیش بینی نشده ضروری
۳۲,۷۹۴,۱۸۵,۵۵۰	۳۲,۷۹۴,۱۸۵,۵۵۰	ترمیل شرق
۱۷,۳۸۰,۷۸۷,۱۶۹	۳۲,۰۹۱,۲۷۲,۷۵۰	مقاوم سازی پلها و ابنیه فنی - پروژه مطالعات مقاوم سازی ابنیه
۳۱,۴۶۶,۲۳۴,۸۷۱	۳۱,۴۶۶,۲۳۴,۸۷۱	نظارت عالی و کنترلهای کیفی و خدمات جتیمی پروژه های عمرانی
۳۰,۱۵۲,۴۶۶,۸۱۴	۲۹,۷۸۲,۲۰۰,۲۶۷	احداث کتال فرحزاد
۲۸,۸۱۸,۵۶۵,۶۶۳	۲۸,۸۱۸,۵۶۵,۶۶۳	احداث تقاطع های شهید محلاتی
۲۵,۱۱۰,۱۲۸,۱۹۹	۲۶,۱۹۴,۴۵۸,۷۲۲	احداث توسعه و تجهیز کتال جمع آوری آبهای سطح شهر، دانشگاه ازاد حصارک (دره ذغال ۲۸)
۲۴,۸۶۸,۱۹۳,۹۰۰	۲۴,۸۶۸,۱۹۳,۹۰۰	بررسی و طراحی نلج آبهای سطحی
۲۴,۲۹۶,۶۳۹,۳۵۵	۲۴,۲۹۶,۶۳۹,۳۵۵	احداث کتال وفاضلاب
۱۹,۵۰۰,۲۸۴,۳۰۲	۱۹,۵۰۰,۲۸۴,۳۰۲	احداث بزرگراه امام علی - دارآباد تا رسل
۱۸,۸۵۷,۳۴۷,۳۹۵	۱۸,۸۵۷,۳۴۷,۳۹۵	احداث سوله های مدیریت بحران سوله بیمارستان امام خمینی
۱۴,۸۴۲,۲۸۳,۷۵۵	۱۸,۶۷۷,۴۸۵,۸۴۱	احداث ساختمان های راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
۶,۶۷۲,۳۸۰,۱۶۸	۱۶,۵۵۱,۲۴۶,۲۱۰	احداث توسعه و تجهیز کتال جمع آوری آبهای سطح شهر، محدوده منطقه ۲۱
۱۶,۲۵۵,۹۵۹,۹۳۵	۱۶,۲۵۵,۹۵۹,۹۳۵	احداث کمربندی شهرری
۱۵,۷۹۹,۴۵۱,۲۵۵	۱۵,۷۹۹,۴۵۱,۲۵۵	احداث کتال جمع آوری آبهای سطحی
۱۵,۳۱۷,۵۰۲,۴۶۹	۱۵,۳۱۷,۵۰۲,۴۶۹	دانی نمودن پلهای فلزی موقت سطح شهر تهران
۱۴,۴۲۱,۷۷۴,۴۵۴	۱۴,۴۱۷,۱۲۶,۵۷۳	احداث بزرگراه کریمستان، تقاطعهای مربوطه
۱۴,۱۹۶,۲۷۵,۴۵۰	۱۴,۱۹۶,۲۷۵,۴۵۰	پلین بردن سطح آبهای زیر زمینی
.	۱۳,۲۷۴,۱۶۴,۷۴۴	احداث کتال های هرنجی - هلال احمر
۶۴,۰۳۰,۱۱۵,۷۸۰,۹۹۴	۷۸,۵۱۰,۴۴۹,۹۴۴,۹۰۵	جمع نقل به صلحه بعد



جوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۴- پروژه های در جریان تکمیل عمومی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۶۴,۰۳۰,۱۱۵,۷۸۰,۹۹۴	۷۸,۵۱۰,۴۴۹,۹۴۴,۹۰۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱۳,۲۱۴,۹۶۳,۶۵۸	۱۳,۲۱۴,۹۶۳,۶۵۸	احداث پل فلزی صالح آباد - بهشت زهرا
۱۲,۲۴۰,۹۴۲,۰۵۸	۱۲,۲۴۰,۹۴۲,۰۵۸	بررسی و طراحی شبکه دفع آبهای سطحی
۱۱,۰۹۶,۵۱۸,۶۰۲	۱۱,۰۹۶,۵۱۸,۶۰۲	احداث توسعه و تجهیز کفalcon جمع آوری آبهای سطح شهر، شاخه های فرعی تونل نواب
۱۰,۶۸۸,۵۲۲,۲۹۵	۱۰,۶۸۸,۵۲۲,۲۹۵	بهسازی دسترسی ۱۰۱ برج میلاد
۸,۹۷۴,۳۰۷,۷۲۹	۸,۹۷۴,۳۰۷,۷۲۹	احداث پل بتنی سه راه آذری
۸,۶۲۱,۱۸۴,۷۳۴	۸,۶۲۱,۱۸۴,۷۳۴	احداث کفalcon دانشگاه آزاد - حصارک
۷,۲۵۹,۴۵۷,۹۵۸	۷,۲۵۹,۴۵۷,۹۵۸	احداث پل بتنی شیخ فضل الله - محمد علی جن
۵,۵۱۳,۲۳۴,۰۹۳	۶,۳۱۱,۷۱۲,۸۶۷	احداث توسعه و تجهیز کفalcon جمع آوری آبهای سطح شهر، آبگرمها و ششپای ففalcon آبهای سطحی تجمع شده در حد
۶,۲۱۰,۱۴۰,۹۱۹	۶,۲۱۰,۱۴۰,۹۱۹	تعمیر بزرگراه امام رضا(ع) تعمیر بزرگراه و احداث پل
۶,۱۵۷,۴۳۹,۸۰۵	۶,۱۵۷,۴۳۹,۸۰۵	احداث پل سواره رو، تقاطع صالح آباد - بهشت زهرا (م)
۵,۹۹۱,۱۲۱,۴۳۳	۵,۹۹۱,۱۲۱,۴۳۳	مطالعات پروژه های پیش بینی نشده ضروری
۲,۱۹۲,۹۳۵,۷۰۰	۴,۸۸۳,۹۳۳,۴۸۷	مطالعات مهندسی ارزش
۳۰۳,۲۶۲,۷۵۶	۴,۶۰۲,۸۹۰,۰۳۷	احداث پل سواره رو، تقاطع شیخ فضل الله... نوری - ستارخان
۴,۰۱۵,۲۱۵,۷۱۶	۴,۰۰۰,۳۱۹,۶۲۱	احداث تقاطع بزرگراه فتح - ایران خودرو
۳,۹۸۲,۶۶۱,۵۶۸	۳,۹۸۲,۶۶۱,۵۶۸	کفalcon ولنجک و ابنیه فنی مربوطه
۳,۶۹۴,۵۷۲,۸۱۸	۳,۶۹۴,۵۷۲,۸۱۸	احداث پل سواره رو، تقاطع خیابان وحدت اسلامی - ابوسعید
۳,۶۳۰,۲۷۷,۰۷۵	۳,۶۴۹,۲۸۰,۰۷۵	احداث پل سواره رو، کمربندی شهرری (جوانمرد قصاب، مترو، رجایی، راه آهن، غذائیان اسلام، ابن بابویه
۳,۱۲۴,۷۰۸,۰۶۴	۳,۱۲۴,۷۰۸,۰۶۴	رسوب گیری و تعمیر کفalcon
۲,۸۰۲,۸۴۷,۶۵۹	۲,۸۰۲,۸۴۷,۶۵۹	احداث پل سواره رو، تقاطع بهشت - شهید رجایی و راه آهن و مترو
۲,۷۵۳,۳۱۴,۰۶۹	۲,۷۵۳,۳۱۴,۰۶۹	احداث پل بتنی فتح - کش ملی
.	۱,۹۱۱,۲۴۱,۵۰۵	احداث پل سواره رو، تقاطع ناهیدگاه شهر الفلق - اتصال به مرقد مطهر امام (ره) و ساماندهی ساختمانهای م
۱,۹۱۰,۹۳۹,۸۵۲	۱,۹۱۰,۹۳۹,۸۵۲	احداث بزرگراه کمربندی شهرری
.	۱,۸۳۴,۳۷۷,۹۱۳	تهیه طرح های بهسازی لوزه ای ابنیه
۱,۷۶۴,۵۳۷,۷۵۶	۱,۷۶۴,۵۳۷,۷۵۶	بازسازی مسیر میل برگردان غرب
۶۱۱,۳۷۳,۶۳۷	۱,۵۴۳,۰۱۸,۷۰۱	بهسازی و تکمیل تقاطع بزرگراه ارتش و امام علی
۳۲۲,۸۵۹,۷۴۴	۱,۲۷۶,۷۵۰,۹۶۳	احداث تقاطع آزادراه تهران کرج - خیابان کرهک
۱,۲۸۴,۳۹۰,۵۵۸	۱,۲۸۴,۳۹۰,۵۵۸	احداث پل بتنی ولزلی بزرگراه شیخ فضل الله
۱,۲۰۵,۳۸۸,۰۶۴	۱,۲۰۵,۳۸۸,۰۶۴	احداث پل بتنی تقاطع بهشت - رجایی
۴۹۲,۵۵۲,۵۳۵	۴۹۲,۵۵۲,۵۳۵	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری، مطالعه زیست محیطی سطح شهر تهران
۴۶۱,۴۰۷,۵۳۶	۴۶۱,۴۰۷,۵۳۶	احداث پل سواره رو، دانشی نمودن پلهای فلزی موقت سطح شهر تهران
.	۳۴۴,۴۷۹,۸۷۹	احداث بزرگراه ۷۴ متری سعید آباد (پروجردي)
.	۳۳۹,۴۳۰,۵۹۲	احداث مسجد برج میلاد تهران
۳۳۳,۵۹۷,۳۰۲	۳۳۳,۵۹۷,۳۰۲	احداث بزرگراه آزادگان، جاده مخصوص تا بزرگراه فتح
۶۴,۱۶۰,۹۷۲,۴۵۶,۶۸۷	۷۸,۶۵۵,۵۱۴,۸۹۷,۵۱۷	جمع نقل به صفحه بعد



حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۴- پروژه های در جریان تکمیل عمومی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۶۴,۱۶۰,۹۷۲,۴۵۶,۶۸۷	۷۸,۶۵۵,۵۱۴,۸۱۷,۵۱۷	جمع نقل از صفحه قبل
۲۲۸,۴۲۵,۷۶۰	۲۲۸,۴۲۵,۷۶۰	مطالعات زیست محیطی سطح شهر تهران
۲۲۷,۷۴۵,۳۹۱	۲۲۷,۷۴۵,۳۹۱	احداث کتال دارآباد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری ، تقاطع شد آباد
۱۶۱,۱۷۵,۰۸۸	۱۶۱,۱۷۵,۰۸۸	احداث بزرگراه ادامه نیایش به مدرس تا صدر
.	۱۵۲,۱۶۱,۰۰۰	ایجاد کتال مشترک تاسیسات شهری، سطح منطقه ۲۲
۶۳,۰۸۴,۷۵۷	۶۳,۰۸۴,۷۵۷	احداث تقاطع سنول - نیایش
.	۵۴,۲۷۷,۵۷۷	کتال دارآباد
۷,۴۳۷	۲۰,۶۶۲,۱۲۲	تقاطع غیر همسطح شبکه های شرقی (کزرگر - گمنام)
۱۵۰,۹۷,۳۵۰	۱۵۰,۹۷,۳۵۰	لایروبی و نگهداری دیوار میل سطح شهر تهران
۱۱,۴۰۳,۵۱۴	۱۱,۴۰۳,۵۱۴	احداث ادامه بزرگراه یادگار امام (ره)
.	۵۰,۹۵,۳۷۴	احداث تقاطع ایران خودرو با اتوبان تهران - کرج
۴,۲۳۸,۸۶۶	۴,۲۳۸,۸۶۶	زیر گذر میدان فردوسی
.	۲,۹۳۳,۰۲۸	احداث ، بهسازی و اصلاح کندروهایی بزرگراه آزادگان
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفلی و لکه گیری و مرمت لوار حفاری سطح مهر
۲۱۲,۳۸۴	۲۱۲,۳۸۴	احداث بزرگراه آزادگان ، حذف اصل همت تا اتوبان تهران - کرج و تقاطعهای مربوطه، فاز ۱
۲,۳۲۲,۳۳۴,۸۱۷,۶۷۲	.	ترمیم و نگهداری اسفالت و ابنیه بزرگراه ه
۲۲,۲۷۴,۸۷۱,۴۶۷	.	احداث پلکینگ طبقاتی خیابان ۱۲ فروردین
۱۰,۵۵۶,۳۳۶,۲۳۸	.	احداث پلکینگ طبقاتی انزلیجان
۶۶,۵۲۷,۰۶۹,۸۹۲,۶۱۱	۷۸,۶۵۶,۶۸۲,۴۲۹,۷۲۸	

۲۵- مطابقت بودجه مصوب با عملکرد واقعی:

به دلیل ابلاغ دستور کار بودجه کل شهرداری تهران از طرف شورای محترم اسلامی شهر، جدول تطبیق بودجه و عملکرد کل شهرداری در صورتهای مالی تلفیقی ارائه می گردد.

۲۶- تعهدات و بدهیهای احتمالی:

۱-۲۶- در تاریخ ترازنامه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران هیچ گونه بدهی احتمالی که به سبب اهمیت، انقضاء آن ضرورت داشته باشد وجود نداشته است.

۱-۲۶- در تاریخ ترازنامه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران هیچ گونه تعهدی در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای موجود نبوده است.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

از تاریخ ترازنامه تا کنون هیچ گونه رویداد با اهمیتی که بر صورتهای مالی تاثیر مهمی گذارده باشد رخ نداده است.





شماره مصوبه: ۲۷۲۶

رده بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۶۱/۲

گردش کار تصویب

نامه شماره ۳۱۰۳۲/ب/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب مثبتوت به شماره ۱۶۰/۵۹۴۴ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ منضم به گزارش معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شورا واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۳۴۱۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در دستور کار دویست و شصت و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) منعقد در تاریخ چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۹ قرار گرفت. پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و نود و شش (۹۶) برگ گزارش و جداول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (شانزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. م/ ۵۵۶۵/۲۷۲۶





تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

شماره: ۲۳۷۰۸/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: ارسال مصوبه گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سلام علیکم؛

با عنایت به تبصره دوم (۲) ذیل بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱) مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، به پیوست تصویر مصوبه « گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ » ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۲۶/۲۳۱۳۸

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ را جهت استحضار و اقدام قانونی ایفاد می نماید.

قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد.

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران پیرو مصوبه ابلاغی به شماره فوق الذکر جهت استحضار.

- جناب آقای عیسی فرهادی معاون محترم استاندار و فرماندار تهران پیرو مصوبه فوق الذکر جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری و درج در پرونده. (۵/۵۶۵ گ)